

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020

Kính gửi:

- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã ban hành quyết định số 41/QĐ-HĐND ngày 17/8/2018 thành lập Đoàn giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020; các văn bản số 468/HĐND-KTNS và 468/HĐND-KTNS ngày 24/8/2018, 516/HĐND-KTNS và 517/HĐND-KTNS ngày 14/9/2018 để triển khai Kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của 16 đơn vị¹ và qua giám sát trực tiếp đối với một số đơn vị², Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. Việc chấp hành yêu cầu báo cáo giám sát năm 2018

Tính đến thời điểm tổng hợp báo cáo, Ban Kinh tế - Ngân sách đã nhận được báo cáo của 16 đơn vị, theo đó có 05/16 đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn quy định và 11/16 đơn vị gửi báo cáo sau thời hạn quy định (ngày 05/9/2018).

Sau khi Đoàn giám sát tổ chức giám sát và làm việc trực tiếp, đã có 07 đơn vị gửi báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Trưởng đoàn giám sát³. Nhìn chung các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc yêu cầu của Đoàn giám sát trong việc tham dự đầy

¹ Sở Kế hoạch và Đầu tư và 15 đơn vị là các chủ đầu tư, cơ quan quản lý hợp đồng, nhà đầu tư được giao thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố.

² Bảo tàng Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

³ Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (chủ đầu tư); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước, thoát nước và môi trường (chủ đầu tư); Bảo tàng Hà Nội - Sở Văn hóa Thể thao (chủ đầu tư); Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (chủ đầu tư, tuy nhiên chỉ gửi bản mềm dự thảo, chưa gửi bản ký đóng dấu phát hành chính thức); UBND quận Đống Đa (phối hợp GPMB).

đủ, cơ bản đúng thành phần các buổi giám sát trực tiếp, đã kịp thời báo cáo bổ sung với Đoàn giám sát.

II. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố và tham mưu của các sở ngành liên quan đối với việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm

1. Chỉ đạo, điều hành chung

- UBND Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố⁴. Sau khi HĐND Thành phố ban hành nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020⁵, trong đó xác định cụ thể yêu cầu tiến độ một số nội dung công việc, hạng mục chính của từng công trình, dự án. Căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế, UBND Thành phố đã rà soát và đề xuất với HĐND TP quyết nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục và điều chỉnh, cập nhật thông tin một số dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017.

- UBND Thành phố đã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách: Trong giai đoạn 2016-2018 đã giao tổng kế hoạch vốn cho các công trình trọng điểm là 20.443,6 tỷ đồng (bao gồm cả vốn ODA) bằng 48,17% tổng vốn XDCB tập trung bố trí cho các dự án cấp Thành phố quản lý. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai các dự án, công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách, UBND Thành phố đã chủ động trình HĐND TP cho phép thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt vốn chuẩn bị đầu tư và cơ chế giải ngân linh hoạt vốn GPMB từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công hàng năm theo tiến độ và dự toán kinh phí GPMB được duyệt mà không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án.

- Việc kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách được quan tâm. Liên tục trong 03 năm 2016-2018, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển”, công bố danh mục và kêu gọi đầu tư một số dự án theo hình thức xã hội hóa và PPP thuộc danh mục các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020. UBND Thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố⁶.

⁴ Các quyết định số 2038/QĐ-UBND và 2039/QĐ-UBND ngày 26/4/2016.

⁵ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

⁶ Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 01/06/2017

- UBND Thành phố thường xuyên tổ chức giao ban và có nhiều văn bản đơn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được Thành phố giao tổng hợp, tổ chức triển khai thực hiện đã phối hợp với các Chủ đầu tư, định kỳ tổng hợp báo cáo, đơn đốc tiến độ công trình trọng điểm. Lãnh đạo Thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nhiều dự án trọng điểm⁷. Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng, nhiều vướng mắc cần tập trung quyết liệt, UBND Thành phố tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm tiến độ cụ thể⁸.

III. Tình hình thực hiện các dự án, công trình

Trong số 55 công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, hiện mới có 04 dự án (đầu tư từ ngân sách) đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, 17 dự án (chủ yếu được đầu tư từ ngân sách) đang triển khai, 34 dự án (chủ yếu đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa) chưa triển khai, cụ thể:

1. Nhóm dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Theo nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố, dự kiến đến năm 2018 sẽ có 08 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên theo báo cáo của các đơn vị, hiện mới có 04/08 dự án đầu tư từ ngân sách với tổng mức đầu tư được duyệt là 950,7 tỷ đồng đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, bao gồm 03 dự án hoàn thành⁹ và 01 dự án cơ bản hoàn thành (Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Đến thời điểm giám sát, các dự án hoàn thành đều chậm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt giá trị quyết toán. Có 02/04 dự án nêu trên có tiến độ khởi công và hoàn thành thực tế chậm hơn so với tiến độ dự kiến tại quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND Thành phố. (*Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo*).

2. Nhóm dự án đã khởi công, đang triển khai

Hiện có 17 dự án đã khởi công và đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư là 102.934,8 tỷ đồng, trong đó: 14 dự án được đầu tư từ ngân sách (03 dự án sử dụng vốn ODA) với tổng mức đầu tư là 86.461,6 tỷ đồng và 03 dự án đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư là 16.473,2 tỷ đồng.

⁷ Các dự án: Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - giai đoạn 1, Đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội, Khu LHXLCST Sóc Sơn giai đoạn 2 và Mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,...

⁸ Dự án Đường vành đai 2 đoạn trên cao, dưới thấp: 10 phiên họp; dự án Đường vành đai 3, Mai Dịch - cầu Thăng Long: 9 phiên họp;...

⁹ Cầu vượt ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò đúc, đường Kim Ngưu), Nút giao Cổ Linh (Giao giữa đường Cổ Linh và đường dẫn đầu cầu phía Bắc cầu Vĩnh Tuy) để hạn chế ùn tắc giao thông, Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội - giai đoạn II

Cả 17 dự án đều có tiến độ triển khai thực tế chậm hơn dự kiến so với quyết định số 2912/QĐ-UBND, theo báo cáo của các chủ đầu tư: 14/17 dự án không có khả năng hoàn thành theo đúng tiến độ tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND, chỉ 03/17 dự án có khả năng hoàn thành theo tiến độ tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND là: (1) Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông (đã thông xe ngày 11/10/2018); (2) Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (hoàn thành năm 2022); (3) Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (phần đầu hoàn thành năm 2020).

Đáng lưu ý, trong 14 dự án đầu tư từ vốn ngân sách đang triển khai có 03 dự án được UBND TP xác định cần phải cơ bản hoàn thành từ năm 2017 (theo tiến độ yêu cầu tại quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND TP) nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành (Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhân - giai đoạn II, Khu LHXLCST Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên Hà Nội).

Có 12/17 dự án phải điều chỉnh thủ tục đầu tư (điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh biện pháp thi công,...), trong đó có 11 dự án đầu tư từ ngân sách và 01 dự án đầu tư theo hình thức PPP. Trong số 05 dự án chưa phải thực hiện điều chỉnh thủ tục đầu tư chỉ có 01 dự án khởi công từ năm 2016 (Đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long), còn 04 dự án đều mới khởi công, cụ thể:

- Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc mới khởi công dự án thành phần Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trong quý II/2018, còn dự án thành phần Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch hiện chưa thực hiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư (Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kéo dài sang giai đoạn 2021-2025).

- Đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32 mới khởi công các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340 vào ngày 28/10/2017 (nhưng ngày 29/6/2018 mới có mặt bằng thi công), còn các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500 hiện vẫn chưa xong thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng (khởi công ngày 22/4/2018).

- Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT (khởi công ngày 06/6/2018).

Kế hoạch vốn năm 2018 của 14 dự án sử dụng ngân sách là 8.499.696 triệu đồng, đến 25/9/2018 mới giải ngân 1.776.799 triệu đồng, bằng 20,9% kế hoạch năm, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của vốn XDCB tập trung cấp Thành phố là 23,8% (thời điểm giám sát).

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

3. Nhóm dự án chưa khởi công, chưa hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Hiện có 34 dự án (bằng 62% số dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố) chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa khởi công, bao gồm 10 dự án được xác định đầu tư từ ngân sách, 22 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 02 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa (theo dự kiến tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố).

Trong đó có 26/31 dự án có tiến độ triển khai chậm hơn dự kiến so với quyết định số 2912/QĐ-UBND¹⁰, 20/34 dự án không có khả năng hoàn thành theo đúng tiến độ tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND, 14/34 dự án được các chủ đầu tư đánh giá là có khả năng hoàn thành theo nghị quyết số 15/NQ-HĐND nếu các bên liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao.

Có 18/22 dự án triển khai theo hình thức PPP chưa lựa chọn được nhà đầu tư chính thức.

Đáng lưu ý, trong 02 dự án được dự kiến đầu tư theo hình thức xã hội hóa, có 01 dự án Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ có sự không thống nhất giữa nhà đầu tư (TASCO) và cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng (Sở Y tế - Bệnh viện Tim Hà Nội), hiện Bệnh viện Tim Hà Nội đang đề xuất thay nhà đầu tư hoặc chuyển hình thức đầu tư sang đầu tư từ ngân sách.

Dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được HĐND Thành phố quyết nghị đầu tư theo hình thức PPP tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017, tuy nhiên hiện vẫn chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư (từ đầu tư bằng ngân sách sang PPP).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có 02 dự án đang dự kiến thay đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang đầu tư theo hình thức PPP (Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình; XD tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai). Hiện HĐND Thành phố chưa nhận được báo cáo đề xuất thay đổi hình thức triển khai đối với 02 dự án này.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).

¹⁰ Tại quyết định số 2912/QĐ-UBND có 03 dự án không có tiến độ cụ thể nên không so sánh được tiến độ.

IV. Một số hạn chế chủ yếu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được (04/55 dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành), qua giám sát cho thấy công tác triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 đến thời điểm này rất chậm so với yêu cầu, chủ đầu tư báo cáo nhiều dự án dự kiến không thực hiện được theo yêu cầu tiến độ mà HĐND Thành phố đã quyết nghị. Một số hạn chế chủ yếu gồm:

1. Việc triển khai các thủ tục đầu tư của nhiều dự án chậm và còn nhiều lúng túng.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, một số chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, chưa tích cực rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư để tạo quỹ thời gian thực hiện dự án (dự án mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt CTĐT ngày 23/01/2018 đến nay vẫn đang triển khai công tác khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, đang thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn tư vấn khảo sát lập BCNCKT; dự án Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng được phê duyệt CTĐT từ quý II/2017 đến nay vẫn chưa trình phê duyệt dự án;...). Việc đàm phán và triển khai các dự án lớn, đòi hỏi cao về chuyên môn, phức tạp về kỹ thuật, sử dụng nhiều nguồn vốn và chịu ràng buộc bởi các hiệp định ký kết với đối tác nước ngoài còn kéo dài (các dự án đường sắt đô thị đang triển khai đều chậm tiến độ, điều chỉnh nhiều lần, tăng tổng mức đầu tư; dự án Xây dựng Bảo tàng Hà Nội đến nay vẫn chưa thực hiện xong thủ tục điều chỉnh dự án). Việc phân chia gói thầu và trình tự thực hiện các gói thầu của một số dự án chưa hợp lý, dẫn đến việc chờ đợi dữ liệu, kết quả giữa các gói thầu gây ảnh hưởng tiến độ (dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tới 4 lần).

- Nhiều dự án dự kiến triển khai theo hình thức PPP nhưng chưa xác định được nhà đầu tư để giao lập đề xuất dự án; một số nhà đầu tư đã được chấp thuận giao lập đề xuất dự án PPP nhưng không tích cực triển khai công việc, dẫn đến không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Có trường hợp giữa các đơn vị liên doanh triển khai dự án, đặc biệt là liên doanh giữa đơn vị nhà nước và doanh nghiệp có sự không thống nhất về quan điểm triển khai, dẫn đến không triển khai được dự án (dự án Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ). Các BQLDA chuyên ngành của Thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý thực hiện hợp đồng các dự án triển khai theo hình thức PPP sau khi hợp đồng dự án được ký kết nên không chủ động được về tiến độ trong giai đoạn Đề xuất dự án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiến độ phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai thực hiện thực tế của Nhà đầu tư.

- Định hướng triển khai của lãnh đạo Thành phố đối với một số dự án có sự thay đổi: Một số dự án phải thay đổi định hướng nguồn vốn triển khai, thay đổi địa điểm (Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội), thay đổi các hạng mục bên trong dự án (không đầu tư xây dựng Nhà hát Hoa Sen tại Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1), thay đổi công năng sử dụng (Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên Hà Nội), tiêu chuẩn thiết kế và quy mô đầu tư (Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội) dẫn đến phải triển khai lại các thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án.

2. Dù được quan tâm bố trí vốn, song nhiều dự án trọng điểm liên tục phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn do không thực hiện đúng tiến độ: Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2017 giảm 99 tỷ đồng (đợt 1 giảm 90 tỷ đồng, đợt 2 giảm 9 tỷ đồng), năm 2018 giảm 100 tỷ đồng; Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội - giai đoạn II năm 2017 giảm 50 tỷ đồng (đợt 1 giảm 30 tỷ đồng, đợt 2 giảm 20 tỷ đồng); Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội (vốn trong nước) năm 2017 giảm 335 tỷ đồng; Mở rộng đường Vành đai 3: đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long (phần công việc do Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TPHN thực hiện) năm 2017 giảm 453,27 tỷ đồng (đợt 1 giảm 181,819 tỷ đồng, đợt 2 giảm 271,451 tỷ đồng);.... Một số dự án chủ đầu tư tiếp tục đề nghị giảm kế hoạch vốn của năm 2018 (dự án Đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đề nghị giảm 100 tỷ đồng; dự án Bảo tàng Hà Nội chỉ giải ngân được 5,3 tỷ đồng/Kế hoạch 150 tỷ đồng và đề nghị điều chỉnh giảm; dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chỉ giải ngân được 540 tỷ đồng/Kế hoạch 1.583,25 tỷ đồng và đề nghị điều chỉnh giảm;...).

3. Công tác GPMB chậm, kéo dài dẫn đến khó khăn cho công tác thi công: Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đây là vướng mắc chủ yếu làm chậm tiến độ thi công đối với hầu hết các dự án đang triển khai. Việc tính toán, khớp nối các công việc phục vụ GPMB chưa có sự đồng bộ, có dự án chưa thể thực hiện GPMB do chưa chuẩn bị điều kiện bố trí địa điểm di dời cho đối tượng thực hiện GPMB (Dự án Xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn: chưa có nghĩa trang mới thay thế nên khó ngăn cản người dân tiếp tục hung táng trong nghĩa trang nhân dân cũ tại khu đất thuộc phạm vi Dự án, chưa hoàn thành GPMB nơi đến cho Trung đoàn 165 nên chưa được bàn giao mặt bằng doanh trại hiện tại của Trung đoàn 165; Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: chưa hoàn thành GPMB và xây dựng Viện bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và Trung tâm Thể thao quân đội thuộc Bộ Quốc Phòng tại địa điểm mới ở quận Nam Từ Liêm nên chưa được bàn giao mặt bằng tại khu vực Hoàng thành).

4. Công tác khảo sát, tư vấn thiết kế còn chưa sát với thực tế, chưa lường hết được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi công sau này dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế, tăng khối lượng thực hiện, tăng chi phí đầu tư¹¹. Quá trình thiết kế kỹ thuật còn dễ xảy ra một số sai sót dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công. Biện pháp thi công được duyệt chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế nên không thực hiện được, phải điều chỉnh biện pháp thi công và định mức dự toán¹².

5. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong một số trường hợp còn chưa cao, có ở cả khâu phối hợp trong công tác GPMB giữa chủ đầu tư với địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường¹³, phối hợp khớp nối các hạng mục công việc¹⁴.

V. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế

1. Nguyên nhân khách quan

(1) Trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh một số dự án vốn ngân sách, phát sinh các vướng mắc mà trong các quy định pháp luật về đầu tư công, quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định dẫn đến khó khăn, lúng túng khi triển khai¹⁵. Đối với các dự án PPP, các quy định của Chính phủ có thay đổi; các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chậm được ban hành sửa đổi theo quy định mới¹⁶.

(2) Việc chậm triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách chịu tác động của việc thay đổi đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư cũng như quá trình sắp xếp lại, kiện toàn các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án của Thành phố). Việc thay đổi chủ đầu tư trong các giai đoạn triển khai dự án, những khó khăn trong việc bàn giao hồ sơ, phân công theo dõi có phần tác động làm chậm tiến độ triển khai dự án (nhiều dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-

¹¹ Các dự án: Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa); Đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyền và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyền theo quy hoạch (Vành đai 2,5); Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

¹² Tại các dự án: Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; Đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32 các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340

¹³ Giữa UBND quận Hà Đông và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

¹⁴ Các bãi đổ bùn thải theo quy hoạch chưa được triển khai thực hiện theo tiến độ tạo rủi ro cho việc vận hành Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá khi 04 gói thầu xây lắp chính được triển khai; công tác phối hợp giữa tư vấn và nhà thầu để giải quyết vướng mắc về kỹ thuật, khớp nối, đồng bộ giữa một số gói thầu của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TPHN đoạn Nhón - ga Hà Nội chưa tốt, thiếu chủ động.

¹⁵ Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

¹⁶ Các quy định liên quan đến xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, quy định về trình tự thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 của quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT,...

2020 phải điều chỉnh chủ đầu tư sang các ban quản lý dự án chuyên ngành, dự án Xây dựng Bảo tàng Hà Nội riêng phần trưng bày đã thay đổi chủ đầu tư 3 lần).

(3) Chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi dẫn đến một số dự án đang triển khai GPMB tại giai đoạn chuyển tiếp gặp nhiều vướng mắc, phát sinh kiến nghị, khiếu nại của người dân. Một số ít người dân cố tình xây dựng trái phép nhằm trục lợi từ chính sách GPMB.

2. Nguyên nhân chủ quan:

(1) Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của một số cán bộ của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư có giai đoạn còn nhiều hạn chế, chưa tích cực chủ động, tham mưu tổ chức triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Một số cán bộ trực tiếp thực hiện công tác GPMB ý thức trách nhiệm chưa cao, còn chưa nhiệt tình, chưa quyết liệt trong thực hiện công việc.

(2) Việc rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí vốn của một số chủ đầu tư, của cơ quan tham mưu chưa thật sự sát khả năng triển khai thực hiện dự án trên thực tế dẫn đến bố trí vốn nhiều hơn khả năng triển khai, phải điều chỉnh giảm.

(3) Một số nhà đầu tư thực hiện dự án hình thức PPP chưa thực sự tích cực triển khai công việc, thường kéo dài thời gian lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất với tâm lý phụ thuộc biến động của thị trường bất động sản. Cơ quan của Thành phố còn chưa kiên quyết đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoặc tham mưu Thành phố có chế tài mạnh để chấm dứt hợp đồng hoặc hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư cố tình chây ỳ, hạn chế năng lực thực hiện.

(4) Quy định chuẩn bị quỹ nhà tái định cư của Thành phố chưa phù hợp với thực tế nguyện vọng của người dân cũng như thực tế xây dựng quỹ nhà tái định cư của Thành phố. Quy định của Thành phố liên quan đến việc xin chấp thuận về giá đất, giá nhà, vị trí cơ cấu căn hộ còn phức tạp, thường bị kéo dài nên chậm hoàn thiện đủ điều kiện hợp dân, công khai phương án GPMB - tái định cư; việc triển khai thực hiện cơ chế người dân nhận tiền để tự lo tái định cư đã có bất cập, được một số quận huyện kiến nghị song Thành phố chậm rà soát, tháo gỡ (tại nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 đã yêu cầu hoàn thành rà soát trong quý III/2018 quy trình thực hiện hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền, song tại thời điểm giám sát, một số quận, huyện vẫn tiếp tục kiến nghị nội dung này).

(5) Công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương một số nơi bị buông lỏng, dẫn đến hiện trạng sử dụng đất sai lệch nhiều so với hồ sơ theo dõi của chính quyền, khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, nhiều khu vực hành lang bảo vệ công trình thủy lợi bị lấn chiếm. Công tác tuyên truyền chính sách

pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất ở một số địa phương còn hạn chế.

(6) Một số đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án còn thiếu kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm, năng lực yếu trong thực hiện công việc.

VI. Kiến nghị của Đoàn giám sát

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị một số nội dung chung về chỉ đạo điều hành và thực hiện như sau:

1. Đề nghị UBND Thành phố tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm giải quyết:

(1) Trên cơ sở Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

(2) Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; bao gồm trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, quản lý hoạt động kinh doanh khai thác công trình và các quy định chuyên ngành trong quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư nói chung, hợp đồng BT nói riêng, trong đó nghiên cứu đẩy nhanh quy trình, thủ tục thẩm định dự án để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai dự án đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

(3) Đề nghị các Bộ có liên quan nghiên cứu, ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý.

(4) Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ sớm xem xét, ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, làm cơ sở để các địa phương tiếp tục triển khai các dự án.

(5) Ban hành quy định chặt chẽ về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (trong đó, gồm các tiêu chí lựa chọn các hình thức hợp đồng), đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và các hình thức đầu tư kinh doanh khác, tuân thủ quy định Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với đặc điểm, ưu thế của từng địa phương. Ban hành quy định hoặc tiêu chí trong việc nhà đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

(6) Ban hành quy định cụ thể, phân công trách nhiệm giữa địa phương và các Bộ ngành trong việc quản lý dự án theo hình thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BOT; đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện:

(1) Tập trung, quyết liệt chỉ đạo điều hành, giao ban định kỳ đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Sớm xem xét quyết định phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố theo dõi, chỉ đạo thực hiện công trình trọng điểm theo văn bản số 6121/KH&ĐT-ĐTCT ngày 08/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(2) Chỉ đạo các cơ quan liên quan: (i) Rà soát, xác định hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, định hướng đầu tư đối với các dự án, công trình trọng điểm, trường hợp cần thay đổi thì tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh danh mục tại kỳ họp gần nhất; (ii) Triển khai xúc tiến đầu tư cụ thể, có tính hướng đích hơn đối với các dự án thực hiện theo hình thức PPP và xã hội hóa chưa có nhà đầu tư quan tâm. Sớm lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án cũng như có cơ chế đôn đốc nhà đầu tư tích cực hoàn thiện hồ sơ, nghiêm túc thực hiện theo đăng ký và cam kết để triển khai các dự án PPP và xã hội hóa. (iii) Rà soát năng lực của các đơn vị được giao lập đề xuất dự án, giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng để đảm bảo lựa chọn được đơn vị có đủ kinh nghiệm, nguồn tài chính, nguồn nhân lực trình độ triển khai. Có biện pháp nâng cao tính chuyên nghiệp, tính nhuệ của các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng.

3. Đề nghị các sở, ngành của Thành phố:

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: (i) Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP, đầu tư theo hình thức xã hội hóa và các văn bản hướng dẫn của Trung ương có sự thay đổi hoặc hướng dẫn chưa đầy đủ để báo cáo UBND Thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ. (ii) Tham mưu với UBND Thành phố ban hành quy trình thực hiện các dự án thực hiện theo hình thức PPP theo các quy định mới tại nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ để làm cơ sở thống nhất triển khai thực hiện trên toàn Thành phố. Tham mưu cơ chế, chế tài đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP ở giai đoạn quan tâm đề xuất dự án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. (iii) Tham mưu cơ chế bố trí kế hoạch vốn triển khai thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và các công tác chuẩn bị thực hiện khác đối với các dự án đầu tư từ ngân sách được phê duyệt chủ trương đầu tư sau

ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư sớm khởi công thực hiện công trình. (iv) Tham mưu bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố đáp ứng yêu cầu tiến độ và sát khả năng thực hiện, kịp thời điều chỉnh vốn để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. (v) Tăng cường giám sát đầu tư các công trình trọng điểm; phát huy vai trò là cơ quan tổng hợp, kịp thời đề xuất tham mưu Thành phố chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách chung cũng như vướng mắc cụ thể của công trình trọng điểm để được giải quyết kịp thời.

3.2. *Sở Tài nguyên và Môi trường*: (i) Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn của Trung ương có sự thay đổi hoặc hướng dẫn chưa đầy đủ để báo cáo UBND Thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ. (ii) Tổng hợp các kiến nghị cử tri, kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn Thành phố để đề xuất giải pháp tháo gỡ; rà soát, sửa đổi các chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật. (iii) Phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong công tác GPMB. Sớm phối hợp các sở ngành, quận, huyện liên quan rà soát cơ chế đền bù, hỗ trợ, tái định cư bằng tiền đối với người dân để kịp thời tham mưu điều chỉnh trong tổ chức thực hiện đảm bảo thuận lợi, đúng quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tiến độ yêu cầu của các công trình trọng điểm.

3.3. *Sở Tài chính*: (i) Đôn đốc các chủ đầu tư đã hoàn thành công trình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBNDTP chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán các dự án công trình trọng điểm; (ii) Kịp thời tham mưu triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan làm cơ sở để hoàn chỉnh phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng liên quan đến phương án thanh toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

3.4. *Sở Quy hoạch - Kiến trúc*: (i) Hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đối với dự án triển khai trong khu vực danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử quốc gia, nhạy cảm, đông dân cư; (ii) Chủ trì, đôn đốc hướng dẫn nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 của quỹ đất dự kiến thanh toán để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ đối với các dự án theo hình thức BT.

3.5. *Sở Xây dựng*: (i) Tham mưu khắc phục bất cập trong quy định chuẩn bị quỹ nhà tái định cư nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm ngân sách

đầu tư cũng như thời gian chuẩn bị quỹ nhà tái định cư. Rà soát đảm bảo tính hợp lý trong quy trình thủ tục liên quan đến xin chấp thuận về giá đất, giá nhà, vị trí cơ cấu căn hộ tái định cư. (ii) Phối hợp các chủ đầu tư thực hiện các dự án khu xử lý chất thải, hệ thống xử lý nước thải để khốp nổi các hạng mục công việc, nghiên cứu, bố trí các bãi đổ thải theo quy hoạch.

3.6. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp Công an thành phố Hà Nội: nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại các địa điểm triển khai dự án, công trình trọng điểm trong nội đô, vừa đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho người dân vừa tạo điều kiện thi công cũng như vận chuyển phương tiện, vật liệu phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3.7. Các sở, ngành liên quan của Thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định, cho ý kiến các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành được giao phụ trách, tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án thuộc danh mục dự án, công trình trọng điểm.

4. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã có công trình trọng điểm trên địa bàn: (i) Xác định công tác GPMB phục vụ các dự án, công trình trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với các dự án trọng điểm và các dự án khác trên địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong việc thực hiện các nội dung công việc GPMB. (ii) Thường xuyên giám sát quy trình và kiểm tra tiến độ triển khai công tác GPMB gắn với trách nhiệm trực tiếp của từng cán bộ, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ thực hiện công tác GPMB, đặc biệt là đội ngũ thường trực Hội đồng bồi thường GPMB. Kịp thời xử lý sai phạm của cán bộ (nếu có). (iii) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách đến người dân, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức đối thoại, tiếp thu, giải đáp chính sách với người dân, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. (iv) Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp có vướng mắc về việc áp dụng chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm được hướng dẫn, xử lý đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh phát sinh khiếu kiện và rút ngắn thời gian thực hiện công tác GPMB. Kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, xây dựng trái phép nhằm trục lợi từ chính sách GPMB.

5. Đối với các chủ đầu tư, cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng: (i) Có biện pháp nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh nhuệ của cán bộ thuộc đơn vị nhằm

đủ khả năng triển khai các dự án, gói thầu lớn, phức tạp, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, tránh phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh dự toán, điều chỉnh biện pháp thi công. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai thủ tục đầu tư dự án. (ii) Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện hợp đồng các dự án triển khai theo hình thức PPP cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, nắm bắt tiến độ cũng như các khó khăn vướng mắc, bắt cập trong quá trình triển khai, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. (iii) Kịp thời triển khai thi công đối với các diện tích đã được các quận huyện GPMB xong và bàn giao.

6. Đối với các nhà đầu tư: (i) Tích cực hoàn thiện hồ sơ Đề xuất dự án, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và nghiêm túc thực hiện các cam kết, thỏa thuận với Thành phố. (ii) Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo phục vụ các cơ quan giám sát. (iii) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt khả năng giải quyết. (iv) Chuẩn bị đủ kinh phí đáp ứng tiến độ triển khai dự án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đã nhận bàn giao mặt bằng “sạch” song không triển khai thi công do thiếu vốn.

7. Bên cạnh các đề xuất, kiến nghị nêu trên, đề nghị các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với từng dự án tại các phụ lục số 2, 3, 4 kèm theo và giải quyết theo thẩm quyền (nếu phù hợp).

Đoàn giám sát kính báo cáo Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố kết quả giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 và thông báo đến các cơ quan liên quan. Đề nghị UBND Thành phố, Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các kiến nghị và gửi báo cáo kết quả thực hiện một số kiến nghị cụ thể về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố chậm nhất trong quý I/2019./.

Nơi nhận: *jm*

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Các ban HĐND Thành phố;
- Thành viên Ban KTNS;
- Các văn phòng: HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD, QHKT, GTVT, VH TT;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư, nhà đầu tư được giám sát;
- Trang TTĐT HĐND Thành phố;
- Lưu: VT, KTNS *Cường*

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thanh Mai



Phụ lục 1

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CƠ BẢN HOÀN THÀNH
(Kèm theo báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 26/10/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách)

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Số QĐ. ngày, tháng, năm	TMDT	Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian thực tế	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	So với QĐ 2912		So với NQ15		Khó khăn, vướng mắc	Chủ đầu tư	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT
										Đạt	Chậm	Đạt	Chậm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TỔNG SỐ				950.697						2	2	3	1			
1	Cầu vượt ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò đúc, đường Kim Ngưu)	Hai Bà Trưng	2606/QĐ-UBND 25/5/2016	166.103	2016- 2017	2016- 2017	2016	- QIV/2016: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. - QIV/2017: Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán.	- Hoàn thành: Quý IV/2016. - Quyết toán: dự kiến Quý IV/2018.	1		1			BQLDA ĐTXD .CT giao thông	
2	Nút giao Cổ Linh (Giao giữa đường Cổ Linh và đường dẫn đầu cầu phía Bắc cầu Vĩnh Tuy) để hạn chế ùn tắc giao thông	Long Biên	4064/QĐ-UBND 26/7/2016	161.125	2016- 2017	2016- 2017	2016-2017	- QI/2017: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. - QIV/2017: Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán.	- Hoàn thành: Quý I/2017. - Quyết toán: dự kiến Quý IV/2018.	1		1			BQLDA ĐTXD CT giao thông	
3	Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội - giai đoạn II	Ba Đình	5085/QĐ-UBND 31/10/2011	324.729	2012- 2018	2012- 2018	T6/2013- QIII/2018	QIV/2017: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.	- Hoàn thành: Quý III/2018		1	1			BQLDA ĐTXD CT Văn hóa - Xã hội	
4	Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân	Thanh Xuân	5099/QĐ-UBND 30/10/2015 của UBND quận Thanh Xuân	298.740	2012- 2018	2016- 2017	2016-2018	- QII/2017: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ và quy hoạch chi tiết. - QIV/2017: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.	- KC 08/5/2016; T6/2017 hoàn thành các hạng mục đào hồ, kè hồ, đường dạo, thoát nước, bồn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, TT liên lạc, hệ thống HTKT, các công trình kiến trúc không vướng mặt bằng. - 10/9/2018 mở cửa phục vụ nhân dân.		1		1	Mặt bằng thi công hạng mục công hóa mương Hòa Mục đoạn qua Công viên	UBND quận Thanh Xuân	- UBND Thành phố sớm có văn bản kết luận theo kết quả giải quyết đơn thư của Thanh tra Thành phố - UBND Thành phố chỉ đạo Cty TNHH DV PT TM Phúc Lợi đẩy nhanh tiến độ DA XD bãi đỗ xe ngầm kết hợp TMDV để sớm được kết nối, đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống HTKT



Phụ lục 2

DỰ ÁN ĐÃ KHỞI CÔNG ĐANG TRIỂN KHAI
(Kèm theo báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 26/10/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách)

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số vốn QĐ 2012		Số vốn NQ15		Lấy kế TT đến hết 2017 (tr.đ)	Kế hoạch vốn (tr.đ)		GN từ 01/01/2018 đến 25/9/2018 (tr.đ)		Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chức năng/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng				
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến		Dự	Chiếm	Dự	Chiếm		Năm 2017 kéo dài	Năm 2018	Năm 2017 kéo dài	Năm 2018								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TỔNG SỐ				102.934.819						0	17	3	14	15.568.385	564.872	8.499.696	122.311	1.776.799				
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NGÂN SÁCH VÀ VỐN ODA			86.461.627						0	14	3	11	15.566.835	564.872	8.499.696	122.311	1.776.799				
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP			84.307.196						0	11	2	9	15.372.699	405.558	7.678.696	115.115	1.744.927				
a	Dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành trong năm 2017			2.692.092						0	3	0	3	1.653.987	155.375	340.000	0	77.271				
1	Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhân - giai đoạn II	Hải Bà Trưng	5086/QĐ-UBND 31/10/2011; 5270/QĐ-UBND 07/8/2017	458.938	2012-2018	2012-2018	Tháng 6/2013 - 2019	QIV/2017: Hoàn thành dựn vào khai thác sử dụng.	Hoàn thành toàn bộ dự án điều chỉnh năm 2019	1		1	333.368		100.000		35.622	- UBNDTP đã đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế 03 phòng mổ tổng hợp đã được phê duyệt thành 03 phòng mổ hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu (VB 6664/UBND-KH&ĐT ngày 29/12/2017); phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 4232/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 (hoàn thành năm 2019)	Phải mua sắm tập trung trang thiết bị 03 phòng mổ	Trung tâm đầu thu tập trung sớm triển khai đầu thầu các gói thầu thiết bị y tế 03 phòng mổ	BQLDA ĐTXD CT Văn hóa - Xã hội	
2	Khu LH&CT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội	Sóc Sơn	4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND 10/10/2016	1.438.430	2012-2018	2012-2017	2012-2018	- QĐ/2017: hoàn thành GPMB. - QIV/2017: Hoàn thành dựn vào khai thác sử dụng.	- Dự kiến hoàn thành GPMB: Quý IV/2018; - Phê duyệt điều chỉnh dự án: Quý IV/2018; - Hoàn thành dự án: Năm 2019	1		1	833.960		90.000			- Công tác GPMB: Toàn bộ khu vực phía Nam 36,26 ha đã xong. Khu phía Bắc (37,47ha) đã phê duyệt được 146/199 PA, còn lại 53 PA đang chuẩn bị phê duyệt để chỉ trả trong tháng 9/2018. - Thi công: Khu phía Nam có 6 ô chôn lấp đã bàn giao đi vào sử dụng. Khu phía Bắc: gồm 05 gói thầu XL, đang triển khai các gói thầu. Hiện đang rà soát trình phê duyệt điều chỉnh DA.	Vướng mắc trong công tác GPMB	- CĐT khẩn trương trình phê duyệt điều chỉnh Dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công. - UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án GPMB đã được phê duyệt, nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn sớm hoàn thiện thủ tục đo đạc phân diện tích của Trung đoàn 165 và dự án nghĩa trang xã Bắc Sơn.	BQLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước & môi trường	
3	Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thương mại Hà Nội	Tây Hồ	4941/QĐ-UBND 30/10/2012; 5218/QĐ-UBND 22/9/2016	794.724	2013-2018	2012-2017	2013-2019	- QĐ/2017: Phê duyệt điều chỉnh DA. - QIV/2017: Hoàn thành dựn vào khai thác sử dụng.	- Phê duyệt điều chỉnh dự án: quý II/2018; - Hoàn thành công trình dựn vào sử dụng: hết năm 2019;	1		1	486.659	155.375	150.000		41.649	Đã hoàn thành toàn bộ phần kết cấu BTCT, xây trát khối nhà 16 và 27 tầng; đang triển khai thi công các hạng mục hoàn thiện, cơ điện, PCCC, DBKK, vách kính ngoài nhà...	Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC - DT từng hạng mục theo dự án điều chỉnh có nhiều khối lượng tăng, giảm, phức tạp nên triển khai chậm dẫn đến việc LCNT, thi công không đồng bộ	Đã nghị UBND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện khối 16 và 27 tầng đến 30/6/2019; khối 7 tầng đến hết năm 2019.	BQLDA ĐTXD CT dân dụng & công nghiệp	
b	Dự án đang triển khai thực hiện:			81.615.194						0	8	2	6	13.718.712	230.183	7.338.696	115.115	1.667.656				
4	Đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm	103/QĐ-BOTVT 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND 15/6/2016	3.113.000	2016-2018	2016-2018	2016-quý II/2019	- QĐ/2017: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. - GPMB: dự kiến hoàn thành Quý IV/2018 (đến nay vẫn còn 369/948PA chưa GPMB) - Thi công và hoàn thành công trình: Dự kiến Quý II/2019.	- Duyệt TKBVTC - DT: Quý IV/2017. - GPMB: dự kiến hoàn thành Quý IV/2018 (đến nay vẫn còn 369/948PA chưa GPMB) - Thi công và hoàn thành công trình: Dự kiến Quý II/2019.	1		1	1.518.887	111.651	335.000	10.595	191.129	- Thi công: Tiếp nhận 80,62% mặt bằng (bên phải 4,2/5,5Km, trái 4,74/5,5Km). Đã tham BTN: phân đường mở rộng được 3,3/3,45 Km bên phải tuyến và 3,98/4,2 Km bên trái tuyến; phân đường có được 3,6 Km bên phải tuyến và 3,7 Km bên trái tuyến. - GPMB: Hiện nay trên toàn tuyến còn lại tổng số 369/948 PA.	Dự án có khối lượng GPMB lớn, phức tạp. Hiện tại đã thi công cơ bản hoàn thành trên phần mặt bằng đã bàn giao.	Đã nghị quân Bắc Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ GPMB bàn giao cho Ban để tổ chức triển khai thi công.	BQLDA ĐTXD CT giao thông	
-	Phần Xây lắp và chi khác													453.713	66.017	180.000		50.610				
-	Phần GPMB do quân Cầu Giấy làm Chủ đầu tư													178.000		15.000		11.599				
-	Phần GPMB do quân Bắc Từ Liêm làm Chủ đầu tư													887.174	45.634	140.000	10.595	128.920				
5	Tuyến đường số 46 thị trấn (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trại Hưng Đạo	Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng	2054/QĐ-UBND 13/11/2008	19.555.000	2009-2022	2009-2022 (dự kiến)	2019-2023	- QĐ/2017: Hoàn thành phê duyệt DA điều chỉnh. - QĐ/2018: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và thiết bị. - NĐ/2021: hoàn thành GPMB. - T12/2022: Hoàn thành bàn giao	- Chưa phê duyệt điều chỉnh dự án (dự kiến 12/2018) - Lựa chọn nhà thầu thi công: năm 2019 - GPMB: 2021 - Dự kiến hoàn thành 2023	1		1	677.369	9.759	500.393	167	14.225	- Đã trình Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh DA. - Đã hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần tăng tổng mức đầu tư và gửi Bộ KH&ĐT - Đang phối hợp với Bộ KH&ĐT để hoàn thiện BC gửi Chính phủ trình hành trình khai thực hiện Dự án, trong đó có vấn đề phân bổ vốn chi thuộc dự án quan trọng quốc gia báo cáo Quốc hội thống qua.	- Do DA chưa được phê duyệt điều chỉnh nên các gói thầu XD/tập dục chưa thể triển khai; - UBNDTP đang chờ phê duyệt để giải ngân đồng nội từ của Hợp đồng TVC đã hết	- Bộ KH&ĐT sớm BC Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Dự án, trong đó có nội dung phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia báo cáo Quốc hội thống qua để đẩy nhanh công tác phê duyệt DA điều chỉnh. - UBNDTP xem xét sớm phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng ga C9. Chỉ đạo UBND các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hồ Tây, Ba Đình, Hoàn Kiếm tập trung đẩy mạnh công tác GPMB của Dự án.	BQL đường sắt đô thị Hà Nội	

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2012	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	So với QĐ 2912		So với NQ15		Lấy kế TT đến hết 2017 (tr.đ)	Kế hoạch vốn (tr.đ)		GN từ 01/01/2018 đến 25/9/2018 (tr.đ)		Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm		Năm 2017 kéo dài	Năm 2018	Năm 2017 kéo dài	Năm 2018				
	Vốn ODA		Tr. đó vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMBT cũ và cơ chế cũ CP đã phê duyệt)	16.476.000									339.131		300.393		5.628					
	Vốn trong nước		GPMB cũ 1.312 tỷ đồng; DP: 529 tỷ	3.079.000									338.238	9.759	200.000	167	8.597					
6	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị tại điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội	Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm	1970/QĐ-UBND 27/4/2009; 5456/QĐ-UBND 2/11/2010; 4007/QĐ-UBND 28/6/2013	32.910.000	2008-2022	2008-2020	2010-2022	- QĐ/2017: hoàn thành GPMB 4 ga ngầm - QĐ/2017: hoàn thành phê duyệt TKKT-DT (gói thầu thiết bị CP09) - QĐ/2017: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 (CP09) - Hệ thống vé - N2020: Hoàn thành bán giao	- Hoàn thành công tác GPMB 4 ga ngầm: Quý IV/2018; - Phê duyệt TKKT-DT (gói CP09): Quý II/2018; - Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 (CP09): Quý IV/2018; - Hoàn thành công trình bán giao: 2022	1	1	6.843.370	117.149	3.500.656	104.353	947.420	- GPMB đối với đoạn ngầm, nên phải điều chỉnh tiến độ đến 2022. Hiện, TP đang báo cáo TTG sớm phê duyệt điều chỉnh CTĐT. - Hiện đã GN hết vốn ODA cấp phát (310 tỷ đồng), GN hết KH DTC trung hạn là 2.450 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ODA cấp phát 2018 là 1.102,3 tỷ đồng, phải điều chỉnh bổ sung. - Hiệp định vay và Hợp đồng các gói thầu đã hết hạn, gây đình trệ trong GN và hoạt động thi công. - Công tác GPMB cần được giải quyết xong trong 9/2018 để bán giao cho nhà thầu thi công.	- Đề nghị TTG sớm phê duyệt điều chỉnh CTĐT làm cơ sở gia hạn các Hiệp định vay vốn của các nhà tài trợ - UBND TP trình HĐND TP thông qua cơ chế ứng vốn ngân sách trong trường hợp Chính phủ chậm cấp phát nguồn vốn ODA từ ngân sách TW - UBND TP sớm ký văn bản gửi BTC cho ý kiến thống nhất hợp đồng vay lại để ký kết làm cơ sở GN các gói thầu sử dụng nguồn vốn ADB.	BQL đường sắt đô thị Hà Nội			
	Vốn ODA		Tr. đó vay lại 746 tr.USD/958 tr.USD	26.804.500									5.606.286		1.410.656		795.708					
	Vốn trong nước			6.105.500									1.237.084	117.149	2.090.000	104.353	151.712					
7	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội	Thanh Trì	7051/QĐ-UBND 20/11/2013	16.293.444	2013-2021	2013-2021	2013-2021	- QĐ/2017: Phê duyệt TK-DT. - QĐ/2017: hoàn thành GPMB. - QĐ/2017-IV/2021: KC và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	- QĐ/2018: Phê duyệt TK-DT. - Hoàn thành GPMB.	1	1	879.985	9.593	569.397		17.819	Khởi công năm 2016 (hàng mục san nền, chuẩn bị mặt bằng sử dụng vốn đối ứng). Các công việc đã triển khai: hoàn thành công tác GPMB, đang triển khai đấu thầu 04 gói thầu chính của dự án, dự kiến khởi công gói thầu chính sử dụng vốn ODA vào tháng 11/2018 (gói thầu số 1 - xây dựng nhà máy xử lý nước thải), khởi công các gói thầu còn lại vào quý I/2019.	Phải xử lý tình huống đấu thầu gói thầu số 3 (do giá chào thầu cao hơn dự toán) dẫn đến thời gian xử lý kéo dài, không khởi công được gói thầu vào năm 2017 như dự kiến.	Cho phép đổ bùn thải của dự án vào các bãi đổ thải hiện có của Thành phố, trong khi chờ xây dựng các bãi đổ thải theo Quy hoạch 609 đã được phê duyệt.	BQLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước & môi trường		
	Vốn ODA			13.709.042									564.723		544.397							
	Vốn trong nước			2.584.402									315.262	9.593	25.000		17.819					
8	Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì	Ba Vì	4927/QĐ-UBND 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND 04/3/2016	4.253.765	2011-2020	2011-2020	2011-2020	- QĐ/2018: hoàn thành GPMB - N2018: Thi công các gói thầu - N2019: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	- Công tác GPMB dự kiến hoàn thành huyện Ba Vì trước 31/10/2018. Sơn Tây trước 31/12/2018 - Dự kiến hoàn thành thi công các gói thầu thuộc đơn 1 trong quý II/2020 - Hoàn thành và bán giao công trình đưa vào khai thác sử dụng năm 2020.	1	1	2.527.076		600.000		363.385	- Cụm công trình đầu mối: đã hoàn thành công; Nhà quản lý vận hành công; Kênh hạ lưu, Kênh thượng lưu công. Đang thi công kè (khoảng 210/269m). - Lồng dẫn cơ bản hoàn thành 14,4/27,623km - Hai bờ kênh kết hợp giao thông: hoàn thành 11,5km - Các cầu giao thông: hoàn thành 4/18 cầu; đang thi công 3 cầu - Các trạm bơm tưới: Đã hoàn thành 4/8 trạm - Các công tiểu: Đã hoàn thành 17/64 công thi công 3 công. - Công điều tiết Đầm Long: Hoàn thành. - Phai phòng lũ: chưa thi công	- Công tác GPMB: còn vướng mắc tại một số hộ gia đình chưa đồng ý với phương án hoặc để nhận tiền nhưng chưa bán giao MB - Thi công: Do chậm bán giao mặt bằng. Một số vướng mắc, phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, biến pháp thi công.	- UBND Thành phố chỉ đạo tháo gỡ GPMB 05 hộ khu vực kho 332. - UBND huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây đẩy nhanh tiến độ GPMB. - Bổ sung thêm các công trình bóc xích dân sinh phù hợp, kịp thời như: Cầu, đường giao thông, kênh mương, trạm bơm, công tiểu, ... phát sinh dọc hai bờ tuyến kênh; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông đã xuống cấp do thực hiện dự án	Sở Nông nghiệp & PTNT		

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số vốn QĐ 2912		Số vốn NQ15		Lũy kế TT đến hết 2017 (tr.đ)	Kế hoạch vốn (tr.đ)		GN từ 01/01/2018 đến 25/9/2018 (tr.đ)		Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CBT	Chức danh tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến						Đợt	Chậm	Đợt	Chậm		Năm 2017 kéo dài	Năm 2018	Năm 2017 kéo dài	Năm 2018				
9	Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	Hà Đông	1834/QĐ-UBND 23/02/2013	3.916.491	2015-2020	2015-2020	2015-2020	- QIII/2017: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA - QI/2018: Phê duyệt TK-DT - QĐ/2019: hoàn thành GPMB - QII/2018: Thi công trạm bơm và lắp đặt máy bơm chạy 50% công suất - QIV/2019: Hoàn thành khu vực đầu mỗi trạm bơm - QII/2020: Hoàn thành phần kênh - N2020: Hoàn thành đưa vào sử dụng	- Phê duyệt điều chỉnh Dự án: Quý III/2018; - Phê duyệt TK-DT kênh: Quý IV/2018; - Dự kiến hoàn thành công tác GPMB: Quý II/2019; - Đã thi công và lắp đặt máy bơm cơ bản xong 10 tỷ máy, do điều kiện đảm bảo chạy 50% công suất: Quý III/2018; - Đến hết năm 2020 hoàn thành phần kênh La Khê, đưa vào sử dụng.	1		1		971.345		1.583.250		128.451	- Đã thi công xong hạng mục: Nhà trạm, bể hút, bể xả, công trình vét rác. - Đang triển khai thi công kênh khu đầu mỗi được 70% khối lượng và đảm bảo đủ điều kiện vận hành trạm bơm; - Đã lắp đặt hoàn thiện 10 tỷ máy. - Đang trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thiết kế BVTC công hóa kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh	- Công tác GPMB kênh La Khê trên địa bàn quận Hà Đông là đất đô thị gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc đất phức tạp, việc xác định nguồn gốc đất mất nhiều thời gian. Ngoài ra cần phải xác định, phê duyệt giá đất để áp dụng giá bồi thường, hỗ trợ GPMB; - UBND quận Hà Đông và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phối hợp nhập nhượng trong công tác GPMB.	- UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Hà Đông, UBND huyện Hoài Đức trong việc thực hiện công tác GPMB; phê duyệt khung giá đất để áp dụng bồi thường GPMB	Sở Nông nghiệp & PTNT
10	Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I	Hà Đông	4908/QĐ-UBND 30/9/2015	784.400	2016-2020	2016-2019	2018-2021	- QIII/2017: Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh DA - QII/2017: Hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán - QIV/2017: Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp các gói thầu - QIV/2017-III/2019: Thi công XD và hoàn thành	- Phê duyệt dự án điều chỉnh: Tháng 12/2018; - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Tháng 03/2019; - Khởi công và thi công công trình: Tháng 7/2019 đến Quý III/2021	1		1		19.833		100.000	3.000	- Hoàn thành công tác GPMB song song với công tác chuẩn bị đầu tư. - Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt tại Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND Thành phố - Hiện nay, Ban QLDA đang triển khai điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố theo hướng đạt chuẩn Châu Âu.	- Dự án đã được phê duyệt từ năm 2015, theo chỉ đạo của UBND TP phải điều chỉnh thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế; do vậy tiến độ chậm, việc thay đổi phương án thiết kế có khả năng phải thực hiện các trình tự thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, một số chỉ phí (khoảng 5 tỷ đồng) không tận dụng lại.	- SQH-KT hướng dẫn lập, trình điều chỉnh nhiệm vụ QH chỉ tiết và QH chỉ tiết tỷ lệ 1/500. - SXD và SYT phối hợp hướng dẫn nghiên cứu điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế. - Bổ sung một số công việc tư vấn phục vụ điều chỉnh QH chỉ tiết, thiết kế. - Cho CBT thanh lý một số công việc tư vấn đã thực hiện. - Giao CBT lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bổ sung chi phí tư vấn và KHLCNT một số gói thầu tư vấn phục vụ công tác điều chỉnh QH chỉ tiết, thiết kế DA.	BQLDA ĐTXD CT Văn hóa - Xã hội	
11	Bảo tàng Hà Nội (phần nội dung trưng bày)	Từ Liêm	1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ-UBND 07/11/2012	789.004	2016-2019	2016-2019	2016-2019	- QIII/2017: Phê duyệt điều chỉnh DA - QII/2018: Phê duyệt TK-DT - QIV/2017-III/2019: Lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công - QIV/2019: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	- Chưa phê duyệt điều chỉnh dự án - Dự kiến hoàn thành 2019 theo tiến độ tại NQ15 và theo chỉ đạo của UBND Thành phố	1		1		280.847	2.031	150.000	2.227	Đang thực hiện sưu tầm hiện vật, tư liệu, tài liệu và chuẩn bị nội dung trưng bày; UBND TP đã có văn bản số 3550/UBND-KGVX ngày 03/8/2018 phê duyệt kịch bản, thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày (điều chỉnh); hiện đang xây dựng kịch bản, thuyết minh, giải pháp chi tiết.	CĐT chưa thực hiện việc lập dự án DA điều chỉnh, trình phê duyệt hành theo QLDA; BC số liệu chi phí không tận dụng lại được (theo PA điều chỉnh trưng bày) - CBT đề nghị bổ sung KHVV trưng bày 2016-2020 lên 523,44 tỷ đồng. - CBT đề nghị tạm dừng đón tiếp khách tham quan.	Sở Văn hóa thể thao (Bảo tàng Hà Nội)		
II DỰ ÁN MỚI				2.154.431						0	3	1	2	193.335	159.314	821.000	7.196	31.872				
12	Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc	Đống Đa		230.431	2016-2019	2016-2019				1		1		11.311	16.138	11.000	5.288				BQLDA ĐTXD CT giao thông	
	Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	2094/QĐ-UBND 05/4/2017	49.767	2017-2018	2017-2018	2017-2018	- QĐ/2017: Phê duyệt DA và Phê duyệt thiết kế BVTC-DT - QĐ/2017-IV/2017: KC và hoàn thành + Khởi công: Quý II/2018; + Hoàn thành: dự kiến Quý IV/2018	- Duyệt DA: Đã duyệt Quý II/2017 (05/4/2017). - Duyệt TKBVTC - DT: Quý IV/2017 (duyet ngày 13/11/2017). - Khởi công, hoàn thành: + Khởi công: Quý II/2018; + Hoàn thành: dự kiến Quý IV/2018	1		1		11.311	16.138	11.000	5.288	- HMT mở rộng cầu Trung Tư, xen hệ: Đang thi công. - HMT chiếu sáng: Đã hoàn thành rải ống, lắp dụng xong tất cả các cột chiếu sáng. - Di chuyển, bảo vệ hệ thống điện, cấp nước, thông tin: xong 02/04 hồ sơ bản phải cầu, hiện TC 02 hồ sơ còn lại. - Di chuyển, chốt hạ cây xanh (46 cây): Đã hoàn thành.				
	Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	1172/QĐ-UBND 26/02/2014	180.664	2018-2019	2017-2018	Giai đoạn sau 2020					1						Đã trình CTBT (số 253/TT-BQLCTGT ngày 28/9/2017). Ý kiến thẩm định của Sở KH&ĐT (số 1022/TB-KH&ĐT ngày 15/11/2017); bổ sung PA thiết kế cầu chữ Y; chứng minh tính ưu tư PA cầu chữ C, giải pháp hoàn chỉnh trong TH đề xuất PA chữ C; phối hợp Sở TNMT để lập, điều chỉnh BC ĐTM ...).	Hiện chưa có giải pháp thiết kế tối ưu khi nghiên cứu PA cầu chữ Y	Đề nghị xem xét đầu tư giai đoạn 2021-2025		

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số vốn QĐ 2912		Số vốn NQ15		Lấy kế TT đến hết 2017 (tr.đ)	Kế hoạch vốn (tr.đ)		GN từ 01/01/2018 đến 25/9/2018 (tr.đ)		Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan giám sát, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đợt	Chiếm	Đợt	Chiếm		Năm 2017 kéo dài	Năm 2018	Năm 2017 kéo dài	Năm 2018				
13	Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông	Tây Hà, Ba Đình	184/HĐND-KTNS 16/5/2016; 359/HĐND-KTNS 12/9/2016	429.670	2017-2018	2016-2017	2017-2018	- QĐ/2017: hoàn thành CĐT - QĐ/2017: Phê duyệt TK-DT - QĐ/2017: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	- Duyệt DA: Quy II/2017 (duyet ngày 19/6/2017). - Duyệt TKBTVC - DT: Quy III/2017 (duyet ngày 23/10/2017). - Khởi công, hoàn thành: + Khởi công: Quy IV/2017 (ngày 27/10/2017); + Hoàn thành: dự kiến Quy IV/2018 (không bao gồm phần bổ sung theo TB số 627/TB-UBND ngày 14/6/2018, số 810/TB-UBND ngày 22/8/2018)		1	1	90.000		110.000		23.986	- Cầu: đã thi công xong móng, trụ, Lắp đặt xong 07/7 nhíp. - Đường: Bùn phải tuyến đã hoàn thành đến lớp BTN hạt trung 1080m/1120m (7300m2); Bùn trái tuyến thi công lớp thảm hạt trung 300/1130mđ. - Bổ sung dự án: Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo TB số 627/TB-UBND ngày 14/6/2018, số 810/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND TP; theo đó, sẽ thay thế đất bằng để bê tông, mở rộng phạm vi dự án từ nút khách sạn Thăng Lội đến cầu Nhật Tân.			BQLDA ĐTKĐ CT giao thông	
14	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32	Hoài Đức		1.494.330	2016-2019	2016-2018	2016-2019				1	1	92.024	143.176	700.000	1.908	7.886			- UBND Thành phố cho phép tiếp tục triển khai hệ ngầm các đoạn huyện đường dây điện 220KV và 35KV còn lại vào hệ thống hào hệ thống kỹ thuật dọc theo tuyến đường vành đai 3,5. - Sở Xây dựng đẩy nhanh thẩm định TKTC - DT. - Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát toàn bộ các dự án đô thị hai bên tuyến để giao CĐT liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tiến độ triển khai dự án, để xuất báo cáo UBND Thành phố theo thông báo số 92/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố.	UBND huyện Hoài Đức	
	Các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340		5795/QĐ-UBND 30/10/2015; 6611/QĐ-UBND 30/11/2016	379.572	2016-2019		2016-2019	- QĐ/2016- T4/2017: GPMB - QĐ/2017: Phê duyệt TKBTVC-DT - QĐ/2017-II/2018: KC và hoàn thành	- Hoàn thành công tác GPMB: Quy II/2018 - Phê duyệt TKBTVC-DT: Quy II/2017 - Khởi công và hoàn thành công trình: Quy III/2018- Quy IV/2019		1	1	92.024	143.176		1.908	Đã GPMB cơ bản hoàn thành; khởi công ngày 28/10/2017 đang tổ chức thi công cầu kiến thoát nước đúc sẵn và nạo vét hữu cơ. NSTP ứng trước KH2017 là 145 tỷ đồng để CĐT hoàn thành DA; UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm hoàn trả.					
	Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500			1.114.758	2017-2019		2017-2019	- QĐ/2017: Phê duyệt CTĐT DA - QĐ/2017: Phê duyệt DA đầu tư - QĐ/2017: Phê duyệt TK-DT - QĐ/2017-IV/2017: Thực hiện GPMB - QĐ/2018-IV/2018: KC và hoàn thành	- Phê duyệt CTĐT: QĐ/2017 - Phê duyệt DA: QĐ/2017 - Đang trình thẩm định TK-DT, dự kiến phê: Quy IV/2018; - GPMB: Quy III/2017- Quy IV/2017 - Khởi công và hoàn thành: Quy IV/2018- Quy IV/2019			1	1		700.000		7.886	NSTP ứng trước KH2018 là 700 tỷ đồng để triển khai thi công các khu đô thị có phương án liên dụng cần nhiều thời gian, việc thu thập hồ sơ pháp lý liên quan của các Khu đô thị gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm hồ sơ dự án.	Việc kiểm tra, kiểm định những hạng mục đã triển khai thi công của các khu đô thị để có phương án liên dụng cần nhiều thời gian, việc thu thập hồ sơ pháp lý liên quan của các Khu đô thị gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm hồ sơ dự án.			
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP	0		16.473.192	0	0				0	3	0	3	2.350	0	0	0	0				
I	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BT	0		16.473.192	0	0				0	3	0	3	2.350	0	0	0	0				
15	Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phân lô bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng	Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân	1537/QĐ-UBND 06/3/2017	9.459.192	2017-2020	2017-2020	2018-2022	- QĐ/2017: Hoàn thành thủ tục đầu tư - QĐ/2018: hoàn thành GPMB - QĐ/2017-IV/2020: KC và hoàn thành	- Duyệt BC NCKT quy II/2017 (số 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017) - Đã ký kết HĐ BT số 01/2018/HĐBT và khởi công ngày 22/4/2018. - GPMB: hiện mới giải phóng 702/2.757PA. Dự kiến hoàn thành Quy IV/2019. - Khởi công và hoàn thành: + Khởi công: Quy II/2018 (ngày 22/4/2018). + Hoàn thành: dự kiến Quy IV/2020		1				2.350			- Đã ký kết HĐ BT số 01/2018/HĐBT và khởi công ngày 22/4/2018. - Nhà đầu tư đang triển khai thi công kết cấu phần dưới của đoạn đường trên cao từ Ngã Tư Vọng đến Tôn Thất Tùng (Trụ P63 đến trụ P100). Đã hoàn thành 174/302 CKN, 12/41 trụ, đang thi công 6/41 trụ. - Đang chuẩn bị triển khai thi công đoạn Vĩnh Tuy - Mai Động. - Giá trị hoàn thành khoảng 25% giá trị hợp đồng BT (1.900/7600 tỷ đồng)	Khởi công mặt bằng chưa giải phóng được còn rất nhiều.	- UBND các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt PA BTGPMB và TĐC. - UBND quận Đống Đa: Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không hợp tác, không bàn giao mặt bằng. - Sở XD thông báo cơ cấu cần hỗ, giá bán cần hỗ tài định cư làm cơ sở lập và phê duyệt PA BTGPMB và TĐC. - UBND quận Thanh Xuân đề nghị chấp thuận các đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr/LN ngày 13/9/2018 của Liên ngành (về hỗ trợ GPMB lần 2, về bồi thường công trình tỷ lệ 80% đối với công trình xây dựng trước thời điểm có thông báo chủ trương thu hồi đất).	BQLDA ĐTKĐ CT giao thông	

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2012	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số vốn QĐ 2912		Số vốn NQ15		Lấy kế TT đến hết 2017 (tr.đ)	Kế hoạch vốn (tr.đ)		GN từ 01/01/2018 đến 25/9/2018 (tr.đ)		Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chức năng tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đợt	Chậm	Đợt	Chậm		Năm 2017 kéo dài	Năm 2018	Năm 2017 kéo dài	Năm 2018				
16	Trục phía Nam: Đoạn từ Km19+900 đến QL1A cũ	Hà Đông, Thanh Oai		6.076.000	2017-2021	2017-2021	2018-2022	- QĐ/2017: Phê duyệt điều chỉnh BC NCKT - QĐ/2017: Phê duyệt TK-DT - QĐ/2017-III/2020: GPMB - QĐ/2017-IV/2019: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt điều chỉnh dự án: dự kiến Quý IV/2018 (đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Sở KH&ĐT tại văn bản số 958/TB-KH&ĐT ngày 21/8/2018). - Duyệt TK - DT: Dự kiến Quý II/2019. - GPMB: đang triển khai các thủ tục thu hồi đất.		I		I						* BCNCKT điều chỉnh: Sở KH&ĐT đã tổ chức thẩm định và có Thông báo 958/TB-KH&ĐT ngày 21/8/2018 đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ. Hiện NĐT đang hoàn chỉnh hồ sơ BCNCKT. * GPMB: Sở TNMT đã bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho NĐT và địa phương. Hiện NĐT đang phối hợp với các địa phương liên quan để triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB.	- BCNCKT điều chỉnh dự án chưa được phê duyệt để ký kết phụ lục hợp đồng BT làm cơ sở triển khai thực hiện. - Nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện có tranh chấp nội bộ	Đề nghị NĐT sớm hoàn thiện BCNCKT điều chỉnh theo TB của Sở KH&ĐT để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo	BQLDA ĐTXD CT giao thông
17	Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT	Cầu Giấy		938.000	2016-2019	2016-2019	2018-2020	- QĐ/2017: Phê duyệt TK-DT - QĐ/2017: hoàn thành GPMB - QĐ/2016-IV/2019: KC và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	- Đã phê duyệt TK-DT. - Chưa hoàn thành GPMB. - Dự án đã khởi công ngày 6/6/2018		I		I						Thị công Gói thầu số 10 "Thi công tuyến cống hộp"	Chưa nhận được diện tích mặt bằng thuộc quận Nam Từ Liêm	- UBND Thành phố sớm ra quyết định giao đất chính thức cho nhà đầu tư. - Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn CĐT triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố.	BQLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước & môi trường



Phụ lục 3

DỰ ÁN CHƯA KHỞI CÔNG, CHƯA TRIỂN KHAI
(Kèm theo báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 26/10/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách)

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tiền dự tính theo NQ15	Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QB2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số vốn QB 2912		Số vốn NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thực	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CBT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đảm phản, quản lý hợp đồng
										Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ			399.834.828						5	26	14	20	18				
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH VÀ VỐN ODA			75.360.107						3	4	8	2	0				
1	Vành đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phúc (bao gồm 02 cầu vượt: qua đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh)	Đống Đa, Ba Đình	2113/QĐ-TTg 27/12/2017	7.779.300	2018- 2020	2018- 2020	2018-2020	- Phê duyệt chủ trương đầu tư: quý IV/2017; - Phê duyệt BC NCKT: quý III/2018; - Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán: phần cầu Quý IV/2018; phần đường Quý I/2019 - Thực hiện công tác GPMB: quý II/2017-quý II/2019; - Khởi công và hoàn thành công trình bàn giao: Quý I/2019-Quý IV/2020;	- Phê duyệt chủ trương đầu tư: quý IV/2017; - Phê duyệt BC NCKT: quý III/2018; - Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán: phần cầu Quý IV/2018; phần đường Quý I/2019 - Thực hiện công tác GPMB: quý II/2017-quý II/2019; - Khởi công và hoàn thành công trình bàn giao: Quý I/2019-Quý IV/2020;	1		1			- Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyet chủ trương đầu tư tại QĐ số 2113/QĐ-TTg ngày 27/12/2017; - Đang trình UBND TP phê duyệt BC NCKT và phương án kiến trúc 02 cầu vượt; - Thời gian trình 05 bộ thuộc Trung ương thẩm định hồ sơ trình CTĐT mất nhiều thời gian. - Phải thỏa thuận với nhiều cơ quan đơn vị trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án. - Một số hộ dân thuộc khu đất 6.083m2 chưa hợp tác.	- UBNDTP sớm duyệt BCNCKT & PA kiến trúc 2 cầu vượt; - SXD: Thẩm định, trình duyệt thiết kế: BVTC-DT 02 cầu vượt trong thời hạn quy định (35 ngày). Đơn đặc tiền để xây dựng nhà TĐC. - UBND các quận Ba Đình, Đống Đa: Tập trung thực hiện GPMB khu vực 02 cầu vượt (khoảng 305 phương án) trong năm 2018. Đồng thời tổ chức hoàn thành GPMB toàn tuyến trong Quý III/2020.	BQLDA ĐTXD CT dân dụng & công nghiệp	
2	Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.	Bắc Từ Liêm	276/HĐND-KTNS 26/6/2017	1.498.200	2017- 2019	2016- 2019	2017-2019	- QII/2017: Phê duyệt CTĐT ĐA - QIV/2017: Phê duyệt DA đầu tư - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QII/2018-IV/2018: Thực hiện GPMB - QIV/2018-IV/2019: KC và hoàn thành	- Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2017; - Đến nay chưa trình phê duyệt dự án.		1		1		Hiện CBT đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt BCNCKT	Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương trình phê duyệt dự án lâm cơ sở triển khai các bước tiếp theo	UBND quận Bắc Từ Liêm	
3	Đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyền và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyền theo quy hoạch (Vành đai 2,5)	Cầu Giấy	477/HĐND-KTNS 19/9/2017	560.282	2018- 2019		2018 - 2019	- Duyệt TKBVTC - DT: Quý IV/2018. - Hoàn thành GPMB: Quý III/2019. - Hoàn thành công trình: Quý IV/2019	- Duyệt TKBVTC - DT: Quý IV/2018. - Hoàn thành GPMB: Quý III/2019. - Hoàn thành công trình: Quý IV/2019			1		Đã duyệt báo cáo NCKT. Đang trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện đầu tư	Dự án chưa được giao kế hoạch vốn năm 2018;	Đề nghị bố trí vốn KH 2018 để triển khai thiết kế BVTC-DT và các công tác chuẩn bị thực hiện khác	BQLDA ĐTXD CT giao thông	
4	Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ)	Hoàng Mai	407/HĐND-KTNS 23/8/2017	672.000	2019- 2020		2019-2020	Đang trình thẩm định BC NCKT. Dự kiến; - Duyệt BCNCKT: Quý IV/2018. - Duyệt TKBVTC - DT: Quý II/2019. - Khởi công, hoàn thành Quý III/2019- Quý IV/2020.	Đang trình thẩm định BC NCKT. Dự kiến; - Duyệt BCNCKT: Quý IV/2018. - Duyệt TKBVTC - DT: Quý II/2019. - Khởi công, hoàn thành Quý III/2019- Quý IV/2020.			1		Đã trình Sở XD thẩm định BC NCKT; hiện đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến các sở ngành	Phải chờ phương án tuyến của tuyến đường sắt đô thị số 4 (đi nổi hay đi ngầm).	Đề nghị UBND TP chủ trì họp với Bộ GTVT, các đơn vị liên quan để thống nhất phương án (phù hợp với PA thiết kế tuyến đường sắt đô thị số 4) làm cơ sở thẩm định, phê duyet DA	BQLDA ĐTXD CT giao thông	
5	Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	Sóc Sơn	39/HĐND-KTNS 23/01/2018	1.489.378	2017- 2020	2019- 2020	2018-2020	- QII/2017: Phê duyệt CTĐT ĐA - QI/2018: Phê duyệt DA đầu tư Quý I/2018; - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QIII/2019: hoàn thành GPMB - QIV/2019-IV/2020: Thi công và hoàn thành bàn giao	- Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý I/2018; - Hiện nay chưa trình phê duyệt dự án		1	1		CTĐT đã được duyệt. Đang triển khai khảo sát, đo đạc, lập bản vẽ ranh giới GPMB; triển khai, thực hiện thủ tục đầu thầu lựa chọn các nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; lập quy hoạch chi tiết theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch & Kiến trúc tại VB số 2308/QHKT-P2 ngày 23/4/2018.	Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương trình phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo	BQLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước & môi trường		

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CBT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBĐT/ TMBĐT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
6	Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình	Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân	2166/QĐ-UBND 3/6/2008; 2322/QĐ-UBND 25/5/2010; 1567/QĐ-UBND 25/3/2014; 657-TB/TU 14/8/2013	34.743.026	2018-2025	2018-2025	2018-2025	- N2018: Phê duyệt CTĐT DA - N2019: Phê duyệt BC NCKT	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKT: Năm 2020		1		1		Trước đây dự kiến kêu gọi nguồn vốn ODA. UBND TP đã có QĐ số 881/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 giao Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nghiên cứu, lập đề xuất dự án theo hình thức PPP. Hiện nay DN đang hoàn thiện BCNCKT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định TP.			BQL Đường sắt đô thị Hà Nội
	Vốn ODA			28.631.208														
	Vốn trong nước			6.111.818														
7	XD tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai	Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai	348/QĐ-TTg-QHQT 6/3/2009; 657-TB/TU 14/8/2013; 6749/QĐ-UBND 7/11/2013	25.823.000	2018-2025	2018-2025	2018-2025	- N2017: Phê duyệt CTĐT DA - N2018: Phê duyệt BC NCKT - N2019-2020: Đàm phán các thủ tục vay vốn ODA và KC DA	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKT: Năm 2020		1		1		- TP đã có chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công (ODA) sang hình thức PPP, giao Ban đường sắt lập HSDX và BCNCKT. - Hiện nay, Ban đang hoàn thiện BCNCKT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định TP. Dự kiến đến 2020 hoàn thành công tác CBĐT, đáp ứng tiến độ đề ra. - Đồng thời, tại VB 168/TB-VP ngày 13/7/2018, UBNDTP giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu đề xuất, dự thảo văn bản gửi ADB đề nghị cho vay vốn ODA (sau khi BCNCKT của DA được CP chấp thuận và QH thông qua CTĐT).		UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp quỹ đất bố trí đối ứng cho dự án để CBT có cơ sở hoàn chỉnh báo cáo NCKT theo hình thức PPP hợp đồng BT.	BQL đường sắt đô thị Hà Nội
	Vốn ODA			22.575.000														
	Vốn trong nước			3.248.000														
8	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa	Đông Anh		519.761	2018-2025	2018-2025	2018-2025		- Đang nghiên cứu lập QHCT	1			1		Hiện nay, CTCP tập đoàn Mặt Trời được Thành ủy, UBND TP giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu du lịch tâm linh kết hợp bảo tồn di tích lịch sử Thành Cổ Loa.			Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
	Quy hoạch chi tiết 1/500 phần vùng lõi Khu di tích thành Cổ Loa	Đông Anh			2017-2020	2017-2020		- N2017: Lập, phê duyệt đề cương khái toán, nhiệm vụ quy hoạch - N2018: Lập, phê duyệt quy hoạch							UBND TP có vb số 3358/UBND-ĐT ngày 10/7/2017 giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Đông Anh hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời lập quy hoạch chi tiết Khu du lịch tâm linh kết hợp Bảo tồn di tích lịch sử Thành Cổ Loa và khu vực lân cận	Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời chưa lập quy hoạch và không phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	UBND TP cho phép Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội lập quy hoạch chi tiết 1/500.	
	Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực lõi Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa (tích hợp Dự án xây dựng Đền thờ Ngô Quyền)	Đông Anh				2017-2020		- N2017-2018: Lập Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình phê duyệt CTĐT DA - N2018-2019: Lập trình thẩm định, phê duyệt BC NCKT, thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán - N2019: KC							Chưa triển khai	Quy hoạch chi tiết 1/500 phần vùng lõi Khu di tích thành Cổ Loa chưa được duyệt		

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CBT	Chức năng/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
9	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng Thành Thăng Long	Ba Đình		1.455.138	2017-2022	2017-2022	2017-2022	- N2017-2018: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình phê duyệt CTĐT - N2018-2019: Lập BC NCKT, thiết kế kỹ thuật thi công - N2019: KC	- Đang lập BCNCKTKT	1		1			UBND TP đã giao Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long là đơn vị lập BCNCKTKT; lựa chọn đơn vị tư vấn lập BCNCKTKT theo quy định của pháp luật về đấu thầu.			Trung tâm Bảo tồn & di sản Thăng Long - Hà Nội
-	GPMB khu đất của Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình làm thành cách mạng		5079/QĐ-UBND 02/10/2014												UBND quận Ba Đình đã phê duyệt PA bồi thường hỗ trợ TĐC đối với hộ gia đình làm thành cách mạng. KH2017 kéo dài sang 2018 là 60.980 triệu đồng	Chưa hoàn thành GPMB và xây dựng Viện bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và Trung tâm Thể thao quần vợt thuộc Bộ Quốc Phòng tại địa điểm mới ở quận Nam Từ Liêm nên chưa nhận bàn giao mặt bằng tại khu vực Hoàng thành	UBND quận Nam Từ Liêm hoàn thành công tác GPMB khu đất 20ha tại Mễ Trì	
-	Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu		6243/QĐ-UBND 15/10/2013												Năm 2017, Dự án được ghi KH vốn là 14 tỷ đồng để di chuyển nhà Cục tác chiến về hoàn trả không gian Điện Kính Thiên; được phép kéo dài sang năm 2018. Hiện nay đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công; đang thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, chặt tỉa và di chuyển cây xanh.			
-	Các hạng mục, công trình khác theo quy hoạch đã được Thủ tướng CP phê duyệt																	
10	Xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3	Thanh Xuân	490/HĐND-KTNS 06/9/2018	820.022	2017-2020		2019-2021		- Duyệt CTĐT: QIII/2018 - Duyệt BCNCKT: QIII/2019. - Duyệt TKBVTC - DT: QIII/2019. - Khởi công, hoàn thành QIV/2019- QIV/2021.				1				- Bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - Số KHĐT báo cáo UBND TP trình Thường trực HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	BQLDA ĐTXD CT giao thông
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP:			297.674.721						2	20	5	17	18				
I	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BT			265.965.721						2	17	5	14	15				
11	Cầu (hầm chui) Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng	Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng		7.000.000	2016-2021	2016-2021	2020-2024	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.				1	1	1	Chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.		BQLDA ĐTXD CT giao thông
12	Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên	Tây Hồ, Đông Anh	3151/UBND-KH&ĐT 06/5/2013	17.000.000	2016-2021	2016-2021	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QI/2018: Phê duyệt BC NCKT - QII/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QII/2018-III/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Nhà đầu tư (Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời - Sun group) đang triển khai hoàn chỉnh phương án kiến trúc, hồ sơ đề xuất theo Thông báo số 607/TB-UBND ngày 13/6/2018 của UBND TP Hà Nội.		BQLDA ĐTXD CT giao thông	

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QB2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QB 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QB ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
13	Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2	Hải Bà Trưng, Long Biên		2.561.256	2016-2020	2016-2021	2019-2023	- QII/2017: Phê duyệt chuyển đổi hình thức đầu tư - QIII/2017: Phê duyệt điều chỉnh BC NCKT - QIV/2017: Ký HĐ BT - QI/2018: Phê duyệt TK-DT - QII/2018-IV/2020: KC và hoàn thành	- Chưa duyệt chuyển đổi hình thức đầu tư. - Duyệt điều chỉnh BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt.		1		1	1	Chưa hoàn chỉnh được hồ sơ để xuất do chưa xác định được quỹ đất đối ứng: Số QHKT đã có văn bản số 4475/QHKT-HTKT ngày 27/7/2018 cung cấp thông tin, hiện trạng, quy hoạch quỹ đất thành toán dự kiến theo đề nghị của Ban tại văn bản số 1000/BQLCTGT-KH ngày 10/5/2017) để hoàn chỉnh hồ sơ để xuất theo văn bản số 1310/KH&ĐT-ĐTCT ngày 12/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.	Chưa xác định được quỹ đất đối ứng để hoàn chỉnh hồ sơ để xuất	Đề nghị Ban và Nhà đầu tư - Công ty CP Him Lam xác định quỹ đất đối dư sau khi đã đối ứng cho Dự án xây dựng Nút giao trung tâm Quận Long Biên theo ý kiến của Sở QHKT tại văn bản số 4475/QHKT-HTKT ngày 27/7/2018	BQLDA ĐTXE CT giao thông
14	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32	Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức		1.594.000	2017-2020	2016-2020	2018-2021	- QII/2017: Phê duyệt hồ sơ để xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-I/2019: GPMB - QIII/2018-IV/2020: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt để xuất: Quý IV/2017 (duyet ngày 01/12/2017). - Duyệt BCNCKT:chưa duyệt. - Ký HĐ BT: chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	-HSDX dự án đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 01/12/2017. - Báo cáo NCKT: Sở KHĐT đã có báo cáo đề nghị UBND TP phê duyệt tại văn bản số 749/BC ngày 05/06/2018. Hiện Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ BCNCKT theo Thông báo số 662/TB-UBND ngày 21/6/2018 UBND TP đã yêu cầu lập hồ sơ dự án theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP.	Theo quy định tại ND 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018, Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất thành toán phải được phê duyệt trước khi BCNCKT được phê duyệt	Sở QHKT hướng dẫn về việc triển khai công tác lập quy hoạch 1/500 khu đất đối ứng làm cơ sở thẩm định phê duyệt BCNCKT.	BQLDA ĐTXE CT giao thông
15	Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức	Hoài Đức		2.555.000	2016-2019	2016-2020	2018-2021	- QII/2017: Phê duyệt hồ sơ để xuất - QIII/2017: Phê duyệt BC NCKT - QIV/2017: Ký HĐ BT - QI/2017: Phê duyệt TK-DT - QIV/2017-I/2019: GPMB - QI/2018-IV/2020: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt để xuất: Quý IV/2017 (duyet ngày 01/12/2017). - Duyệt BCNCKT:chưa duyệt. - Ký HĐ BT: chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	- Hồ sơ để xuất dự án của Công ty cổ phần HimLam đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 01/12/2017. - Hiện Nhà đầu tư đang triển khai lập hồ sơ BCNCKT.	Quỹ đất thành toán dự kiến cho dự án với diện tích khoảng 320ha (thanh toán cho dự án và Nút giao thông trung tâm quận Long Biên). Tuy nhiên đến nay quỹ đất chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt	Sở QHKT đón tiếp, hướng dẫn Nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 của quỹ đất đối ứng làm cơ sở phê duyệt BCNCKT dự án theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018.	BQLDA ĐTXE CT giao thông
16	Trục Hà Nội - Xuân Mai đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3	Thanh Xuân, Hoàng Mai	1737/QĐ-UBND 14/4/2011	1.542.000	2017-2020	2017-2020	2018-2020	- QII/2017: Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ để xuất và BC NCKT - QIV/2017: Ký HĐ BT - QI/2018: Phê duyệt TK-DT - QIV/2017-IV/2018: GPMB - QIV/2017-IV/2019: KC và hoàn thành	- Duyệt điều chỉnh hồ sơ để xuất, BCNCKT: Ngày 07/6/2018. - Ký HĐ BT: Chưa ký (hiện đang phối hợp với Sở GTVT thực hiện đàm phán hợp đồng). - Duyệt TKBTVC - DT: Chưa duyệt (Nhà đầu tư đang lập TKBTVC)		1	1			Đã duyệt điều chỉnh hồ sơ để xuất (số 2970/QĐ-UBND ngày 07/6/2018) và duyệt báo cáo NCKT (số 2791/QĐ-UBND ngày 07/6/2018). Nhà đầu tư đang triển khai công tác lập TKBTVC, quy hoạch 1/500 khu đất đối ứng làm cơ sở đàm phán và triển khai hợp đồng dự án. Ban đang phối hợp với Nhà đầu tư và Sở Giao thông Vận tải trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng.	Quy hoạch 1/500 của quỹ đất đối ứng chưa duyệt. Theo ND 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018, việc đàm phán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở TKBTVC được duyệt và Quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất thành toán được duyệt	Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở quy hoạch kiến trúc hướng dẫn về việc triển khai công tác lập TKBTVC, quy hoạch 1/500 khu đất đối ứng làm cơ sở đàm phán và triển khai hợp đồng dự án	BQLDA ĐTXE CT giao thông
17	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn từ Nhón đến Hà Đông	Nam Từ Liêm	4931/QĐ-UBND 06/10/2010	3.179.000	2016-2020	2016-2019	2018-2021	- QII/2017: Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ để xuất - QIII/2017: Phê duyệt BC NCKT - QIV/2017: Ký HĐ BT - QI/2018: Phê duyệt TK-DT - QIV/2017-IV/2018: GPMB - QI/2018-IV/2019: Thi công XD và hoàn thành công	- Duyệt để xuất: Quý IV/2017 (duyet ngày 12/10/2017). - Duyệt BCNCKT:chưa duyệt. - Ký HĐ BT: chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	UBND TP đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Đã phê duyệt để xuất dự án điều chỉnh (số 7121/QĐ-UBND ngày 12/10/2017). - Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ BCNCKT để trình UBND TP, Sở KHĐT thẩm định phê duyệt (đang phối hợp với Sở QHKT, Sở KHĐT rà soát, lập QH 1/500 quỹ đất thành toán, đang trình Sở TNMT thẩm định ĐTM)	Theo quy định tại ND 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018, Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất thành toán phải được phê duyệt trước khi BCNCKT được phê duyệt	Đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc đón tiếp, hướng dẫn Nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 của quỹ đất đối ứng làm cơ sở để phê duyệt BCNCKT.	BQLDA ĐTXE CT giao thông
18	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Pháp Vân Cầu Giẽ	Hà Đông, Thanh Trì		5.438.000	2016-2020	2017-2020	2017-2020				1		1	1				BQLDA ĐTXE CT giao thông

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CBT	Chức năng tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
-	Đoạn Hà Đông - Văn Điển	Hà Đông, Thanh Trì	4151/QĐ-UBND 25/8/2010	2.490.000	2016-2020	2017-2020	2019-2021	- QII/2017: Phê duyệt BC NCKT - QIII/2017: Ký kết HĐ DA - QIV/2017: Phê duyệt TK-DT - QIII/2017-III/2018: GPMB - QI/2018-IV/2020: KC và hoàn thành - Duyệt BCNCKT: Quý II/2018. - Ký HĐ BT: chưa ký (đang xây dựng kế hoạch sơ tuyến, lựa chọn Nhà đầu tư trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.) - Duyệt TK - DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB			1		1	1	Dự án đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 17/6/2018, trong đó giao Ban Quản lý dự án đang triển khai các thủ tục đầu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Hiện Ban QLDA đang xây dựng kế hoạch sơ tuyến, lựa chọn Nhà đầu tư trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Công ty CP Văn Phú - Invest đang lựa chọn đơn vị lập thiết kế và dự toán công trình; Đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các khu đất đối ứng	Theo quy định tại ND 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018, việc lựa chọn Nhà đầu tư được thực hiện sau khi TKBVTC được duyệt và Quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất thành toán được duyệt. Tuy nhiên theo QĐ phê duyệt dự án số 2931/QĐ-UBND ngày 17/6/2018, UBND TP giao Nhà đầu tư được lựa chọn liên hệ với Sở TNMT để được hướng dẫn thực hiện công tác phê duyệt giá trị quỹ đất đối ứng.	Đề nghị tách riêng 2 đoạn thành 2 dự án độc lập	
-	Đoạn từ nút giao Văn Điển đến nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (bao gồm nút giao Văn Điển và nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ)	Hà Đông, Thanh Trì	227/TB-UBND 11/7/2016	2.948.000	2016-2020	2016-2020	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018- - QIV/2020: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK - DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	UBND TP đã chấp thuận hồ sơ đề xuất dự án do Nhà Đầu tư (Công ty cổ phần Bitexco) tại Thông báo số 702/TB-UBND ngày 10/7/2017. Nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ đề xuất trình UBND TP phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.		Đề nghị tách riêng 2 đoạn thành 2 dự án độc lập	BQLDA ĐTXD CT giao thông
19	Đường vành đai 3,5: đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	Hà Đông, Thanh Trì		4.200.000	2017-2020	2017-2021	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK - DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Chưa hoàn chỉnh được hồ sơ đề xuất do chưa xác định được quỹ đất đối ứng Tổ công tác liên ngành TP đã có Thông báo thẩm định số 1076/TB-KHĐT ngày 30/11/2017 hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện Hồ sơ đề xuất Dự án.			BQLDA ĐTXD CT giao thông
20	Cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu (Nối cầu Vĩnh Tuy, Vành đai 2 đến tiếp giáp Ninh Hiệp, Bắc Ninh)	Long Biên, Gia Lâm		8.000.000	2017-2020	2018-2021	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK - DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Nhà đầu tư (Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư và đô thị Việt Hưng và Công ty cổ phần đầu tư TDH Ecopace đang hoàn thiện phương án kiến trúc theo ý kiến của Sở QKKT tại văn bản số 3927/QHKT-HTKT ngày 04/7/2018.			BQLDA ĐTXD CT giao thông
21	Trục Hồ Tây - Ba Vì: đoạn từ vành đai 3 (Hoàng Quốc Việt) đến Quốc lộ 32	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm		3.604.000	2017-2021	2017-2021	2019-2023	- QII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKT - QI/2018: Ký HĐ BT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-III/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2020: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK - DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Liên danh: Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đông Sơn Vàng, Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ Sông Hồng, Công ty cổ phần Công nghệ Quốc gia lập HSDX. Thay mặt Tổ công tác, Sở KH&ĐT đã có TB số 78/TB-KH&ĐT ngày 19/01/2018 và số 638/TB-KH&ĐT ngày 30/6/2018 đề nghị giải trình, bổ sung hồ sơ. Đến nay, NĐT chưa nộp lại HSDX	Chưa xác định được quỹ đất đối ứng		BQLDA ĐTXD CT giao thông

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
22	Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ phải)	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm		29.000.000	2017-2022	2017-2022	2020-2024	- N2018: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - N2018: Phê duyệt BC NCKT - QII/2019: Ký HĐ BT - QIII/2019: Phê duyệt TK-DT - QII/2019-III/2020: GPMB - QIII/2019-III/2022: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.	Đề nghị loại ra khỏi danh mục CTTĐ do phải chờ quy hoạch, không triển khai được trong giai đoạn này	BQLDA ĐTXI CT giao thông	
23	Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ trái)	Đống Anh, Gia Lâm, Long Biên		22.616.000	2017-2022	2017-2022	2020-2024	- N2018: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - N2018: Phê duyệt BC NCKT - QII/2019: Ký HĐ BT - QIII/2019: Phê duyệt TK-DT - QII/2019-III/2020: GPMB - QIII/2019-III/2022: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKT: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1	1	Chưa hoàn chỉnh được hồ sơ đề xuất do chưa xác định được quỹ đất đối ứng Chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.	Đề nghị loại ra khỏi danh mục CTTĐ do phải chờ quy hoạch, không triển khai được trong giai đoạn này	BQLDA ĐTXI CT giao thông	
24	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba La - Xuân Mai	Hà Đông, Chương Mỹ	10409/UBND-KH&ĐT 20/12/2010	6.300.000	2017-2021	2017-2021	2018-2022	- QII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QII/2017: Phê duyệt BC NCKT - QIII/2017: Ký kết HĐ BT - QIV/2017: Phê duyệt TK-DT - QIII/2017-IV/2018: GPMB - QI/2018-IV/2020: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Quý II/2017. - Duyệt BCNCKT: Duyệt Quý II/2018. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB. - Khởi công, hoàn thành công trình: Chưa khởi công		1		1		Dự án đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 07/6/2018, trong đó giao Ban Quản lý dự án đang triển khai các thủ tục đầu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Hiện Ban QLDA đang xây dựng kế hoạch sơ tuyển, lựa chọn Nhà đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Công ty Louis Group đang lựa chọn đơn vị lập thiết kế và dự toán công trình; Đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các khu đất đối ứng	Theo quy định tại ND 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018, việc lựa chọn Nhà đầu tư được thực hiện sau khi TK BVTC được duyệt và Quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất thanh toán được duyệt. Tuy nhiên theo QĐ phê duyệt dự án số 2799/QĐ-UBND ngày 07/6/2018, UBND TP giao Nhà đầu tư được lựa chọn lập quy hoạch 1/500		BQLDA ĐTXI CT giao thông
25	Cung thiếu nhi Hà Nội	Cầu Giấy	4493/QĐ-UBND 29/8/2014	1.376.465	2016-2020	2016-2020	2015-2018	- QIII/2017: Phê duyệt chuyển đổi hình thức đầu tư - QIV/2017: Hoàn thành phê duyệt BC NCKT - QIV/2017-III/2018: Lựa chọn NĐT, ký kết HĐ BT - QIII/2018: Hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán - QIII/2018-III/2020: Thi công XD và hoàn thành	Ngày 05/12/2017, UBND Thành phố đã có Văn bản số 6207/UBND-ĐT chỉ đạo dừng việc đầu tư dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội tại ô đất D30, Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức BT. - Đang chờ UBND Thành phố chấp thuận địa điểm đầu tư dự án.		1		1	1	TP mới chấp thuận địa điểm đầu tư cho dự án (tại Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất kỹ hiệu CV1 khu đô thị mới Cầu Giấy)	Khó khăn về quỹ đất thanh toán cho dự án		BQLDA ĐTXI CT Văn hóa - Xã hội
26	Tuyến đường sắt đô thị số 4 giai đoạn I (đoạn từ Thượng Đình - Hoàng Quốc Việt)	Thanh Xuân, Cầu Giấy		40.000.000	2017-2025	2017-2025	2017-2025	- QIV/2018: Hoàn thành BCNCKT, trình Quốc hội quyết định CTĐT - QII/2020: Hoàn thành BCNCKT và TKCS trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKT: Năm 2020	1		1	1	UBND TP đã có QĐ số 882/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 giao CT Cổ phần tập đoàn T&T nghiên cứu lập HSDX theo hình thức BT cả tuyến số 4 đoạn Mễ Linh - Sài Đồng - Liên Hà. Hiện nay TP đang nghiên cứu chấp thuận hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, chi giới, quỹ đất TOD.			BQL đường sắt đô thị Hà Nội	
27	Tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn I (đoạn từ Văn Cao đến đường vành đai 4)	Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm		35.000.000	2017-2025	2017-2025	2017-2025	- QIV/2018: Hoàn thành BCNCKT, trình Quốc hội quyết định CTĐT - QII/2020: Hoàn thành BCNCKT và TKCS trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKT: Năm 2020	1		1	1	UBND TP đã có QĐ số 881/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 giao Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nghiên cứu lập HSDX theo hình thức BT cả tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc. Hiện nay DN đang hoàn thiện BCNCKT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND TP; ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định TP.			BQL đường sắt đô thị Hà Nội	

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
28	Tuyến đường sắt đô thị số 8: Mai Dịch - Vành đai 3 - Linh Nam - Dương Xá	Hà Nội		50.000.000	2017-2025	2017-2025	2017-2025	- QIV/2018: Hoàn thành BCNCKTKT, trình Quốc hội quyết định CTĐT - QIV/2020: Hoàn thành BCNCKTKT và TKCS trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKTK: Năm 2020		1	1			Ngày 21/3/2018, KOICA (Hàn Quốc) đã gửi RD đề nghị Ban soạn thảo TP ký kết, làm cơ sở ký công hàm giữa 2 CP, cung cấp ODA không hoàn lại thực hiện HTKT lập BCNCKTKT dự án. Sở KH&ĐT đã phối hợp với Ban có văn bản số 1916/KHĐT-KTĐN ngày 06/4/2018 báo cáo UBNDTP xem xét chấp thuận tiến độ dự án HTKT theo đề xuất của KOICA (18 tháng).			BQL đường sắt đô thị Hà Nội
29	Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn, Đông Anh		25.000.000	2017-2025	2017-2025	2017-2025	- N2018: Hoàn thành BCNCKTKT, trình Quốc hội quyết định CTĐT - N2019: Hoàn thành BCNCKTKT và TKCS trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư - N2020: KC	Phê duyệt CTĐT: Năm 2019 Phê duyệt BCNCKTK: Năm 2020		1	1			Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy (VB 2016-CV-VPTU ngày 9/1/2018) và UBND TP (VB 537/VP-ĐT ngày 22/1/2018), Sở KH&ĐT đã có VB 794/KHĐT-KTĐN báo cáo UBND TP có văn bản gửi Đại sứ quán Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật lập BCNCKTKT cho dự án. UBNDTP và Chính phủ Nhật Bản đang xem xét về việc tài trợ vốn cho việc lập BCNCKTKT.			BQL đường sắt đô thị Hà Nội
II	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT HOẶC BT	0		31.709.000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3				
30	Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu)	Bắc Từ Liêm		16.000.000	2017-2021	2018-2021	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKTK - QI/2018: Ký kết HĐ BOT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKTK: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1		Chưa hoàn chỉnh được hồ sơ đề xuất do chưa xác định được quỹ đất đối ứng			BQLDA ĐTXD CT giao thông
31	Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì		9.709.000	2017-2021	2018-2021	2019-2024	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKTK - QI/2018: Ký kết HĐ BOT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKTK: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1		Nhà đầu tư (Công ty cổ phần tập đoàn T&T) đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo Thông báo thẩm định số 1173/TB-KHĐT ngày 28/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.			BQLDA ĐTXD CT giao thông
32	Cầu Đường 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh	Gia Lâm		6.000.000	2017-2021	2017-2021	2019-2023	- QIII/2017: Phê duyệt hồ sơ đề xuất - QIV/2017: Phê duyệt BC NCKTK - QI/2018: Ký kết HĐ BOT - QIII/2018: Phê duyệt TK-DT - QI/2018-IV/2020: GPMB - QIII/2018-IV/2021: Thi công XD và hoàn thành	- Duyệt đề xuất: Chưa duyệt. - Duyệt BCNCKTK: chưa duyệt. - Ký HĐ BT: Chưa ký. - Duyệt TK- DT: chưa duyệt. - GPMB: chưa GPMB.		1		1		Nhà đầu tư (Liên danh: Tổng công ty CTGT 1 - Ciencoi và Công ty CP tập đoàn Thái Bình) đã hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất theo Thông báo thẩm định số 898/TB-KHĐT ngày 07/11/2017 trình phê duyệt tại Tờ trình số 578/TTr-LD ngày 29/6/2018; Sở KH&ĐT đã có TB số 964/TB-KHĐT ngày 22/08/2018 đề nghị không nghiên cứu theo hình thức BOT (Theo NQ số 437/NQ-UBTVQH 14 ngày 27/10/2017 của UBTV Quốc hội, chỉ áp dụng BOT với đường đầu tư xây dựng mới; đảm bảo cho người dân có sự lựa chọn).		Đề nghị nghiên cứu, chuyển đổi hình thức hợp đồng BT	BQLDA ĐTXD CT giao thông
C	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA	0		26.800.000	0	0				0	2	1	1	0				

TT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Dự án/Chủ trương đầu tư		Thời gian theo NQ15	Thời gian theo QĐ2912	Thời gian theo BC	Tiến độ hoàn thành theo quyết định 2912/QĐ-UBND	Tiến độ thực tế theo báo cáo	Số với QĐ 2912		Số với NQ15		Chưa có nhà đầu tư chính thức	Tình hình triển khai	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị của SKH&ĐT và CĐT	Chủ đầu tư/ Cơ quan đảm nhận, quản lý hợp đồng
			Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến						Đạt	Chậm	Đạt	Chậm					
33	Trung tâm phục hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ	Tây Hồ		2.800.000	2017-2019	2017-2019	2017-2019	- N2017: hoàn thành CBĐT, ký HĐ với NBT - N2018: KC - QIV/2019: Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng	Đề án liên doanh liên kết chưa được phê duyệt		1		1		Hiện Sở Y tế đang chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình phê duyệt Đề án theo chỉ đạo của UBND TP.	Nhà đầu tư TASCO không tích cực triển khai. Giữa TASCO và Bệnh viện Tim Hà Nội có nhiều quan điểm không thống nhất.	Bệnh viện Tim Hà Nội đề nghị thay đổi nhà đầu tư TASCO hoặc thay đổi hình thức đầu tư dự án Bệnh viện Tim Hà Nội từ PPP sang đầu tư từ ngân sách nhà nước	Sở Y tế (Bệnh viện Tim Hà Nội)
34	Xây dựng Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội	Đống Anh		24.000.000	2017-2022	2017-2022	2017-2022	- QIV/2017: Hoàn thành phê duyệt CTĐT DA - QIV/2017: hoàn thành GPMB - QIII/2017-II/2018: KC và hoàn thành	Chưa phê duyệt CTĐT; UBND huyện Đống Anh: GPMB 95%		1		1		- Năm 2017-2018, UBNDTP đã ứng vốn điều lệ Quỹ ĐTIPT TP 634,9 tỷ đồng cho UBND huyện Đống Anh để thực hiện công tác GPMB dự án. Đến nay, đã GPMB đạt 95% diện tích. - UBND TP đã quyết định chấp thuận nội dung đầu tư dự án (QĐ 2996 ngày 16/6/2018). Ngày 23/8/2018, Ban chỉ đạo đã họp, thống nhất lựa chọn NĐT theo hình thức chỉ định Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để thực hiện DA theo cơ chế được quy định tại QĐ 61/2015/QĐ-TTg và quy định của TP. - Sở KH&ĐT đã thông báo Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến báo cáo UBND TP xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước 30/9/2018.			