

Số: 185 /TTr-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm
của Thành phố giai đoạn 2016-2020**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của Thành phố;

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại cuộc họp ngày 09/11/2017, ngày 11/11/2017 và ngày 19/11/2017; trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 đến hết tháng 10/2017, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét một số nội dung sau:

I. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020:

1. Thông tin về danh mục công trình trọng điểm:

- Ngày 06/12/2016, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của Thành phố; trong đó đã thông qua danh mục **52 công trình** trọng điểm giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 503.374 tỷ đồng (sau khi rà soát, cập nhật theo số liệu được chuẩn xác lại thì tổng mức đầu tư là 485.320 tỷ đồng), gồm 29 dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA; 22 dự án đầu tư theo hình thức PPP (18 dự án BT, 03 dự án BOT, 01 dự án theo hình thức PPP khác); 01 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

- Ngày 22/5/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó:

+ 33 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 (gồm 19 dự án sử dụng vốn ngân sách và ODA, 12 dự án BT, 01 dự án PPP khác và 01 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa);

+ 10 dự án hoàn thành sau năm 2020 (gồm 03 dự án sử dụng vốn ngân sách và ODA, 04 dự án BT, 03 dự án BOT);

+ 04 dự án hoàn thành xong các thủ tục đầu tư và khởi công trong giai đoạn 2016-2020.

+ 05 tuyến đường sắt đô thị hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để xúc tiến các thủ tục huy động, kêu gọi vốn đầu tư theo quy định.

T

2. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm đến hết tháng 10/2017:

2.1. Các dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA: 29 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 318.503 tỷ đồng, tiến độ triển khai như sau:

a) Các dự án chuyển tiếp (15 dự án, TMĐT khoảng 85.258 tỷ đồng):

- 07 dự án đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành (trong đó 02 dự án đã đưa vào khai thác sử dụng, đang làm thủ tục thanh, quyết toán): Cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, Cầu vượt tại nút giao Cổ Linh, Bệnh viện Thanh Nhàn - giai đoạn 2; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính; Khu LHXLT Sóc Sơn giai đoạn II; Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên Hà Nội.

- 06 dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện: Mở rộng đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; Tuyến đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Tuyến đường sắt đô thị, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì; Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

- 02 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ trình điều chỉnh thiết kế: Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1 và Bảo tàng Hà Nội (nội dung trung bày).

b) Các dự án mới (14 dự án, TMĐT khoảng 233.245 tỷ đồng):

- 03 dự án đã phê duyệt dự án, đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt TKKT-TDT: Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Cầu vượt tại nút giao thông An Dương - đường Thanh Niên; Đường vành đai 3,5: Đoạn từ đường 32 đến Đại lộ Thăng Long.

- 01 dự án đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; 01 dự án đang trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư (Mở rộng khu xử lý chất thải Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 01 dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Vành đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

- 06 tuyến đường sắt đô thị: 02 tuyến đang báo cáo Thủ tướng để tìm nguồn vốn thực hiện (Tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình; Tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai); 04 tuyến đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện, đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP (Tuyến 4, đoạn từ Thượng Đình - Hoàng Quốc Việt; Tuyến 5, đoạn từ Văn Cao đến đường vành đai 4; Tuyến 8, đoạn Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá; Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài).

- 01 dự án đang lập quy hoạch (Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Thành cổ Loa) và 01 dự án đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định thầu tư vấn (di tích Hoàng Thành Thăng Long).

c) Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao: Năm 2017, UBND Thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn cho 17 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 với tổng kế hoạch vốn là 6.922,435 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA là 2.291,072 tỷ đồng, vốn trong nước là 4.631,363 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10/2017, giá trị giải ngân các công trình trọng điểm là 3.361 tỷ đồng, đạt 48,6% KH giao. Dự kiến đến hết 31/12/2017 giải ngân đạt > 90% kế hoạch.

2.2. Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và xã hội hóa: 23 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 166.817 tỷ đồng:

- 01 dự án đang triển khai thi công theo tiến độ Hợp đồng BT đã ký kết (Khu công viên và hồ điều hòa CV1). Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 và điều chỉnh dự án (giảm trừ diện tích, hạng mục, khối lượng, chi phí đầu tư dự án Nhà hát Hoa Sen trên mặt nước đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư), đồng thời triển khai thi công đối với các hạng mục không điều chỉnh.

- 01 dự án trước đây đã thi công, hiện đang dừng để giải quyết tranh chấp nội bộ: Đường trục phía Nam: Đoạn từ Km19+900 đến QL1A cũ.

- 06 dự án trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định Nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư: Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng; Đường vành đai 3,5: đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cải tạo, nâng cấp đường 70 (đoạn từ Nhổn đến Hà Đông); Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Pháp Vân Cầu Giẽ (gồm đoạn Hà Đông - Văn Điển và đoạn Văn Điển - đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ); Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba La - Xuân Mai; Tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3.

- 11 dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư:

+ 10 dự án đã có Nhà đầu tư đăng ký, hiện đã nộp HSDX: Cầu Đuống 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh; Đường vành đai 3,5 (Đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32); Cầu Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng; Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức; Cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu; Trục Hồ Tây - Ba Vì; Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu); Vành đai 4: từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

+ 01 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư: Cung thiếu Nhi.

- 02 dự án Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ phải và bờ trái) đang tạm dừng triển khai, chờ Quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng.

- 01 dự án được Thành ủy chấp thuận đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế: Trung tâm phức hợp y học - Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ.

- 01 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa đang tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư (Khu công viên phần mềm).

Đánh giá chung: Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã tập trung điều hành quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; thường xuyên tổ chức giao ban tiến độ, kiểm tra hiện trường nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án; thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành Thành phố nhằm đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, dự án PPP. Các Sở, ngành đã tích cực đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư dự án.

TH

Kết quả đến nay, trong tổng số 52 dự án có 07 dự án đầu tư công hoàn thành và cơ bản hoàn thành (trong đó 02 dự án đang làm thủ tục thanh, quyết toán); 07 dự án (06 dự án đầu tư công, 01 dự án PPP) chuyển tiếp đang đẩy nhanh tiến độ thi công; 02 dự án đang tạm dừng triển khai để điều chỉnh thiết kế; 02 dự án mới đã khởi công; 34 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (Chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hồ sơ đề xuất).

Như vậy, so với Kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 thì 02 dự án hoàn thành đúng tiến độ; 28 dự án cơ bản đáp ứng tiến độ và 22 dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm do: Công tác GPMB một số dự án còn vướng mắc (GPMB các ga ngầm của 02 tuyến đường sắt, Mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; Khu LHXCT Sóc Sơn; Tiếp nước sông Tích; Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa...), dẫn đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 chậm, nhiều dự án phải xin điều chỉnh giảm kế hoạch vốn; một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án (Bệnh viện Nhi, Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên, Bảo tàng Hà Nội). Các dự án PPP thủ tục còn chậm, nhiều dự án phải xin ý kiến của các Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ; một số dự án BT thiếu hoặc chưa xác định được quỹ đất thanh toán (Cung thiếu nhi, Trục Hồ Tây - Ba Vì, đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển,...). Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ; chậm hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề xuất dự án.

(Chi tiết tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017 tại Phụ lục 01 kèm theo)

II. Rà soát danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020:

1. Ngày 19/6/2017, Thành ủy có Thông báo số 767-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyền và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyền theo quy hoạch (vành đai 2,5); theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư Dự án, bổ sung Dự án vào danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách của Thành phố giai đoạn 2016-2020 theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án có sự thay đổi về tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, hình thức đầu tư dự kiến so với nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2017, cụ thể như sau:

2.1. *Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên Hà Nội:* Dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục được phê duyệt trước đây. Tuy nhiên, Thành ủy, UBND Thành phố đã thống nhất thông qua chủ trương cải tạo, hoàn thiện Dự án để sử dụng làm trụ sở 08 Sở, ngành, đơn vị của Thành phố; bổ sung tòa nhà 7 tầng để bố trí bộ phận 1 cửa, lưu trữ, đỗ xe. Hiện Chủ đầu tư đang trình thẩm định điều chỉnh dự án.

2.2. *Dự án Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc:* UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương tách thành 02 dự án thành phần: (1) Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch: đã phê duyệt dự án; hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện; (2) Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch: đang tổ chức thẩm định, trình phê duyệt lại chủ trương đầu tư.

tr

2.3. Các dự án đường sắt đô thị (giai đoạn chuẩn bị đầu tư):

- 02 dự án đang báo cáo Thủ tướng để kêu gọi vốn ODA (Tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình; Tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai).

- 04 dự án trước đây dự kiến sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố, ODA; hiện đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện theo hướng Nhà đầu tư đầu tư xây dựng hầm, đường ray, nhà ga; Nhà nước đầu tư tàu, thông tin liên lạc; đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP (Tuyến 4, đoạn từ Thượng Đình - Hoàng Quốc Việt; Tuyến 5, đoạn từ Văn Cao đến đường vành đai 4; Tuyến 8, đoạn Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá; Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài).

2.4. Các dự án đầu tư theo hình thức PPP:

- Dự án Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ: Tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND đã phê duyệt hình thức đầu tư là PPP đặc thù. Ngày 29/3/2017, Thành ủy đã có Thông báo số 605-TB/TU đồng ý chủ trương Bệnh viện Tim Hà Nội liên doanh với Công ty Cổ phần Tasco đầu tư bệnh viện Tim Hà Nội, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng Trung tâm phức hợp y học - Bệnh viện Tim Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế (xã hội hóa theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế).

- 03 dự án trước đây dự kiến đầu tư theo hình thức BOT (Cầu Thượng Cát, Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Đuống 2); hiện đang nghiên cứu đề xuất chuyển sang hình thức BT cho phù hợp.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

1. Bổ sung danh mục dự án: Đề nghị bổ sung 03 dự án:

- Xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyền và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyền theo quy hoạch (vành đai 2,5) theo chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 767-TB/TU ngày 19/6/2017. Dự án sử dụng vốn Ngân sách Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 503 tỷ đồng; đã được HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 477/HĐND-KTNS ngày 19/9/2017.

- Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ), quận Hoàng Mai: Dự án sử dụng vốn Ngân sách Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 672 tỷ đồng, đã được HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 407/HĐND-KTNS ngày 23/8/2017.

- Xây dựng Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 theo hình thức hợp đồng BT (Tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng): Dự án do Công ty Cổ phần Tasco đề xuất; đã được Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tổng hợp vào danh mục các dự án PPP của Thành phố và báo cáo Thường trực Thành ủy tại Báo cáo số 443-BC/BCS ngày 29/9/2017.

2. Điều chỉnh thông tin dự án:

- Đề nghị điều chỉnh hình thức đầu tư của một số dự án cho phù hợp:

+ Điều chỉnh từ “Ngân sách Thành phố, ODA” thành “Ngân sách Thành phố và BT” đối với 04 tuyến đường sắt đô thị, hiện đang nghiên cứu cơ chế thực hiện

TC

(Riêng 02 dự án: Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai vẫn giữ nguyên hình thức đầu tư “Ngân sách Thành phố, ODA”).

+ Điều chỉnh từ “BOT” thành “BOT hoặc BT” đối với 03 dự án: Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu); Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Đuống 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh).

+ Điều chỉnh từ “PPP đặc thù” thành “Xã hội hóa theo Nghị quyết 93 của Chính phủ” đối với Dự án Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ.

- Cập nhật thông tin của một số dự án cho phù hợp với thực tiễn triển khai.

Như vậy, danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh, bổ sung gồm **55 dự án** với tổng mức đầu tư khoảng 487.183 triệu đồng (gồm 27 dự án Ngân sách và ODA; 26 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 02 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa).

(Chi tiết theo biểu phụ lục 02 đính kèm)

Trên đây là Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố đoạn 2016-2020, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.


Nơi nhận: 

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VP UBTP: CVP, các PCVP,
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Đức Chung



PHỤ LỤC 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2017 CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐẾN HẾT THÁNG 10/2017

(Kèm theo Tờ trình số 185/TT-UBND ngày 21/11/2017 của UBND Thành phố)

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/ TMBT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ (52 dự án)					485.320.720		9.335.725	6.922.435	4.131.708	3.361.021			
	Vốn ODA					100.209.542		3.266.611	2.291.072	1.818.941	1.524.467			
	Vốn trong nước					385.111.178		6.069.114	4.631.363	2.312.767	1.836.554			
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH VÀ VỐN ODA (29 dự án)					318.503.361		9.335.725	6.922.435	4.131.708	3.361.021			
A.1	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP (15 dự án)					85.257.926		9.325.769	6.632.435	4.123.935	3.353.556			
1	Dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành trong năm 2017					3.642.789		1.771.237	926.413	413.587	367.433			
1	Xây dựng cầu vượt tại nút giao ở Đồng Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò dúc, đường Kim Ngưu)	Hai Bà Trưng	2016-2017	L=232,4m; 4 nhịp (45+56+72+56); B=12m	2606/QĐ-UBND ngày 25/5/2016	166.103	NSTP	80.000	2.616	2.616	2.616	Đã hoàn thành và thông xe năm 2016, đang triển khai các thủ tục bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, thanh, quyết toán công trình. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
2	Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy để hạn chế ùn tắc giao thông	Long Biên	2016-2017	12mx216m	4064/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; 3697/QĐ-UBND ngày 20/6/2017	161.125	NSTP	60.000	52.000	25.835	14.066	Đã hoàn thành và thông xe ngày 09/3/2017, đang triển khai các thủ tục bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, thanh, quyết toán công trình. UBNDTP đã có Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 điều chỉnh thời gian thực hiện DA đến hết quý III/2017. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
3	Dầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhân - giai đoạn II	Hai Bà Trưng	2012-2018	550 giường	5086/QĐ-UBND ngày 31/10/2011	458.938	NSTP	179.400	170.000	84.016	95.413	Dự án cơ bản hoàn thành, dự kiến năm 2018 đưa vào khai thác sử dụng. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội	
4	Dầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội - giai đoạn II	Ba Đình	2012-2018	310 giường	5085/QĐ-UBND ngày 31/10/2011	324.729	NSTP	139.549	105.000	40.000	38.695	Dự án cơ bản hoàn thành, dự kiến năm 2018 đưa vào khai thác sử dụng. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội	
5	Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân	Thanh Xuân	2016-2017	13,23 ha	5099/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Thanh Xuân	298.740	NS quận Thanh Xuân	198.864	65.335	60.000	24.330	- Dự án sử dụng ngân sách Quận Thanh Xuân; khởi công xây dựng ngày 08/5/2016, đến nay đã cơ bản hoàn thành (đạt 99% khối lượng). - UBNDTP đã chấp thuận chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ theo hình thức XHH (TB số 112/TB-UBND ngày 24/02/2017); trong đó có một phần đất nằm trong khuôn viên của Công viên Nhân Chính. Hiện UBND Quận đã báo cáo UBNDTP cho phép Quận phê duyệt điều chỉnh giám quy mô DA. - Dự án mới điều chỉnh giám KH2017 còn 65.335 triệu đồng. - So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	UBND quận Thanh Xuân	
6	Khu LHXLCST Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội	Sóc Sơn	2012-2017	73,73ha	4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND ngày 10/10/2016	1.438.430	NSTP	762.851	240.000	100.000	94.563	- Công tác GPMB: Toàn bộ khu vực phía Nam 36,26 ha đã xong. Khu phía Bắc (37,47ha bao gồm 22,81ha đất thổ canh và 14,66ha đất thổ cư); còn lại 116 PA; dự kiến trong năm 2017, hoàn thành phê duyệt và chỉ trả 99/116 PA. - Thi công: Khu phía Nam có 6 ô chôn lấp đã bàn giao đi vào sử dụng. Khu phía Bắc (37,47 ha); gồm 05 gói thầu XL, hiện gói thầu số 9 và 10 đang tạm dừng thi công theo chỉ đạo của UBNDTP tại văn bản số 40577/UBND-ĐT ngày 08/7/2016; gói 11 tạm dừng do vướng mắc GPMB; các gói thầu 8, 19 đang thi công đạt 65-70% khối lượng. - Dự kiến năm 2018 hoàn thành dự án; so với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TPHN	
7	Dầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội	Tây Hồ	2012-2017	02 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật, 05 tầng để với 02 khối 16 tầng và 27 tầng trên khu đất 7.270 m2	4941/QĐ-UBND 30/10/2012; 5218/QĐ-UBND ngày 22/9/2016	794.724	NSTP	350.573	291.462	101.120	97.750	Dự án khởi công tháng 10/2013, đến nay đang hoàn thiện khối nhà 16 tầng và 27 tầng. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh dự án: chuyển đổi chức năng từ sử dụng các cơ quan và bổ sung quy mô khối nhà 7 tầng theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Dự kiến 2018 dự án hoàn thành; so với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và công nghiệp TPHN	
II	Dự án đang triển khai thực hiện:					81.615.137		7.554.532	5.706.022	3.710.348	2.986.123			

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đầu hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm	2016-2018	5,5km, Bm=56-60m	103/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND ngày 15/6/2016; 7240/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; 675/QĐ-BQLCTGT ngày 02/11/2017	3.113.000	NSTP	214.510	1.707.000	955.535	663.669	Đã khởi công ngày 05/10/2016, tiếp nhận mặt bằng 71,46%. Đang dồn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục di chuyển công trình HTKT, nền, móng đường, cống thoát nước, hào kỹ thuật trên mặt bằng được tiếp nhận (đã thẩm mặt đường BTN 1.137m/5.500m). UBNDTP điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 2016-2018 tại QĐ số 7240/QĐ-UBND ngày 18/10/2017. Ban Giao thông đã phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại QĐ số 675/QĐ-BQLCTGT ngày 02/11/2017. Dự kiến năm 2018 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; so với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.		
-	Phần Xây lắp và chi khác								773.000	320.535	259.333	Ban Giao thông đang đề nghị điều chỉnh giảm 450 tỷ KH2017 do chưa bán giao hết mặt bằng để thi công	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố.	
-	Phần GPMB do quận Bắc Từ Liêm làm Chủ đầu tư								934.000	635.000	404.336		UBND quận Bắc Từ Liêm	
9	Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo	Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng	2009-2022 (dự kiến)	11,5km (8,5km ngầm và 3km trên cao)	2054/QĐ-UBND ngày 13/11/08	19.555.000	NSTP, ODA	771.696	242.000	35.257	16.809	- Công tác GPMB và tái định cư: Hoàn thành 80% diện tích khu Depot; 70% đoạn trên cao và chuyển tiếp ngầm; Đang phối hợp với TTPTQĐ Hà Nội để thực hiện GPMB các ga ngầm, hiện đang triển khai lập hồ sơ kỹ thuật đưa đất các ga ngầm để lập phương án thu hồi đất. Dự án đang trình điều chỉnh TMDT, hiện chưa đấu thầu các gói thầu chính (mới sơ tuyến). Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành thẩm định điều chỉnh dự án và trình UBND Thành phố phê duyệt trong tháng 11/2017. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn ODA			LYND-0,00385 Yên tại thời điểm trình thẩm định (tỉ giá đồng Yên hiện định theo từng đợt giải ngân)	Tr. đó vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMDT cũ và cơ chế cũ CP đã phê duyệt)	16.485.000		551.603	80.000	31.193	12.777			
	Vốn trong nước				GPMB cũ 1.312 tỷ đồng; DP: 529 tỷ	3.070.000		220.093	162.000	4.064	4.032			
10	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội	Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm	2008-2020	12,5km (trên cao 8,5km, đi ngầm 4km)	1970/QĐ-UBND ngày 27/4/09, 5456/QĐ-UBND ngày 2/11/2010, 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013	32.910.000	NSTP, ODA	3.139.021	2.401.072	2.191.072	1.846.880	- Dự án đã đấu thầu 8/9 gói thầu chính; về cơ bản đã GPMB xong, chỉ còn phần các ga ngầm đang thực hiện GPMB. - Đã được bổ sung KH vốn ODA vay lại là 1679 tỷ đồng và 344 tỉ vốn đối ứng như cầu năm 2017 của dự án. - CĐT đang trình kéo dài tiến độ đến năm 2022 (57/T.T.Đ-ĐST-ĐA1 ngày 02/10/2017). - So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn ODA				Tr. đó vay lại 746 tr.USD/938 tr.USD	26.804.500		2.424.945	1.641.072	1.641.072	1.424.339			
	Vốn trong nước					6.105.500		714.076	760.000	550.000	422.541			
11	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội	Thanh Trì	2013-2021	270.000m3/ ngày đêm	7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013	16.293.444	NSTP, ODA	490.552	685.000	233.676	173.875	- Dự án có 4 gói thầu xây lắp: gói thầu số 1 và số 3 đã được phê duyệt TKKT-DT; Gói thầu số 2 và Gói thầu số 4 đang thực hiện thẩm định để trình phê duyệt TKKT-DT. - Công tác đấu thầu gói thầu số 3: bị kéo dài do phát sinh tình huống giá chào thầu cao hơn giá dự toán. Việc xử lý tình huống mất nhiều thời gian, hiện nay nhà thầu xếp thứ nhất đã không gia hạn HSDT; chủ đầu tư đang điều chỉnh dự toán và báo cáo nhà tài trợ cho phép mời nhà thầu xếp thứ hai vào danh sách. - Gói thầu số 1: đã báo cáo UBND Thành phố về việc phân tách đầu tư xây dựng Nhà máy XLNT với phương án không có 09 bể lắng sơ cấp và 06 bể nén bùn trọng lực. - Về GPMB: cơ bản hoàn thành, hiện đang di chuyển cột điện 110KV (hoàn thành 90%), chuẩn bị mặt bằng cho nhà máy (đạt 55% khối lượng). - So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TPHN	
	Vốn ODA					13.709.042		290.063	570.000	146.676	87.351			
	Vốn trong nước					2.584.402		200.489	115.000	87.000	86.524			

STT	Tên dự án/công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Chú chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Tiếp nước cái tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì	Ba Vì	2011-2020	Tuổi 16.000 ha, khôi phục 27km lòng sông Tích	4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND ngày 04/3/2016; 1801/QĐ-SNN ngày 18/10/2017	4.253.765	NSTP, TPCP, NSTW hỗ trợ có mục tiêu	2.116.126	260.950	133.630	122.772	- Công tác GPMB: Đến hết năm 2016 đã bàn giao được 178,25ha/289,56ha (hoàn thành toàn bộ 03 xã: Thuận Mỹ, Sơn Đà, Tổng Bạt; đang triển khai 04 xã: Cẩm Lĩnh (đã bàn giao 44,1/55,5 ha, đạt 79%), Thụy An (10,76/16,5 ha đạt 65%), Việt Lai (11,28/33,2 ha, đạt 33%, Tiên Phong (2,08/47,00ha, đạt 7,5%); chuẩn bị triển khai 03 xã còn lại: Tây Đằng (11,92 ha), Cam Thượng (34 ha), Đường Lâm). - Thi công xây dựng: Cơ bản hoàn thành hạng mục cống đầu mối; hoàn thành kênh dẫn hạ lưu cống; đã đào cơ bản xong 11,2/27,623 km lòng dẫn sông Tích; Kênh bê tông: Hoàn thành 2,450m/2,802m và 522m qua khu Đầm Sến. Hai bờ kênh kết hợp giao thông đã cơ bản xong 11,2 km/27,623 km. Đã thi công xong 4/18 cầu; Các công tiểu thủ công 16/64 công; đã thi công 3/8 trạm bơm tưới. Toàn bộ thiết bị cơ khí đã được gia công chế tạo xong đang chờ lắp đặt; cơ bản hoàn thành hệ thống cột trung thế và cột trạm biến áp công đầu mối. - UBNDTP đã có TB số 131/TB-VP ngày 29/5/2017 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Hiện nay đang tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc theo chỉ đạo tại Thông báo 131/TB-VP. - Sở NN có QĐ số 1801/QĐ-SNN ngày 18/10/2017 điều chỉnh cơ cấu TMDT đoạn 1 giai đoạn I. Dự án triển khai chậm do vướng mắc trong công tác GPMB. Dự kiến 2020 hoàn thành đoạn 1 giai đoạn I của Dự án; dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.	Sở Nông nghiệp và PTNT	
13	Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	Hà Đông	2015-2020	Tiêu 6.300 ha	1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013	3.916.491	Ngân sách Thành phố	612.770	300.000	160.000	161.074	- Công tác GPMB: Cơ bản hoàn thành 8,92ha khu đầu mối (phần nằm trong địa điểm); hiện còn tồn tại 2.680,5 m2 của 10 hộ ngoài địa điểm trong phạm vi thi công công xã (Đã có QĐ bồi thường, hỗ trợ GPMB; tuy nhiên có 05 hộ dân không nhận tiền, UBND huyện Hoài Đức đang lên PA cưỡng chế); Đối với GPMB kênh La Khê: đã cấm mốc GPMB xong và đang thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính để tiến hành các thủ tục GPMB đến chi giới đường đỏ. + Các gói thầu xây lắp, thiết bị; + Đang triển khai thi công công trình đầu mối (gói thầu số 15): Đã xây dựng xong nhà trạm phần dưới và công trình vớt rác; đang thi công nhà trạm phần trên; bê húc đã thi công xong 70%; bê xà đang thi công đạt khoảng 30%; nhà quản lý đã xong phần móng, đang thi công phần thân; + Các gói thầu xây dựng kênh khu đầu mối: Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu số 16A; đang lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu số 17. + Các gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị máy bơm và vớt rác tự động (gói 19 và 20): Đang thực hiện hợp đồng, đã thực hiện xong phần cơ khí gia công chế tạo; phần thiết bị mua sắm đến quý 1/2018 sẽ thực hiện xong thiết bị máy vớt rác; thiết bị máy bơm sẽ chuyển về Việt Nam để chạy thử và lắp đặt. - Dự kiến năm 2020 hoàn thành công trình; cơ bản đáp ứng tiến độ so với kế hoạch đề ra.	Sở Nông nghiệp và PTNT	
14	Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I	Hà Đông	2016-2019	200 giường	4908/QĐ-UBND ngày 30/9/2015	784.433	NSTP	12.457	10.000	978	978	- Công tác GPMB: UBND quận Hà Đông đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ khu đất 71.918m2. Đã hoàn thành hạng mục xây dựng tường rào xung quanh bảo vệ khu đất. - Công tác thiết kế: Đã làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế Việt Nam (tư vấn cũ là Công ty DAC) và 03 đơn vị tư vấn nước ngoài (Pháp, Bỉ và Singapore) để lên phương án phối hợp thực hiện từ vấn đề chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế. Đến nay, Ban QLDA đã báo cáo Thành phố về phương án điều chỉnh thiết kế. - So với kế hoạch đề ra, Dự án chậm tiến độ do phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án.	Ban QLDA ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội	
15	Bảo tàng Hà Nội (phần nội dung trưng bày)	Từ Liêm	2016-2019	54.150 m2	1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ-UBND 07/11/2012	789.004	NSTP	197.400	100.000	200	66	- Đang rà soát, xây dựng nội dung trưng bày chi tiết, làm cơ sở điều chỉnh phương án thiết kế trưng bày theo chỉ đạo của UBND Thành phố; đang lắp hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án (kho bảo quản hiện vật giai đoạn II; công trình dịch vụ ngoài nhà - cây xanh cảnh quan; kế hoạch tổng thể nội dung trưng bày...). Ngày 01/8/2017, UBND Thành phố đã có Quyết định số 5167/QĐ-UBND phê duyệt giao Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. - Dự án chậm triển khai do phải điều chỉnh thiết kế; dự kiến năm 2019 hoàn thành dự án, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.	Bảo tàng Hà Nội	
A.2	DỰ ÁN MỚI (14 dự án)					233.245.435		9.956	290.000	7.773	7.465			
*	Đã phê duyệt dự án đầu tư:													
16	Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc	Đống Đa	2016-2019			230.431		500	40.000	7.773	7.465		Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
-	Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	2017	Cải tạo mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, cầu Trung Tự, chỉnh trang nút.	2094/QĐ-UBND ngày 05/4/2017	49.767	NSTP		40.000	7.773	7.465	UBND Thành phố duyệt dự án tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 và phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 07/7/2017; điều chỉnh KHLCNT tại Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 17/10/2017. UBNDTP điều chỉnh KH vốn 2017 của Dự án tại QĐ số 3887/QĐ-UBND ngày 26/6/2017. Dự kiến 2018 hoàn thành, dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.		

STT	Tên dự án/công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Chị chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDĐT/ TMDĐT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Ghi nhận đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	2017-2018	9x277m	1172/QĐ-UBND ngày 26/02/2014	180.664						Ban Giao thông đã có Tờ trình số 253/TT-BQLCTGT ngày 03/10/2017 trình thẩm định, phê duyệt CTĐT DA. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định. Dự kiến năm 2018 cơ bản hoàn thành, đáp ứng tiến độ đề ra.		
17	Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông	Tây Hồ, Ba Đình	2017-2018	9,0x271m	3665/QĐ-UBND ngày 19/6/2017	311.989	NSTP	500	150.000			Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 19/6/2017; Kế hoạch LCNT tại QĐ số 4059/QĐ-UBND ngày 4/7/2017. UBNDTP đã bổ sung 150 tỷ đồng để khởi công dự án; đang thi công hạng mục di chuyển bảo vệ đường; cấp nước. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ do phải xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hạ cao độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
*	Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.													
18	Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.	Bắc Từ Liêm	2016-2019	3,3kmx60,5m	276/HĐND-KTNS ngày 26/6/2017	1.498.200	Nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm					HĐND Thành phố đã phê duyệt CTĐT dự án tại văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 26/6/2017. Hiện CĐT đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt BCNCKT. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án đáp ứng tiến độ.	UBND quận Bắc Từ Liêm	
19	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32.	Hoài Đức	2016-2019			1.494.330	NSTP, nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn Huyện						UBND huyện Hoài Đức	
	Các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340			1,14 kmx60m	5795/QĐ-UBND 30/10/2015; 6611/QĐ-UBND ngày 30/11/2016	379.572		90.000				Cơ bản đã GPMB xong, đang tổ chức thi công. Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.		
	Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500			3,76 kmx60m	197/HĐND-KTNS ngày 19/5/2017	1.114.758						HĐND Thành phố đã có văn bản số 197/HĐND-KTNS ngày 19/5/2017 phê duyệt CTĐT dự án. Nguồn vốn: Từ kinh phí thu tại theo cơ chế trước đây các CĐT đã được đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp kết hợp nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn huyện Hoài Đức. Hiện Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt BCNCKT (TT số 264/TT-SXD ngày 19/10/2017). So với kế hoạch đề ra, Dự án chậm tiến độ.		
*	Dự án đã tổ chức thẩm định, đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư.													
20	Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo Quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	Sóc Sơn	2019-2020	122,77 ha		1.489.378	NSTP					Sở KHĐT đã tổ chức thẩm định và báo cáo UBNDTP về chủ trương đầu tư dự án (1272/BC-KHĐT ngày 01/9/2017). UBNDTP đã có Tờ trình số 133/TT-UBND ngày 26/9/2017 trình HĐNDTP phê duyệt CTĐT dự án. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TPHN	
*	Dự án đang trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.													
21	Vành đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (bao gồm 02 cầu vượt: qua đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh)	Đống Đa, Ba Đình	2018-2020	2.270mx50m; 02 cầu vượt		7.779.107	NSTP, TPXDĐT, nguồn đấu giá, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi sự nghiệp	1.000				UBND Thành phố đã có VB trình TTg phê duyệt BCNCKT; dự kiến tiến độ như sau: + Phê duyệt BCNCKT: trong tháng 11/2017 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); + Phê duyệt BCNCKT: trong tháng 12/2017 (UBND Thành phố phê duyệt); So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TPHN	
*	Dự án đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.													
22	Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình	Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân	2018-2025	11,5km (8,5km ngầm và 3km trên cao)	2054/QĐ-UBND ngày 13/11/08	28.917.000	NSTP, ODA					Đã báo cáo UBND Thành phố phê duyệt hướng tuyến (phương án kết nối tuyến 2 với tuyến 4 và ga Thượng Đình) và phê duyệt bổ sung nhiệm vụ CĐT và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt đề xuất dự án. Hiện Ban đang phát hành hồ sơ mời thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. So với kế hoạch đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án đáp ứng tiến độ năm 2019 phê duyệt BCNCKT.	Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn ODA			1 VND=0,00385 Yên tại thời điểm trình thẩm định (tỷ giá đồng Yên biến động theo từng đợt giải ngân)	Tr. Dó vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMDĐT cũ và cơ chế cũ CP đã phê duyệt)	23.311.000								
	Vốn trong nước				GPMB cũ 1.312 tỷ đồng; DP: 529 tỷ	5.606.000								

[illegible]

STT	Tên dự án/công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khả năng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT	Cầu Giấy	2016-2019	31ha		938.294	BT					- Đã được phê duyệt CTĐT tại V.B số 671/TTG-KTN 05/9/2009; 2092/TTG-KTN 03/11/2009; DA khởi công ngày 22/7/2016. - Tập đoàn Indochina Capital đã chuyển nhượng quyền thực hiện HD cho Cty CP ĐT PTĐT, Sài Đồng. - Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương ĐT DA Nhà hát Hoa Sen trên mặt nước khu công viên và hồ điều hòa thuộc ô đất ký hiệu CV1 (TB số 792-TB/TU ngày 23/6/2017); UBNDTP đã có QĐ số 3842/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 chấp thuận CTĐT dự án với TMBT 1.199 tỷ đồng. - Ban QLDA đã có văn bản số 598/BC-BQL ngày 25/7/2017 về việc thay đổi tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền được UBND Thành phố ủy quyền và cho phép Nhà đầu tư triển khai thi công đối với các hạng mục không điều chỉnh theo hồ sơ thiết kế trong khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án. Hiện đang báo cáo UBND TP ủy quyền cho Sở Xây dựng tiếp tục đàm phán, thương thảo với Nhà đầu tư và ký phụ lục hợp đồng BT. - So với tiến độ đề ra tại QĐ 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP HN	
31	Trục phía Nam; Đoạn từ Km19+900 đến QL1A cũ	Hà Đông, Thanh Oai	2017-2021	21,6kmx40m		3.580.000	BT					- Hiện đang có sự tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án. UBNDTP đã có Thông báo số 281/TB-UBND ngày 17/4/2017 chỉ đạo giải quyết vướng mắc của DA. Đến nay, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án hiện đã cơ bản thực hiện 03/04 bước nội dung đã nêu tại Thông báo số 281/TB-UBND; đồng thời có văn bản 187/CHENCO S-LAND ngày 23/8/2017 kèm biên bản thỏa thuận phân chia trách nhiệm dự án BT và dự án đối ứng. Sơ kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4073/KHĐT-ĐTCT ngày 04/7/2017 báo cáo UBND Thành phố. Hiện Sở KHĐT đang tổng hợp báo cáo UBND TP cho phép tiếp tục triển khai. - So với tiến độ đề ra tại QĐ 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ triển khai.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
	Nhóm dự án trước đây đã được TTg cho phép áp dụng chế định Nhà đầu tư, đang triển khai thủ tục đầu tư													
32	Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phân đồ băng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT	Hai Bà Trng. Đống Đa, Thanh Xuân	2017-2020	5,2kmx35m	1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017	9.459.493	BT					- cao độ đường sắt tại nút giao Vọng (Ban QLDA đã đề xuất với UBND Thành phố tại văn bản số 842/BQLCTGT-KH ngày 01/6/2017) và thay đổi giải pháp thi công hầm (Sở Xây dựng đã có văn bản đề xuất số 4984/SXD-QLXD ngày 09/6/2017). - Phân đồ băng: Tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ vốn vào dự án theo đề xuất của UBND Thành phố tại văn bản số 44/BC-UBND ngày 06/3/2017, số 76/BC-UBND ngày 05/4/2017, số 153/BC-UBND ngày 15/6/2017, số 203/BC-UBND ngày 07/7/2017. - UBNDTP đã phê duyệt điều chỉnh BCNCKT (QĐ 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017). TTCP cho phép áp dụng cơ chế chỉ định NĐT. Hiện đang lựa chọn NĐT để đàm phán ký kết hợp đồng. So với tiến độ đề ra tại QĐ 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
33	Đường vành đai 3,5: đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	Hà Đông, Thanh Trì	2017-2021	10,8km B=60-80m		4.200.000	BT					- Đã được TTCP chấp thuận chủ trương cho áp dụng chế định nhà đầu tư (Liên danh: Công ty CP EUROWINDOW HOLDING, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đông Dương, Công ty CP Đầu tư thương mại và BĐS Thái Vinh). Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương (CV 518/TTG-KTN ngày 06/4/2011); chưa phê duyệt đề xuất dự án và lựa chọn nhà đầu tư. - Hiện NĐT mới nộp HSDX dự án. So với kế hoạch đề ra tại QĐ 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
34	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn từ Nhõn đến Hà Đông	Nam Từ Liêm	2016-2019	4,74km B=40-50m	4931/QĐ-UBND ngày 06/10/2010	3.179.000	BT					Nhà đầu tư, (Công ty CP BĐS Thái An) đã trình điều chỉnh hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT; Sơ kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 1411/BC-KH&ĐT ngày 11/11/2016, số 236/BC-KH&ĐT ngày 02/3/2017. Ban TVTU đã chấp thuận chủ trương đầu tư tại Thông báo số 533/TB-TU ngày 25/01/2017 khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù chỉ định Nhà đầu tư. UBND Thành phố đã có báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại các BC số 49/BC-UBND ngày 13/3/2017 và số 77/BC-UBND ngày 05/4/2017. Ngày 10/5/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 3826/BKHĐT-QLET. Ngày 31/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1112/TTG-CN về việc áp dụng hình thức chỉ định NĐT đối với Dự án. Sơ kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 1261/BC-KH&ĐT ngày 01/9/2017 trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh đề xuất Dự án. So với kế hoạch đề ra, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
35	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Pháp Vân Cầu Giẽ	Hà Đông, Thanh Trì	2017-2020	8,31 km, B=50m		5.290.321	BT							

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Đoạn Hà Đông - Văn Điển	Hà Đông, Thanh Trì	2017-2020	5,5km x50m	4151/QĐ-UBND ngày 25/8/2010	3.069.621	BT					- Đã được phê duyệt ĐXDA và chỉ định NĐT là Liên danh Công ty CP đầu tư Văn Phú - INVEST và Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 (QĐ số 4151/QĐ-UBND ngày 25/8/2010) Số KHĐT đã có báo cáo kết quả thẩm định BCNCKT số 821/BC-KH&ĐT ngày 10/6/2017 gửi UBND Thành phố. Ngày 20/7/2017 Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã có Báo cáo số 322-BC/BCS đề nghị Thường trực thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Hiện nay giá trị tiền sử dụng đất (khoảng 1.148 tỷ đồng) chỉ cần đối được khoảng 44% giá trị dự án BT (khoảng 2.613 tỷ đồng). Ngày 15/8/2017, Văn phòng Thành ủy có Văn bản số 854-TB/TU thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đầu tư Dự án. Hiện NĐT đang bổ sung thông tin để phê duyệt BCNCKT. So với kế hoạch đề ra, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
-	Đoạn từ nút giao Văn Điển đến nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (bao gồm nút giao Văn Điển và nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ)	Hà Đông, Thanh Trì	2016-2020	8,31kmx50m	227/TB-UBND ngày 11/7/2016	2.220.700	BT					Đã báo cáo và được TTg chấp thuận chủ trương và cho phép chỉ định Nhà đầu tư là Công ty Bitexco từ năm 2009; chưa phê duyệt ĐXDA. UBND Thành phố đã cho phép Cty CP Bitexco triển khai theo hình thức BT (Thông báo số 227/TB-UBND ngày 11/7/2016). Số KHĐT đã tổ chức thẩm định HSDX dự án do Công ty CP Bitexco lập; trình UBNDTP phê duyệt HSDX, dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBNDTP để báo cáo Thường trực Thành ủy. So với kế hoạch đề ra, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
36	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba La - Xuân Mai	Hà Đông, Chương Mỹ	2017-2021	23,1km x (25,5-31,5-56)m	10409/UBND-KH&ĐT ngày 20/12/2010	8.800.000	BT					Ngày 02/4/2017, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy về danh mục và đề xuất triển khai các dự án PPP, trong đó dự kiến triển khai đồng bộ tuyến Quốc lộ 6 từ Ba La đến Xuân Mai theo hình thức BT. Hiện UBND Thành phố đã phê duyệt HSDX (QĐ số 3835/QĐ-UBND ngày 24/6/2017), đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 21/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 5943/BKHĐT-QLĐT đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư đảm bảo phân hợp đồng theo Thông báo số 88/TB-VPCT ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 27/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1286/TTG-CN cho phép chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án. Hiện NĐT đang lập BCNCKT trình, thẩm định. Dự kiến dự án hoàn thành năm 2020, đáp ứng tiến độ so với kế hoạch đề ra.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
37	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3	Thanh Xuân, Hoàng Mai	2017-2020	2,85kmx30m	1737/QĐ-UBND ngày 14/4/2011	1.636.000	BT					- Hồ sơ đề xuất điều chỉnh: Thường trực Thành ủy đã chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 317-TB/TU ngày 05/8/2016. - Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đã trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Tờ trình số 53/TTr-BQLCTGT ngày 17/4/2017. Số KHĐT đã tổ chức thẩm định và thông báo để Ban hoàn thiện hồ sơ đề xuất. Ban đã hoàn thiện HSDX, Sơ Xây dựng đã có VB 7766/SXD-QLXD ngày 23/8/2017 thông báo kết quả thẩm định TKCS. - Ngày 10/7/2017, UBND Thành phố đã có Văn bản số 3369/UBND-ĐT chấp thuận bố trí quỹ đất thanh toán cho dự án. Hiện Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông Thành phố đang trình phê duyệt BCNCKT. So với tiến độ đề ra, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
* Nhóm dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư:														
38	Cầu Đường 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh	Gia Lâm	2017-2021	Cầu: 0,5kmx33m; Đường phía Bắc: 4,2kmx48m		6.000.000	BOT					Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần và Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình và Công ty cổ phần đầu tư Cát Mép đã có hồ sơ trình đề xuất dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BT kết hợp BOT); hiện nay tổ giúp việc tổ liên ngành đang xem xét. So với kế hoạch đề ra, dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
39	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32	Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức	2016-2020	3,8kmx60m		1.669.530	BT					Trước đây Sở GTVT đã trình hồ sơ đề xuất tại Tờ trình số 407/TTr-SGTVT ngày 06/4/2016, Ban QLDA đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Sở KH&ĐT tại văn bản số 4246/KH&ĐT-TCT ngày 17/8/2016 và văn bản số 3070/KH&ĐT-TCT ngày 24/6/2016, tuy nhiên còn thiếu quỹ đất đối ứng để hoàn thiện phương án tài chính của dự án. Ngày 04/4/2017 Nhà đầu tư (Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Gia Long) đã trình hồ sơ đề xuất. Số KHĐT đã có Báo cáo thẩm định số 918/BC-KHĐT ngày 27/6/2017. Ngày 14/8/2017, UBND Thành phố có Thông báo số 926/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất trình Thường trực Thành ủy về chủ trương đầu tư dự án. TTTU đã có thông báo 910-TB/TU ngày 10/10/2017 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP. So với kế hoạch đề ra, dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMĐT/ TMĐT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Cầu (hầm chui) Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng	Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng	2016-2021	3,1km		7.000.000	BT					- Công ty CP Him Lam đã lập HSDX (15/17/IT-CNHN-HL ngày 07/03/2017); - UBND Thành phố có văn bản số 3042/VP-ĐT ngày 07/4/2017 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích, thống nhất đề xuất phương án quy hoạch cầu (hầm), làm cơ sở triển khai phương án đầu tư. - Hiện Công ty CP Him Lam đang hoàn thiện HSDX DA. So với kế hoạch đề ra, dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
41	Cầu Từ Liêm và đường từ cầu Từ Liêm đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên	Tây Hồ, Đông Anh	2016-2021	Cầu: 3,0kmx29,5m Đường 9kmx60m	3151/UBND-KH&ĐT 06/5/2013	17.000.000	BT					UBND Thành phố đã có QĐ số 7256/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Từ Liêm; văn bản số 5206/UBND-ĐT ngày 19/10/2017 tổ chức triển khai kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Từ Liêm. So với kế hoạch đề ra, dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
42	Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2	Hai Bà Trưng, Long Biên	2016-2021	3,5kmx19,25m		2.561.256	BT					Sở Kế hoạch Đầu tư đã báo cáo UBND Thành phố đề xuất cơ chế chuyển đổi hình thức đầu tư tại văn bản số 273/BC-KH&ĐT ngày 07/3/2017. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã có Báo cáo số 111-BC/BCS ngày 28/3/2017 và được Thường trực Thành ủy thống nhất (Thông báo số 626-TB/TU ngày 18/4/2017). Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp nhất dự án vào danh mục công trình cấp bách báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù lựa chọn Nhà đầu tư. So với kế hoạch đề ra, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
43	Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức	Hoài Đức	2016-2020	Cầu vượt và đảo xoay (03 tầng); L=2,18 km; Lc=0,49 km B=26m		2.624.000	BT					- Về hồ sơ đề xuất: Nhà Đầu tư - Công ty cổ phần Him Lam đã trình thẩm định hồ sơ đề xuất tại Tờ trình số 28/17/TT-CNHN-HL ngày 29/5/2017 và ngày 12/6/2017 Sở KHĐT đã tổ chức họp tổ công tác liên ngành của Thành phố để tiến hành thẩm định hồ sơ đề xuất dự án trước khi báo cáo UBND Thành phố. Ngày 14/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 1185/BC-KH&ĐT trình UBND Thành phố xin ý kiến Thường trực Thành ủy về chủ trương đầu tư làm cơ sở phê duyệt đề xuất Dự án. BCS Đảng UBND TP báo cáo TTU tại báo cáo số 430-BC/BCS ngày 21/9/2017. Thường trực Thành ủy đã thông qua chủ trương tại Thông báo số 910-TB/TU ngày 10/10/2017. - Về phương án kiến trúc: Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố tại Thông báo số 511/TB-UBND ngày 5/6/2017, Ban đã trình hồ phê duyệt phương án kiến trúc tại Tờ trình số 108/TT-BQLCTGT ngày 02/6/2017. - Chưa xác định được quỹ đất đối ứng để thanh toán cho Nhà đầu tư. - Dự kiến hoàn thành dự án năm 2020, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
44	Cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu (Nối cầu Vĩnh Tuy, Vành đai 2 đến tiếp giáp Ninh Hiệp, Bắc Ninh)	Long Biên, Gia Lâm	2018-2021	5,413mx40m		6.068.000	BT					- Công ty CP Việt Hưng đã nộp HSDX DA tại văn bản số 149/CV-VH ngày 20/04/2017. Sở KHĐT có báo cáo thẩm định số 1154/BC-KHĐT ngày 4/8/2017. UBND Thành phố đã có T/báo số 957/TB-UBND ngày 16/8/2017 đề nghị NĐT chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp thẩm định hồ sơ đề xuất (đã chỉnh sửa) của NĐT (bổ sung quỹ đất đối ứng). Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
45	Trục Hồ Tây - Ba Vì: đoạn từ vành đai 3 (Hoàng Quốc Việt) đến Quốc lộ 32	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm	2017-2021	3,26km; B=50m		3.604.000	BT					Trước đây, Sở Giao thông vận tải đã lập hồ sơ đề xuất trình duyệt và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ, tuy nhiên chưa hoàn chỉnh được hồ sơ để xuất do chưa xác định được quỹ đất đối ứng thanh toán cho Nhà đầu tư. DA đã có nhiều NĐT đăng ký thực hiện nhưng chưa có HSDX DA. Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
46	Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu)	Bắc Từ Liêm	2018-2021	4,5kmx60m		16.000.000	BOT					Liên danh: Tập đoàn Cường Thịnh Thi - Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã nộp HSDX DA. TCT liên ngành Thành phố đang tổ chức thẩm định. Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
47	Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì	2018-2021	GĐ1: 34kmx17m; 04 nút giao khác mức liên thông		9.709.000	BOT					Công ty CP Tập đoàn T&T đã nộp HSDX DA, hiện đang hoàn thiện trình thẩm định. Dự kiến 2021 hoàn thành dự án, cơ bản đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
48	Cung thiếu nhi Hà Nội	Cầu Giấy	2016-2020	3,24ha	4493/QĐ-UBND 29/8/2014	1.376.465	BT					Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 huy động vốn NSTP. Đã GPMB xong, hoàn thành rà phá bom mìn và một số gói thầu thuộc công tác chuẩn bị khác. Tại NQ 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016, HĐND đã quyết nghị đồng ý dự án đầu tư theo hình thức BT. Hiện nay, CBT đang lập hồ sơ để xuất và chuyển đổi hình thức đầu tư dự án, tuy nhiên cần vướng việc xác định quỹ đất đối ứng cho dự án. So với tiến độ đề ra tại QĐ số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Dự án chậm tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội	

STT	Tên dự án/công trình	Địa điểm	Thời gian	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Lấy kế TT đến hết 31/12/2016	Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đã giao			Tiến độ triển khai đến hết tháng 10/2017	Chủ đầu tư/ Cơ quan quản lý hợp đồng	Ghi chú
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/ TMDT dự kiến			Kế hoạch đã giao	Khối lượng đến hết 10/2017	Giải ngân đến hết 10/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*	<i>Dự án tạm dừng chờ Quy hoạch dọc hai bên sông Hồng:</i>													
49	Thực dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ phải)	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm	2017-2022	29,08kmx60m		29.000.000	BT					Dự án đang tạm dừng chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. So với kế hoạch đề ra hoàn thành dự án năm 2020, Dự án đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
50	Thực dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ trái)	Đống Anh, Gia Lâm, Long Biên	2017-2022	23,6kmx60m		22.616.000	BT					Dự án đang tạm dừng chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. So với kế hoạch đề ra hoàn thành dự án năm 2020, Dự án đáp ứng tiến độ.	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố	
C	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA (02 dự án)													
	<i>Dự án được Thành ủy chấp thuận đầu tư theo Nghị quyết 93/NQ-CP:</i>													
51	Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ	Tây Hồ	2017-2019	438 giường		1.997.000	NQ93 của Chính phủ					- Ngày 29/3/2017, Thành ủy đã có Thông báo số 605-TB/TU đồng ý chủ trương Bệnh viện Tim Hà Nội liên doanh với Công ty Cổ phần Tasco đầu tư bệnh viện Tim Hà Nội, gđl đầu tư xây dựng Trung tâm phức hợp y học - Bệnh viện Tim Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế theo đề xuất của BCSĐ UBNDTP tại Báo cáo số 86-BC/BCS ngày 13/3/2017. -Hiện Sở Y tế đang chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình phê duyệt Đề án theo chỉ đạo của UBND Thành phố.	Sở Y tế (Bệnh viện Tim Hà Nội)	
*	<i>Dự án đầu tư trực tiếp (XHH)</i>													
52	Khu công viên phần mềm	Đống Anh	2017-2022	80 ha		2.509.000	Đầu tư trực tiếp (XHH)					- Ngày 09/3/2017, UBNDTP đã có QĐ số 1643/QĐ-UBND giao Quý ĐTPT TP ứng vốn cho UBND huyện Đống Anh để thực hiện chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chuẩn bị mặt bằng thực hiện DA (Đợt 2) từ nguồn vốn điều lệ của Quý với tổng kinh phí là 398.432 triệu đồng. - Tập đoàn Vingroup đã nộp HSDX, Tổ công tác liên ngành đã thẩm định và có BC số 6226/KHĐT-ĐTCT ngày 04/10/2017; UBNDTP đã họp và có TB 1246/TB-UBND ngày 18/10/2017 thống nhất tên dự án và giao Sở QHKT chủ trì, phối hợp phê duyệt tổng mặt bằng để hoàn thiện HS dự án. So với kế hoạch đề ra, dự án chậm tiến độ.		

PHỤ LỤC 2: ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Tờ trình số 185 /TTr-UBND ngày 24 /11/2017 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HTT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/TMDT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ					487.183.315		
	<i>Vốn ODA</i>					100.213.042		
	<i>Vốn trong nước</i>					386.970.273		
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH VÀ VỐN ODA					169.812.956		
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP					85.257.926		
I.1.	Dự án đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành trong năm 2017:							
1	Xây dựng cầu vượt tại nút giao ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò dúc, đường Kim Ngưu)	Hai Bà Trưng	2016-2017	12x232m	2606/QĐ-UBND ngày 25/5/2016	166.103	NSTP	Dự án đã hoàn thành, đang làm thủ tục thanh, quyết toán
2	Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy để hạn chế ùn tắc giao thông	Long Biên	2016-2017	12mx216m	4064/QĐ-UBND ngày 26/7/2016	161.125	NSTP	Dự án đã hoàn thành, đang làm thủ tục thanh, quyết toán
3	Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhân - giai đoạn 2	Hai Bà Trưng	2012-2018	550 giường	5086/QĐ-UBND ngày 31/10/2011	458.938	NSTP	Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình; năm 2018 thanh quyết toán
4	Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội	Ba Đình	2012-2018	310 giường	5085/QĐ-UBND ngày 31/10/2011	324.729	NSTP	Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình; năm 2018 thanh quyết toán
5	Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân	Thanh Xuân	2016-2018	13,2 ha	5099/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Thanh Xuân	298.740	NS quận	Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình; năm 2018 thanh quyết toán
6	Khu LHXLT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội	Sóc Sơn	2012-2018	73,73ha	4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND ngày 10/10/2016	1.438.430	NSTP	Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình; năm 2018 thanh quyết toán
7	Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội	Tây Hồ	2013-2019	43.698 m2	4941/QĐ-UBND 30/10/2012; 5218/QĐ-UBND ngày 22/9/2016	794.724	NSTP	Dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục được phê duyệt trước đây. Theo chủ trương của Thành ủy và UBNDTP, DA được cải tạo, hoàn thiện để bố trí văn phòng làm việc cho 08 Sở, ngành. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lập hồ sơ trình điều chỉnh dự án (tên, mục tiêu, quy mô, TMBT, thời gian thực hiện...). Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh là 995.300,315 triệu đồng. Dự kiến năm 2018 hoàn thành hạng mục bổ sung, 2019 quyết toán công trình hoàn thành.

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/TMBT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2.	Dự án đang triển khai thực hiện:							
8	Mở rộng đường Vành đai 3: đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm	2016-2018	5,5km, Bn=56-60m	103/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND 15/6/2016; 7240/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; 675/QĐ-BQLCTGT ngày 02/11/2017	3.113.000	NSTP	
9	Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo	Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng	2009-2022 (dự kiến)	11,5km (8,5km ngầm và 3km trên cao)	2054/QĐ-UBND ngày 13/11/08	19.555.000	NSTP, ODA	Dự kiến điều chỉnh TMBT lên 36.587 tỷ đồng
	Vốn ODA			IVND=0,00385 Yên tại thời điểm trình thẩm định (tỉ giá đồng Yên biến động theo từng đợt giải ngân)	Tr. Đó vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMBT cũ và cơ chế cũ CP đã phê duyệt)	16.485.000		
	Vốn trong nước				GPMB cũ 1.312 tỷ đồng; DP:529 tỷ	3.070.000		
10	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội	Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm	2008-2022	12,5km (trên cao 8,5km, đi ngầm 4km)	1970/QĐ-UBND ngày 27/4/09, 5456/QĐ-UBND ngày 2/11/2010, 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013	32.910.000	NSTP, ODA	Chủ đầu tư đang trình kéo dài tiến độ đến năm 2022 (57/TTr-ĐSĐT-DA1 ngày 02/10/2017)
	Vốn ODA				Cấp phát 469,524 triệu Euro; vay lại 487,732 triệu Euro	26.808.000		
	Vốn trong nước					6.102.000		
11	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội	Thanh Trì	2013-2021	270.000m3/ ngày đêm	7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013	16.293.444	NSTP, ODA	
	Vốn ODA					13.709.042		
	Vốn trong nước					2.584.402		

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMĐT/TMĐT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì	Ba Vì	2011-2020	Tưới 16000ha, khôi phục 27km lòng sông Tích	4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND ngày 04/3/2016; 1801/QĐ-SNN ngày 18/10/2017	4.253.765	NSTP, TPCP, NSTW hỗ trợ có mục tiêu	
13	Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	Hà Đông	2015-2020	Tiêu 6300ha	1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013	3.916.491	NSTP	
14	Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn I	Hà Đông	2016-2020	200 giường	4908/QĐ-UBND ngày 30/9/2015	784.433	NSTP	Hiện đang điều chỉnh thiết kế đạt tiêu chuẩn châu Âu theo chỉ đạo của UBND Thành phố
15	Bảo tàng Hà Nội (nội dung trưng bày)	Từ Liêm	2016-2019	54.150 m2	1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ-UBND 07/11/2012	789.004	NSTP	
II	DỰ ÁN MỚI					84.555.030		
16	Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc:	Đống Đa	2016-2019	Hoàn thiện nút giao	1172/QĐ-UBND 26/02/2014	230.431	NSTP	Dự án tách thành 02 dự án thành phần theo chủ trương của Thành phố
-	Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	2017-2018	Cải tạo mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, cầu Trung Tự, chỉnh trang nút.	2094/QĐ-UBND 05/4/1017	49.767		
-	Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	Đống Đa	2018-2019	L=318m; 7 nhịp (30+2x36+4x37+30); B=9m	1172/QĐ-UBND ngày 26/02/2014	180.619		Đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư
17	Cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông, quận Ba Đình, Tây Hồ	Tây Hồ, Ba Đình	2017-2018	9,0x271m	3665/QĐ-UBND ngày 19/6/2017	311.989	NSTP	
18	Vành đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (bao gồm 02 cầu vượt: qua đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh)	Đống Đa, Ba Đình	2018-2020	2.270mx50m; 02 cầu vượt		7.971.000	NSTP, TPXDĐT, nguồn đầu giá, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi sự nghiệp	Đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
19	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32:	Hoài Đức	2016-2019			1.436.782		
-	Các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340		2016-2019	1,14 kmx60m	5795/QĐ-UBND 30/10/2015; 6611/QĐ-UBND ngày 30/11/2016	379.572	NSTP, kinh phí thu lại theo cơ chế trước đây các CĐT đã đối trừ từ tiền SDD phải nộp; nguồn thu từ đầu giá đất trên địa bàn Huyện	Vốn NSTP cấp 90 tỷ đồng; còn lại từ kinh phí thu lại theo cơ chế trước đây các CĐT đã đối trừ từ tiền SDD phải nộp kết hợp nguồn thu từ ĐGD trên địa bàn huyện Hoài Đức

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/TMDT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500		2017-2019	3,76 kmx60m	7/HĐND-KTNS ngày 19/5/2017; 7586/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	1.057.210	Kinh phí thu lại theo cơ chế trước đây các CĐT đã đối trừ từ tiền SDD phải nộp; nguồn thu từ đầu giá đất trên địa bàn Huyện	Nguồn vốn kinh phí thu lại theo cơ chế trước đây các CĐT đã đối trừ từ tiền SDD phải nộp kết hợp nguồn thu từ ĐGD trên địa bàn huyện Hoài Đức
20	Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long; Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.	Bắc Từ Liêm	2016-2019	3,3kmx60,5m	276/HĐND-KTNS ngày 26/6/2017	1.498.200	Nguồn thu từ đầu giá đất	Nguồn thu đầu giá QSD đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số 360-TB/TU ngày 29/8/2016. Hiện đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt BCNCKT
21	Đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyền và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyền theo quy hoạch (Vành đai 2,5)	Cầu Giấy	2017-2018	216mx16m	477/HĐND-KTNS ngày 19/9/2017	503.250	NSTP	HĐND Thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án tại văn bản số 477/HĐND-KTNS ngày 19/9/2017. Đề nghị bổ sung vào danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại TB số 767-TB/TU ngày 19/6/2017.
22	Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ)	Hoàng Mai	2019-2020	Hầm kín 140m; hầm hở 2x190m; đường dẫn 2x40m	407/HĐND-KTNS ngày 23/8/2017	672.000	NSTP	HĐND Thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án tại văn bản số 407/HĐND-KTNS ngày 23/8/2017. Đề nghị bổ sung vào danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 09/11/2017.
23	Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	Sóc Sơn	2017-2020	122,77 ha		1.489.378	NSTP	Hiện đang trình HĐND Thành phố phê duyệt CTĐT dự án; dự kiến chia làm 2 giai đoạn (2017-2019 và 2019-2020)
24	Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình	Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân	2018-2025	6km	2166/QĐ-UBND ngày 3/6/08; 2322/QĐ-UBND ngày 25/5/2010; 1567/QĐ-UBND ngày 25/3/2014; 657-TB/TU ngày 14/8/2013	28.917.000	NSTP, ODA	Giai đoạn 2016-2020 lập BCNCKTKT và phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn thực hiện đầu tư chưa được cam kết vốn ODA (dự kiến JICA tài trợ)
	Vốn ODA					23.311.000		
	Vốn trong nước					5.606.000		
25	Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai	Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai	2018-2025	8km	348/QĐ-TTg-QHQT ngày 6/3/2009; 657-TB/TU ngày 14/8/2013 và QĐ số 6749/QĐ-UBND ngày 7/11/2013	32.725.000	NSTP, ODA	Giai đoạn 2016-2020 lập BCNCKTKT và phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn thực hiện đầu tư chưa được cam kết vốn ODA (dự kiến ADB, AFD, KFW tài trợ)
	Vốn ODA					19.900.000		
	Vốn trong nước					12.825.000		

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/TMDT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa	Đông Anh	2018-2025			7.400.000	NSTP, XHH	
27	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng Thành Thăng Long	Ba Đình	2017-2022	22,8 ha		1.400.000	NSTP, XHH	
-	GPMB khu đất của Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng	Ba Đình		5,78ha	5079/QĐ - UBND ngày 02/10/2014			
-	Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu	Ba Đình			6243/QĐ-UBND 15/10/2013			
-	Các hạng mục, công trình khác theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt	Ba Đình						
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP:					312.864.359		
I	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BT					281.155.359		
28	Cầu (hầm chui) Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng	Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng	2016-2021	3,1km		7.000.000	BT	
29	Xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3	Thanh Xuân	2017-2020	Hầm chui trực thông; B=19,1m, 4 làn xe		550.000	BT	Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã tổng hợp và danh mục PPP của Thành phố và báo cáo Thường trực Thành ủy tại Báo cáo số 443-BC/BCS ngày 29/9/2017
30	Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên	Tây Hồ, Đông Anh	2016-2021	Cầu: 3,0kmx29,5m Đường 9kmx60m		17.000.000	BT	
31	Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2	Hai Bà Trưng, Long Biên	2016-2020	3,5kmx19,25m		2.561.256	BT	Đang xin Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư
32	Đường vành đai 3,5: Đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32	Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức	2017-2020	3,8kmx60m		1.669.530	BT	
33	Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức	Hoài Đức	2016-2019	Cầu vượt và đảo xoay (03 tầng)		2.624.000	BT	
34	Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT	Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân	2017-2020	5,2kmx35m	1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017	9.459.493	BT	Điều chỉnh tên cho phù hợp với Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
35	Trục Hà Nội - Xuân Mai đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3	Thanh Xuân	2017-2020	2,85kmx30m		1.636.000	BT	
36	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn từ Nhõn đến Hà Đông	Nam Từ Liêm	2016-2020	4,74km B=40-50m	7121/QĐ-UBND ngày 12/10/2017	3.179.000	BT	

STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMBT/TMBT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Pháp Vân Cầu Giẽ	Hà Đông, Thanh Trì	2016-2020			5.290.321	BT	
-	Đoạn Hà Đông - Văn Điển	Hà Đông, Thanh Trì	2016-2020	7,5km (1,3kmx35m; 6,2kmx50m)	4151/QĐ-UBND ngày 25/8/2010	3.069.621	BT	Đang thẩm định BCNCKT
-	Đoạn từ nút giao Văn Điển đến nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ (bao gồm nút giao Văn Điển và nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ)	Thanh Trì	2016-2020	2kmx50m		2.220.700	BT	
38	Đường vành đai 3,5: đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.	Hà Đông, Thanh Trì	2017-2020	10,8km B=60-80m		4.200.000	BT	
39	Cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu (Nối cầu Vĩnh Tuy, Vành đai 2 đến tiếp giáp Ninh Hiệp, Bắc Ninh)	Long Biên, Gia Lâm	2017-2020	5.413mx40m		6.068.000	BT	
40	Trục Hồ Tây - Ba Vì: đoạn từ vành đai 3 (Hoàng Quốc Việt) đến Quốc lộ 32	Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm	2017-2021	3,26kmx50m		3.604.000	BT	
41	Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ phải)	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm	2017-2022	29,08kmx60m		29.000.000	BT	Chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.
42	Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ trái)	Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên	2017-2022	23,6kmx60m		22.619.000	BT	Chờ quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Hồng được duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.
43	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: Ba La - Xuân Mai	Hà Đông, Chương Mỹ	2017-2021	21,5kmx50m-60m	3835/QĐ-UBND ngày 24/6/2017	8.800.000	BT	
44	Trục phía Nam: Đoạn từ Km19+900 đến QL1A cũ	Hà Đông, Thanh Oai	2017-2021	21,6kmx40m		3.580.000	BT	
45	Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT	Cầu Giấy	2016-2019	31ha	4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015	938.294	BT	Điều chỉnh tên cho phù hợp với Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
46	Cung thiếu nhi Hà Nội	Cầu Giấy	2016-2020	3,24ha	4493/QĐ-UBND 29/8/2014	1.376.465	BT	Đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư
47	Tuyến đường sắt đô thị số 4 giai đoạn I (đoạn từ Thượng Đình - Hoàng Quốc Việt)	Thanh Xuân, Cầu Giấy	2017-2015	13 km đi ngầm		40.000.000	NSTP và BT	Hiện đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện theo hướng NĐT đầu tư xây dựng hầm, đường ray, nhà ga; Nhà nước đầu tư tàu, thông tin liên lạc; đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP
48	Tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn I (đoạn từ Văn Cao đến đường vành đai 4)	Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm	2017-2025	15 km		35.000.000	NSTP và BT	Hiện đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện theo hướng NĐT đầu tư xây dựng hầm, đường ray, nhà ga; Nhà nước đầu tư tàu, thông tin liên lạc; đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP



STT	Tên dự án/ công trình	Địa điểm	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Năng lực thiết kế	Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt		Nguồn vốn/ Hình thức đầu tư	Tình hình triển khai, đề xuất kiến nghị
					Số QĐ ngày, tháng, năm	TMDT/TMDT dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Tuyến đường sắt đô thị số 8: Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá	Hà Nội	2017-2025	37,38 km		50.000.000	NSTP và BT	Hiện đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện theo hướng NĐT đầu tư xây dựng hầm, đường ray, nhà ga; Nhà nước đầu tư tàu, thông tin liên lạc; đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP
50	Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn, Đông Anh	2017-2025	17,9 km		25.000.000	NSTP và BT	Hiện đang nghiên cứu cơ chế triển khai thực hiện theo hướng NĐT đầu tư xây dựng hầm, đường ray, nhà ga; Nhà nước đầu tư tàu, thông tin liên lạc; đã có một số nhà đầu tư quan tâm theo hình thức PPP
II	DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT HOẶC BT					31.709.000		
51	Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu)	Bắc Từ Liêm	2017-2021	4,5kmx60m		16.000.000	BOT hoặc BT	
52	Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì	2017-2021	GĐ1: 34kmx17m; 04 nút giao khác mức liên thông		9.709.000	BOT hoặc BT	
53	Cầu Đuống 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh	Gia Lâm	2017-2021	Cầu: 0,5kmx33m; Đường phía Bắc: 4,2kmx48m		6.000.000	BOT hoặc BT	
C	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA					4.506.000		
54	Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ	Tây Hồ	2017-2019	438 giường		1.997.000	XHH theo NQ93 của CP	Ngày 29/3/2017, Thành ủy đã có Thông báo số 605-TB/TU đồng ý chủ trương Bệnh viện Tim Hà Nội liên doanh với Công ty Cổ phần Tasco đầu tư bệnh viện Tim Hà Nội, gđ1 đầu tư xây dựng Trung tâm phức hợp y học - Bệnh viện Tim Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Sở Y tế đang chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình phê duyệt Đề án theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
55	Khu công viên phần mềm	Đông Anh	2017-2022	71,7 ha		2.509.000	Đầu tư trực tiếp (XHH)	UBND Thành phố thống nhất tên dự án tại Thông báo số 1246/TB-UBND ngày 18/10/2017

CHỢ MỚI