

BÁO CÁO
Về bổ sung, giải trình Báo cáo thẩm tra điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 98/BC-BKTNS ngày 19/9/2023, UBND Thành phố báo cáo giải trình, làm rõ và bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 tại Tờ trình số 353/TTr-UBND, Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Thành phố như sau:

I. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Kế hoạch Thành phố giao là: 53.105,3 tỷ đồng (bao gồm bổ sung 6.159 tỷ đồng tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2023). Trong đó: Kế hoạch đầu tư ngân sách cấp Thành phố là 32.285,4 tỷ đồng (bao gồm hỗ trợ cấp huyện là 7.852,6 tỷ đồng để thực hiện các Chương trình, Kế hoạch) và cấp huyện là 19.919,9 tỷ đồng; Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần: 900 tỷ đồng.

2. Kết quả giải ngân đến ngày 15/9/2023

Kết quả giải ngân của toàn Thành phố đến ngày 15/9/2023 là 22.876 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch Thành phố giao đầu năm và Trung ương giao; đạt 43,1% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh tháng 7/2023. Đến ngày 20/9/2023 là 23.469 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch Thành phố giao và đạt 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KHV 2023	Kết quả giải ngân đến ngày 15/9/2023	
			Giải ngân	Tỷ lệ
	TỔNG CỘNG	53.105	22.876	43,1%
I	Bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư cấp Thành phố	32.285	12.964	40,2%
1	Bố trí vốn thu hồi ứng trước, thanh quyết toán, nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác...	4.052	902	22,3%
2	Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công Thành phố	20.380	8.737	42,9%
3	Ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện các chương trình, dự án	7.853	3.325	42,3%
3.1	CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới	2.113	788	37,3%
3.2	CTMT quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc miền núi	115	17	14,9%

TT	Nội dung	KHV 2023	Kết quả giải ngân đến ngày 15/9/2023	
			Giải ngân	Tỷ lệ
3.3	Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện (Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, hỗ trợ mục tiêu khác,...)	5.625	2.520	44,8%
II	Kế hoạch đầu tư ngân sách cấp huyện	19.920	9.911	49,8%
III	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần	900	0	0,0%

Trong đó kết quả giải ngân theo ngành, lĩnh vực, chương trình như sau:

a. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo ngành, lĩnh vực của các dự án cấp Thành phố:

Đơn vị: Tỷ đồng

T T	Ngành/Lĩnh vực	Số ĐA	KHV 2023	Giải ngân 15/9/2023	Tỷ lệ
	Tổng số	264	20.380,4	8.737	42,9%
	Dự án chuyển tiếp	218	11.904,5	4.543,6	38,2%
	Dự án khởi công mới năm 2023	46	8.475,9	4.193,4	49,5%
I	Lĩnh vực quốc phòng	3	620	334,9	54,0%
	Dự án chuyển tiếp	1	150	12,9	85,9%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	470	206	43,8%
II	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	86	667	160	24,0%
	Dự án chuyển tiếp	84	659	160	24,3%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	8		
III	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	4	100,1	11	11,0%
	Dự án chuyển tiếp	2	25,1	7,4	29,7%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	75	3,6	4,8%
IV	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	6	303,9	78	25,7%
	Dự án chuyển tiếp	4	255,4	74,8	29,3%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	48,5	3,2	6,6%
V	Lĩnh vực văn hóa thông tin (du lịch)	6	530,3	180,4	34,0%
	Dự án chuyển tiếp	3	404	100,1	24,8%
	Dự án khởi công mới năm 2023	3	126,3	80,3	63,6%
VI	Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tấn	2	36		0%
	Dự án chuyển tiếp	2	36		0%
	Dự án khởi công mới năm 2023				
VII	Lĩnh vực thể dục, thể thao	2	7	2,3	33,2%
	Dự án chuyển tiếp				
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	7	2,3	33,2%
VIII	Lĩnh vực môi trường	6	2.303	1.046,8	45,5%
	Dự án chuyển tiếp	4	1.845	851,6	46,2%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	458	195,2	42,6%

T T	Ngành/Lĩnh vực	Số DA	KHV 2023	Giải ngân 15/9/2023	Tỷ lệ
IX	Lĩnh vực các hoạt động kinh tế	138	15.335,1	6.815,9	44,4%
	Dự án chuyển tiếp	110	8.155	3.123,5	38,3%
	Dự án khởi công mới năm 2023	28	7.180,1	3.692,3	51,4%
IX.1	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	37	1.229	598,2	48,7%
	Dự án chuyển tiếp	18	422,5	143,9	34,1%
	Dự án khởi công mới năm 2023	19	806,5	454,3	56,3%
IX.1.1	Lĩnh vực đê điều	21	829,5	461,5	55,6%
	Dự án chuyển tiếp	2	23	7,2	31,2%
	Dự án khởi công mới năm 2023	19	806,5	454,3	56,3%
IX.1.2	Lĩnh vực thủy lợi	16	399,5	136,7	34,2%
	Dự án chuyển tiếp	16	399,5	136,7	34,2%
	Dự án khởi công mới năm 2023				
IX.2	Lĩnh vực giao thông	98	13.706,1	6.057	44,2%
	Dự án chuyển tiếp	89	7.332,5	2.818,9	38,4%
	Dự án khởi công mới năm 2023	9	6.373,6	3.238,1	50,8%
IX.3	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	3	400	160,7	40,2%
	Dự án chuyển tiếp	3	400	160,7	40,2%
	Dự án khởi công mới năm 2023				
X	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	3	341	53,2	15,6%
	Dự án chuyển tiếp	2	271	51,1	18,9%
	Dự án khởi công mới năm 2023	1	70	2,2	3,1%
XI	Lĩnh vực xã hội (lao động thương binh và xã hội)	1	16	9,0	56,5%
	Dự án chuyển tiếp	1	16	9,0	56,5%
	Dự án khởi công mới năm 2023				
XII	Lĩnh vực khác (hạ tầng kỹ thuật tái định cư...)	7	121	45,2	37,3%
	Dự án chuyển tiếp	5	88	36,9	41,9%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	33	8,3	25,1%
XII.1	Lĩnh vực HTKT tái định cư	6	111	45,2	40,7%
	Dự án chuyển tiếp	4	78	36,9	47,3%
	Dự án khởi công mới năm 2023	2	33	8,3	25,1%
XII.2	Lĩnh vực tòa án	1	10		0%
	Dự án chuyển tiếp	1	10		0%
	Dự án khởi công mới năm 2023				

b. Kết quả giải ngân của các Chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch hỗ trợ mục tiêu của Thành phố

- CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 788 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch;

- CTMT quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc miền núi: 17 tỷ đồng, đạt 14,9% kế hoạch;

- Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: 2.520 tỷ đồng, đạt 44,8 %. Trong đó: (i) Hỗ trợ trường THPT theo phân cấp: 10 tỷ đồng, đạt 8,8 % kế hoạch; (ii) Hỗ trợ xây

dựng trường học đạt chuẩn: 1.261 tỷ đồng, đạt 49,1 % kế hoạch; (iii) Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích: 495 tỷ đồng, đạt 39,1 % kế hoạch; (iv) Hỗ trợ xây dựng ngân cấp tuyến y tế cơ sở: 105 tỷ đồng, đạt 38,8% kế hoạch;

- Các dự án xử lý nước thải làng nghề; hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; các dự án hạ tầng kinh tế; nhà văn hóa thôn: 649 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch.

c. Kết quả giải ngân theo đầu mối

- Đến ngày 15/9/2023, có 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới trung bình của toàn Thành phố là 43,1% (*không bao gồm các đơn vị chỉ bố trí kế hoạch vốn linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ*), gồm: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng TPHN (39,7%); Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (25%); Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (41,4%); Cục Hậu cần Bộ Công an (26,8%); Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (24,9%); Công an thành phố Hà Nội (23,7%); UBND các quận, huyện, thị xã: Hoài Đức (41,3%); Đông Anh (38,6%); Bắc Từ Liêm (37,1%); Ứng Hòa (36,7%); Đan Phượng (33,7%); Mê Linh (35,2%); Thanh Oai (33,4%); Phúc Thọ (34%); Chương Mỹ (32,4%); Sơn Tây (26,4%); Cầu Giấy (14,1%).

- Bên cạnh đó có 06 đơn vị chưa có kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Thành phố đã giao. Trong đó:

+ Đối với các sở, ban, ngành của Thành phố: có 04 đơn vị được giao bổ sung kế hoạch vốn tháng 7/2023 (*Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Sở giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc*).

+ Đối với quận, huyện, thị xã:

++ Các dự án XD/CB tập trung cấp Thành phố: 01/25 đơn vị (Hoàn Kiếm) được giao kế hoạch vốn tháng 7/2023 nhưng chưa có kết quả giải ngân.

++ Các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ: 01/17 đơn vị (Thạch Thất) được ngân sách Thành phố hỗ trợ tháng 7/2023 thực hiện CTMT quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa giải ngân.

3. Nguyên nhân kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 còn thấp so với yêu cầu đặt ra của UBND Thành phố

- Nguyên nhân khách quan:

+ Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, tái định cư, người dân không đồng thuận...).

+ Do biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tâm lý, tiến độ thi công của nhà thầu, tăng tổng mức đầu tư của một số dự án; Tình hình kinh tế biến động, đặc biệt là thị trường bất động sản “trầm lắng” ảnh hưởng đến nguồn thu từ đất của quận, huyện, thị xã;

+ Một số dự án thiếu nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng để giải phóng mặt bằng (đất đắp).

+ Một số dự án tiến độ thực hiện chậm (như lĩnh vực di tích, đô thị) do trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án phức tạp (phải xin ý kiến thỏa thuận của các Bộ chuyên ngành).

+ Các dự án ODA vướng do phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án, gia hạn hiệp định vay; trong khi thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án này phức tạp, kéo dài.

- Nguyên nhân chủ quan: Chủ đầu tư chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của

Thành phố (giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 trước khi giải ngân kế hoạch vốn năm 2023).

4. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 28/8/2023 thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công các tháng còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Văn bản số 2790/UBND-KTTH ngày 30/8/2023 đẩy nhanh triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. Trong đó đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư như:

(1) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án (*gồm dự án chuyển tiếp, dự án mới*) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đối với các dự án hết thời gian thực hiện năm 2023 còn nhu cầu bố trí kế hoạch vốn thực hiện 2024 - 2025... để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm và tính sẵn sàng hấp thụ vốn của các dự án.

(2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án (như các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, thanh lý tài sản,...) và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài trước khi thực hiện thanh toán kế hoạch đầu tư công năm 2023.

(3) Thực hiện phân cấp, ủy quyền trong đầu tư hiệu quả:

- Các sở chuyên ngành tăng cường thực hiện phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

- UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phát huy tính chủ động và quyết liệt trong điều kiện được Thành ủy phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ và giao làm chủ đầu tư nhiều dự án cấp Thành phố.

(4) Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu từ đất đảm bảo khả năng cân đối ngân sách cấp huyện; rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm chậm triển khai, chậm giải ngân, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn, các dự án sử dụng nguồn thu từ đất nhưng hiện chưa có nguồn vốn để bố trí...

(5) Tiếp tục rà soát tổng thể việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích.

Đồng thời, UBND Thành phố cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, đưa tỷ lệ giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2023 (*gồm kế hoạch vốn năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023*) là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, tập thể, cá nhân các ngành, địa phương, đơn vị; việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

II. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Về phương án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023

- Trong các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố xác định việc vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, giải ngân chậm. Tại phương án điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2023, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn cho 59 dự án cấp Thành phố, gồm: 51 dự án có vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB giảm là 734,96 tỷ đồng (trong đó có 33 dự án trụ sở công an xã); 02 dự án

vướng mắc về nhà, đất tái định cư giảm là 39 tỷ đồng; 01 dự án vướng thủ tục đầu tư giảm 15,82 tỷ đồng; 05 dự án vướng mắc khác giảm 94,84 tỷ đồng. Trong đó có 09 dự án đã được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tháng 7/2023 nay tiếp tục đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (184,5 tỷ đồng) trong tháng 9/2023 do chủ yếu vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (08/09 dự án), chưa được cấp giấy phép xây dựng (01/09 dự án) và 05/09 dự án có kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài nhưng chưa giải ngân hết.

- Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050: Hiện nay, Chủ đầu tư (*Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội*) đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Giá trị hợp đồng là 110,4 tỷ đồng; Tiến độ thanh toán gồm 04 đợt: (1) Đợt 1 tạm ứng 40% giá trị hợp đồng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ quy hoạch để lấy ý kiến; (2) Đợt 2 thanh toán tối đa 20% giá trị hợp đồng trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được đầy đủ sản phẩm để trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; (3) Đợt 3 là 30% giá trị hợp đồng được thanh toán sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và nhận bàn giao đầy đủ sản phẩm; (4) Đợt 4 là 10% giá trị hợp đồng sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành nhiệm vụ.

Theo tiến độ, Thành phố dự kiến hoàn thành và trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Quy hoạch trước ngày 31/12/2023. Nhiệm vụ đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 là 125 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2023, đã thanh toán và giải ngân được 31,1 tỷ đồng, đạt 24,9% kế hoạch; dự kiến kế hoạch năm 2023, giải ngân được 76 tỷ đồng/125 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023 đã giao (*gồm 66,2 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị hợp đồng tư vấn nêu trên và 9,8 tỷ đồng các chi phí khác*). Do vậy, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm 49 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023 đã giao cho nhiệm vụ và bố trí kế hoạch vốn năm 2024 theo tiến độ thực tế của nhiệm vụ.

Ngoài ra, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm 72,9 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết của vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch do đến nay không có nhu cầu bổ sung cho nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công. Tổng đề xuất điều chỉnh giảm vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch là 121,9 /200 tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao.

2. Về phương án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2023

a. Trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư và rà soát, UBND Thành phố đã đề xuất nguyên tắc điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2023 là ưu tiên: (i) Bổ sung nguồn vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành; (ii) Hoàn trả nhiệm vụ đã ứng trước; (iii) bổ sung vốn cho các dự án giải ngân tốt, dự kiến có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao năm 2023 để hoàn thành dự án và đẩy nhanh tiến độ dự án; (iv) sau đó, bố trí vốn cho dự án mới có đủ thủ tục, đủ điều kiện để khởi công công trình (trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực,...) để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố).

Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, Thành phố quan tâm hỗ trợ mục tiêu cho các dự án cấp huyện. Theo các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố; số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về thực hiện Kế

hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích, HĐND Thành phố đã quyết nghị về nguyên tắc hỗ trợ mục tiêu cấp huyện để thực hiện các dự án:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu:
- + Đối với các dự án lĩnh vực di tích: Kinh phí trùng tu hạng mục di tích gốc và kinh phí xây dựng hạ tầng các khu di tích.
- + Các dự án lĩnh vực giáo dục, y tế, án hạ tầng kinh tế, xử lý nước thải làng nghề và các dự án khác: Kinh phí xây dựng và chi phí thiết bị (nếu có).
- Ngân sách huyện bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) và phần còn lại (bao gồm chi phí dự phòng), quyết toán để hoàn thành dự án.
- + Mức hỗ trợ mục tiêu đối với từng dự án đã được HĐND Thành phố quyết nghị chi tiết, cập nhật gần nhất là Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 và số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023. Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, mức ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện là mức tối đa để làm căn cứ cho các huyện, thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Mức hỗ trợ này được xây dựng căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của cấp Thành phố và rà soát Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã đã cân đối, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay (cập nhật hết tháng 8/2023), ngân sách Thành phố đã bố trí hỗ trợ 22.517/30.593 tỷ đồng, chiếm 73,6% ngân sách Thành phố hỗ trợ giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, việc bố trí vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện cho dự án còn thấp, ngân sách cấp huyện đã đối ứng 2.671/8.732 tỷ đồng, chiếm 30,6% trách nhiệm ngân sách huyện cân đối ứng giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, việc ngân sách huyện chưa đảm bảo đủ trách nhiệm đối ứng để hoàn thành dự án do nguồn thu đầu giá đất hạn chế. Hiện các huyện, thị xã đề xuất ngân sách Thành phố bổ sung kinh phí hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện: để bù đắp phần kinh phí đối ứng ngân sách Thành phố mà huyện không có khả năng; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; điều chỉnh tăng kinh phí hạng mục xây lắp, thiết bị trong cơ cấu tổng mức đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 2790/UBND-KTTH ngày 30/8/2023 chỉ đạo các huyện, thị xã: Nghiêm túc rà soát tổng thể việc triển khai các dự án (gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới); Đề xuất các phương án giải quyết trong trường hợp ngân sách của huyện, thị xã không có khả năng cân đối đủ vốn đối ứng để hoàn thành các dự án hỗ trợ mục tiêu theo các Nghị quyết của HĐND Thành phố, cụ thể như sau:

- Phương án 1: Đề xuất cắt giảm (loại bỏ) dự án hỗ trợ mục tiêu so với danh mục tại Nghị quyết của HĐND Thành phố đã quyết nghị (trong trường hợp ngân sách cấp Thành phố không có nguồn bổ sung) để bổ sung vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp.

- Phương án 2: Đề xuất bổ sung ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu các dự án trong trường hợp Thành phố cân đối ngân sách để bổ sung: Phần kinh phí xây lắp và thiết bị thuộc trách nhiệm đối ứng của cấp huyện (do đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp huyện và tăng lên do điều chỉnh cơ cấu hạng mục đầu tư nhưng không thay đổi TMĐT); Phần kinh phí ngoài xây lắp và thiết bị (giải phóng mặt bằng, các chi phí khác) thuộc trách nhiệm đối ứng của cấp huyện; Kinh phí do dự án tăng tổng mức đầu tư.

Quan điểm xem xét, giải quyết đề xuất của các huyện, thị xã: Ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu và ngân sách huyện, thị xã đối ứng được cân đối đủ để hoàn thành dự án; Đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Không cắt giảm dự án đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện; Mức kinh phí bổ sung (nếu có) căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách cấp Thành phố và khả năng cân đối của ngân sách các huyện, thị xã; Thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách: Không xem xét bổ sung đối với đơn vị có khả năng về nguồn lực nhưng không cân đối bố trí đủ đối ứng để hoàn thành dự án; Không bổ sung để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các đơn vị, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

b. Đối với ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách phản ánh là một số dự án đang thi công, có khả năng đẩy nhanh tiến độ đã được chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh và một số dự án cấp thiết đã đủ điều kiện thủ tục nhưng chưa được được bố trí kế hoạch vốn tại kỳ họp này:

** Về các dự án ngân sách cấp Thành phố:*

Tại Báo cáo số 1018/BQLHTKT&NN-KHTH ngày 10/8/2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 là 11 tỷ đồng cho dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn huyện Mỹ Đức và 15 tỷ đồng cho dự án Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh.

Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch và rà soát kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2023, đối với các dự án khối kinh tế ngành do Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp làm chủ đầu tư có kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là 117/411 tỷ đồng, đạt 28,6% kế hoạch và đạt 0% kế hoạch 2022 kéo dài (13,551 tỷ đồng). Riêng đối với dự án “Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh” giải ngân được 50/130 tỷ đồng và dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn huyện Mỹ Đức giải ngân được 9/19 tỷ đồng.

Do đó để đảm bảo tiến độ giải ngân, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã được giao Kế hoạch 2023 và Kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023.

** Về các dự án cấp huyện ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư:*

- Đối với 02 dự án tại huyện Phú Xuyên (Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đại Thắng và Tu bổ, tôn tạo đình Phú Nhiêu): Căn cứ vào Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 15/9/2021 của HĐND huyện Phú Xuyên đã cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các dự án và căn cứ khả năng cân đối ngân sách của cấp Thành phố, HĐND Thành phố đã quyết nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 đối với 02 dự án tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 lần lượt là 13 tỷ đồng và 11 tỷ đồng. Trong năm 2022 và 2023, ngân sách Thành phố đã bố trí hỗ trợ đủ 13 tỷ đồng và 11 tỷ đồng cho 02 dự án.

- Đối với 03 di tích tại huyện Ứng Hòa: Tại các Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022, số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, Đình Phú Lương chưa có trong danh mục dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ; Đền Miêng Hạ xã Hoa Sơn dự kiến được ngân sách Thành phố hỗ trợ trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 (trong đó năm 2025

là 8,5 tỷ đồng, sau năm 2025 là 8,5 tỷ đồng); Chùa Bàu Bôi xã Quảng Phú Cầu dự kiến được ngân sách Thành phố hỗ trợ sau năm 2025 là 17 tỷ đồng nên chưa đảm bảo khả năng cân đối vốn trung hạn và hàng năm của Thành phố, chưa đủ điều kiện để bố trí ngân sách Thành phố hỗ trợ vốn năm 2023.

- Đối với 02 di tích tại huyện Phúc Thọ: Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, Đình Bảo Vệ dự kiến được ngân sách Thành phố hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 07 tỷ đồng; Đền Sen Chiểu dự kiến được ngân sách Thành phố hỗ trợ trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025, trong đó năm 2025 là 08 tỷ đồng và sau năm 2025 là 08 tỷ đồng. Theo báo cáo của huyện Phúc Thọ tại Văn bản số 1340/UBND-TCKH ngày 18/8/2023, hiện nay, 02 dự án mới có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có Quyết định phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Về phương án dự kiến phân bổ từ nguồn thưởng vượt thu năm 2022 *(dự kiến bổ sung 4.200 tỷ đồng nhưng hiện Trung ương chưa có thông báo chính thức).*

Theo khoản 3 Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước, thời gian điều chỉnh dự toán năm 2023 hoàn thành trước ngày 15/11/2023; trong khi từ nay đến cuối năm, HĐND Thành phố sẽ chỉ tổ chức kỳ họp tháng 12/2023 để quyết định giao dự toán ngân sách năm 2024. Do vậy, để các nhiệm vụ, dự án kịp thời triển khai, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực, Ban Thường Vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và tại Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 13/9/2023, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét thông qua phương án phân bổ nguồn thưởng vượt thu năm 2022 cho 06 nhiệm vụ, dự án. Trong đó có 02 nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo và đã được cân đối vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Hỗ trợ giải phóng mặt bằng 02 trụ sở Bộ Công an thuộc danh mục công trình trọng điểm của Thành phố 2021-2025 và hỗ trợ 04 địa phương bạn (Kon Tum, Tuyên Quang, Kiên Giang, Bến Tre).

Theo khoản 4, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, căn cứ vào mức thưởng do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo HĐND Thành phố *quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng cho ngân sách cấp dưới (cấp huyện)*. Do vậy, căn cứ khoản 4, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, để các dự án kịp thời triển khai, UBND Thành phố đề xuất sau khi Trung ương có quyết định giao bổ sung nguồn thưởng vượt thu năm 2022, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố:

- Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định pháp luật, trong đó cơ cấu Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sang nguồn thưởng vượt thu năm 2022;

- Số kế hoạch vốn (4.200 tỷ đồng) từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sau khi được cơ cấu lại sẽ bố trí cho 06 nhiệm vụ, dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 như đã báo cáo tại Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 13/9/2023, gồm:

(1) Tiếp tục hoàn trả ngân sách các quận đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố: 722 tỷ đồng. (Như vậy, tổng nguồn vốn hoàn trả cho các quận dự kiến là 884 tỷ đồng).

(2) Bố trí kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội để hoàn trả một phần vốn đã ứng từ Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố năm 2023 để thực hiện dự án là 1.022,2/1.225 tỷ đồng số giải ngân vốn ứng đến nay (tại các Quyết định số: 5370/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 3144/QĐ-UBND ngày 08/6/2023, kế hoạch vốn ứng năm 2023 là 1.400 tỷ đồng).

(3) Bổ sung vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm: 300 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu kế hoạch vốn trong hơn 02 tháng cuối năm 2023.

(4) Bổ sung 1.885 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt) để chủ động hỗ trợ cho 02 dự án trụ sở Bộ Công an.

(5) Hỗ trợ các huyện xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy theo đề xuất của Bộ Tư lệnh Thủ đô và của UBND 12 huyện, thị xã: 40,8 tỷ đồng cho 16 dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

(6) Bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ địa phương bạn:

Căn cứ Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 26/01/2022 của Thành ủy và kết luận của Thường trực Thành ủy ngày 05/9/2023, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã có Tờ trình số 300 - TTr/BCSĐ ngày 08/9/2023 trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua chủ trương hỗ trợ và nguyên tắc, định mức hỗ trợ chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (nếu có) trong tổng mức đầu tư các dự án của 04 tỉnh: Kon Tum, Tuyên Quang, Kiên Giang, Bến Tre (hiện các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định). Ngày 14/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất chủ trương hỗ trợ 04 tỉnh là 239,5 tỷ đồng: Kon Tum (49,5 tỷ đồng - 01 dự án), Tuyên Quang (50 tỷ đồng - 01 dự án); Kiên Giang (40 tỷ đồng - 01 dự án); Bến Tre (100 tỷ đồng - 01 dự án).

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy ngày 12/9/2023 và Ban Thường vụ Thành ủy ngày 14/9/2023, Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét thông qua: (i) Nguyên tắc, mức hỗ trợ chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư các dự án; (ii) Bổ sung kế hoạch vốn để hỗ trợ cho 04 tỉnh là 239,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ gồm: 9,5 tỷ đồng từ nguồn kế hoạch vốn năm 2023 đã giao; 230 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu năm 2022. Kế hoạch vốn bố trí năm 2023 trong tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã bố trí cho nhiệm vụ 500 tỷ đồng (đến nay, đã bố trí 90,5 tỷ đồng).

UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố kết quả phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án tại kỳ họp cuối năm 2023. Việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho 06 nhiệm vụ, dự án trên theo tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư tuân thủ Luật Đầu tư công. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án (Bổ sung vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội; hỗ trợ các huyện xây dựng ban chỉ huy cấp xã), UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát nguồn lực dành cho đầu tư công trung hạn; xem xét, điều chỉnh giảm nguồn vốn đã dự kiến cho các dự án để chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 nhưng đến tháng 12/2023 không thể phê duyệt chủ trương đầu tư để bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho các nhiệm vụ, dự án này; báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

(gửi kèm theo Văn bản này dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố)

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, làm rõ của UBND Thành phố, kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH. 

40

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Hải 

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023

DỰ THẢO

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND Thành phố tại: Tờ trình /TTr-UBND và Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023; Báo cáo giải trình bổ sung số /BC-UBND ngày tháng năm 2023;

Xét báo cáo thẩm tra số /BC-BKTNS ngày tháng năm 2023 của Ban kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023, bao gồm những nội dung sau:

1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.200.000 triệu đồng từ nguồn thường vượt thu năm 2022.

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao cho các nhiệm vụ, dự án như sau:

2.1. Bổ sung 100.000 triệu đồng nguồn vốn quyết toán dự án hoàn thành.

2.2. Hoàn trả ngân sách quận Long Biên đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố: 162.000 triệu đồng.

2.3. Điều chỉnh giảm nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 121.900 triệu đồng.

2.4. Điều hòa nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: giảm 534 triệu đồng của 01 dự án để thông báo cho các dự án khác.

2.5. Giảm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp Thành phố: 455.279 triệu đồng, bao gồm:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 894.779 triệu đồng của 68 dự án.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 439.500 triệu đồng của 16 dự án.
- Điều hòa kế hoạch vốn giữa 02 đơn vị thực hiện công tác GPMB trong Dự án thành phần 1.1 - Vành đai 4.

2.6. Tăng và điều chỉnh kế hoạch ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã: 315.179 triệu đồng của 74 dự án, trong đó:

a) Hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: giảm 17.200 triệu đồng, 06 dự án.

b) Hỗ trợ có mục tiêu:

- Các dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố”: 336.779 triệu đồng, 65 dự án.

- Các dự án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế: giảm 4.400 triệu đồng, 03 dự án.

Điều 2. Sau khi Trung ương có quyết định giao bổ sung nguồn thường vượt thu năm 2022, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố:

1. Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định pháp luật, trong đó cơ cấu Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sang nguồn thường vượt thu năm 2022;

2. Rà soát, phân bổ kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án từ kế hoạch vốn (4.200 tỷ đồng) nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sau khi được cơ cấu lại như sau:

- Hoàn trả ngân sách các quận đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố: 722.000 triệu đồng, gồm:

+ Hoàn trả ngân sách quận Long Biên: 161.513 triệu đồng.

+ Hoàn trả ngân sách các quận đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023: 560.487 triệu đồng.

- Bố trí kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội để hoàn trả một phần vốn đã ứng từ Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố năm 2023 để thực hiện dự án: 1.022.200 triệu đồng.

- Bổ sung vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội cho vay giải quyết việc làm: 300.000 triệu đồng.

- Bổ sung nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 1.885.000 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện GPMB cho 02 dự án trụ sở của Bộ Công an.

- Hỗ trợ các huyện xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy: Bổ sung 40.800 triệu đồng cho 16 dự án.

- Hỗ trợ địa phương bạn: Bổ sung nguồn vốn là 230.000 triệu đồng. Phân bổ 239.500 triệu đồng để hỗ trợ cho UBND 04 tỉnh: Kon Tum (49.500 triệu đồng), Tuyên Quang (50.000 triệu đồng); Kiên Giang (40.000 triệu đồng); Bến Tre (100.000 triệu đồng). Trong đó, nguyên tắc, định mức hỗ trợ 04 tỉnh chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư các dự án và không vượt quá mức hỗ trợ tối đa phân bổ trên.

3. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho từng nhiệm vụ, dự án trên cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của các nhiệm vụ, dự án và tuân thủ Luật Đầu tư công. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án, UBND Thành phố tiếp tục rà soát đánh giá nguồn lực dành cho đầu tư công trung hạn; xem xét, điều chỉnh giảm nguồn vốn đã dự kiến cho các dự án làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai một phần trong giai đoạn 2023-2025 nhưng đến tháng 12/2023 không thể phê duyệt chủ trương đầu tư để điều chỉnh tăng cho các nhiệm vụ, dự án có nhu cầu bổ sung để thực hiện, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 (bao gồm các nhiệm vụ nêu trên).

UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023 về kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên.

(Chi tiết tại các Phụ lục 01 đến 08 đính kèm)

Điều 3. Cập nhật tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và Kế hoạch vốn trung hạn nguồn ngân sách trung ương nước ngoài cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA không hoàn lại của các nhà tài trợ ADB, EU kết hợp vốn đối ứng của Thành phố”: 273.877 triệu đồng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định. Giao kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023 cho các đơn vị và chỉ đạo việc thực hiện, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý của các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao kế hoạch vốn nguồn ODA cấp phát và ODA vay lại cho các dự án sử dụng vốn ODA theo quy định sau khi Trung ương có quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các Ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: Thành ủy, ĐDBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các sở: KHĐT; TC; TNMT; GTVT; NN&PTNT; XD;
- Các BQLDA ĐTXDCT trực thuộc Thành phố;
- Công báo Thành phố, Trung tâm báo chí Thủ đô;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn