

Số: 25/BC-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện
Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm
giai đoạn 2021 – 2025 của Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 19/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về Chương trình giám sát năm 2023, số 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về Thành lập Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai số 11/KH-HĐND ngày 02/10/2023 về giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 của Thành phố Hà Nội. Từ ngày 16/10/2023 – 10/11/2023, Đoàn Giám sát đã tiến hành nghiên cứu các tài liệu liên quan, báo cáo của 22 sở, ngành, đơn vị, 03 ban quản lý dự án trực thuộc thành phố và 24 quận, huyện; đồng thời giám sát, làm việc trực tiếp với 03 đơn vị, sở, 3 ban quản lý dự án trực thuộc thành phố và 3 quận, huyện. Đoàn Giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. Đánh giá việc chấp hành của đối tượng giám sát theo quy định của Luật Giám sát và yêu cầu của Đoàn giám sát

1. Chấp hành báo cáo theo đề cương và chấp hành kết luận của Trưởng đoàn Giám sát yêu cầu giải trình, bổ sung

Thường trực HĐND Thành phố đã yêu cầu tổng số 58 đơn vị báo cáo, nhưng đến thời hạn nộp và Đoàn giám sát làm việc trực tiếp, Thường trực HĐND Thành phố nhận được báo cáo của 54/58 đơn vị, trong đó có 21/54 đơn vị gửi đúng thời hạn quy định (12 sở, ngành, 2 ban quản lý dự án trực thuộc thành phố, 7 quận, huyện, thị xã); 4 đơn vị¹ không nộp báo cáo. Do đây là một báo cáo lớn, nhiều nội dung, cần thời gian để rà soát, báo cáo đảm bảo chất lượng nên nhiều đơn vị nộp báo cáo chưa đúng hạn yêu cầu.

Đối với 9 đơn vị Đoàn giám sát trực tiếp, Đoàn đã yêu cầu 8 đơn vị hoàn thiện, báo cáo làm rõ các nội dung thành viên Đoàn nêu. Đến hết ngày 8/11/2023,

¹ (1) UBND quận Long Biên, (2) UBND thị xã Sơn Tây, (3) UBND huyện Phú Xuyên, (4) Trường Đại học Thủ đô

mới có 4/8 đơn vị chấp hành việc báo cáo giải trình, bổ sung², còn 4/8 đơn vị chưa chấp hành báo cáo bổ sung theo Kết luận của Trưởng đoàn giám sát³.

Như vậy, hầu hết các đơn vị đều thực hiện báo cáo nghiêm túc, tuy nhiên còn một số đơn vị gửi báo cáo còn chậm, thiếu thông tin, chưa thực hiện theo mẫu biểu theo yêu cầu. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị này rút kinh nghiệm trong việc chấp hành quy định của Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1)

2. Chấp hành tham dự các buổi giám sát trực tiếp đúng thành phần:

Về cơ bản, lãnh đạo các đơn vị, sở ngành tham dự đầy đủ các buổi làm việc của Đoàn, một số đơn vị vắng lãnh đạo có lý do xin phép Trưởng đoàn. Tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị vắng lãnh đạo tại một số cuộc làm việc nhưng chưa kịp thời thông tin đến Trưởng đoàn giám sát⁴. Các đơn vị đoàn giám sát trực tiếp đều bố trí đầy đủ, đúng thành phần yêu cầu của Đoàn Giám sát.

II. Về tình hình lập, thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

1. Một số kết quả chủ yếu

1.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

(1) Ngay sau khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, UBND Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quyết định, kế hoạch... tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được UBND Thành phố chú trọng quan tâm, phát huy được sức mạnh tập thể của các ngành, các cấp chính quyền, từ UBND Thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã... nhằm đạt được những mục tiêu đã được Đảng bộ Thành phố đã đề ra và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã được HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021.

(2) Công tác lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố và cấp huyện đã được UBND Thành phố, Chính quyền địa phương chỉ đạo cụ thể, thực hiện đảm bảo theo đúng quy định Luật Đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Thành phố, các chương trình của Thành ủy, Kế hoạch của Thành phố và địa phương.

(3) Ngay từ những tháng đầu hàng năm kế hoạch, UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo điều hành. Trong quá trình triển khai, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 luôn được rà soát, cập nhật đảm bảo phù hợp điều kiện bố trí kế hoạch, đáp

² (1) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, (2) UBND huyện Sóc Sơn, (3) UBND quận Bắc Từ Liêm, (4) Sở Nông nghiệp và PTNT

³ (1) Sở Văn hóa và Thể thao, (2) UBND huyện Mỹ Đức, (3) Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, (4) Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long.

⁴ Thường trực HĐND Thành phố đã có Văn bản 315/HĐND-VP ngày 08/11/2023 gửi Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu rút kinh nghiệm.

ứng các nhu cầu, mục tiêu, chỉ đạo của các cấp ủy nhằm điều tiết, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến độ triển khai trong từng giai đoạn cụ thể.

(4) UBND Thành phố đã thành lập 6 tổ công tác⁵ để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đôn đốc tình hình giải ngân năm 2022. Qua đó cho thấy tập thể UBND Thành phố đã cùng các Ban, Ngành Thành phố, cấp ủy và chính quyền cơ sở rất quyết tâm trong chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra. Công tác giao ban xây dựng cơ bản được thực hiện hàng quý, được lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị, chủ đầu tư phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời.

(5) Công tác giải ngân vốn đầu tư đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm điều hành của Thành phố. UBND Thành phố đã liên tục chỉ đạo từ khâu thực hiện thủ tục hành chính, công tác phối hợp giữa các đơn vị sở ngành, chính quyền địa phương, việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các địa phương trong công tác GPMB, các nhà thầu... nhằm đạt được mục tiêu hàng năm, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

(6) Công tác chỉ đạo, điều hành các công trình trọng điểm đã được UBND Thành phố quan tâm, chú trọng thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025⁶. Nhiều công trình trọng điểm đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời để tổ chức khởi công mới hoặc hoàn thành theo tiến độ.

1.2. Một số kết quả cụ thể

(1) Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, giao kế hoạch vốn hàng năm và tình hình giải ngân:

Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được các đơn vị triển khai theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Trung ương (cả ở cấp Thành phố và cấp Huyện). Đối với cấp Thành phố: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, tổng hợp cùng các sở quản lý chuyên ngành lập và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực. Đối với cấp Huyện: Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được lập đảm bảo nhu cầu phát triển của địa phương. Vốn đối ứng thực hiện các dự án thành phố hỗ trợ đã được các huyện cam kết bố trí. Một số quận có nguồn thu tốt đã thực hiện hỗ trợ ngân sách cho một số huyện khó khăn trên tinh thần hợp tác phát triển, tương thân tương ái⁷. Việc hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

⁵ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 05/10/2022

⁶ Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 17/10/2022.

⁷ Có 8 quận đã hỗ trợ các huyện với tổng kinh phí là 648,2 tỷ đồng: Quận Tây Hồ hỗ trợ 6 huyện (Ba Vì, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ) với tổng kinh phí là 270,8 tỷ đồng; quận Long Biên (128 tỷ đồng); quận Hoàng Mai (85 tỷ đồng), quận Hoàn Kiếm (63,8 tỷ đồng),... (Báo cáo số 294/BC-TTBCĐ ngày 24/10/2023 của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 04 -CTr/TU)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập và điều chỉnh 6 lần⁸ với tổng số vốn đến nay là 339.600,248 tỷ đồng⁹ (tăng thêm 34.800,594 tỷ đồng so với đầu kỳ), trong đó: cấp Thành phố là 253.763,248 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

Nguồn vốn đã được cân đối để thực hiện các mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn của từng lĩnh vực, dự án. Thành phố đã chủ động sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, cải cách tiền lương theo Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, phát hành trái phiếu... đúng theo kế hoạch đề ra, bước đầu phát huy hiệu quả trong đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho 3 lĩnh vực: y tế, giáo dục và tu bổ tôn tạo di tích.

HĐND Thành phố đã xác định Kế hoạch vốn trung hạn các dự án cấp thành phố với tổng số vốn là 196.053 tỷ đồng, trong đó: 676 dự án¹⁰ đủ điều kiện là 172.130,2 tỷ đồng, bằng 87,8% tổng vốn¹¹; đã dự trù, cân đối 23.922,7 tỷ đồng, bằng 12,2% tổng vốn cho 82 dự án đang thực hiện thủ tục lập đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn thành 250 dự án trong giai đoạn¹².

Kế hoạch vốn trung hạn đã được cân đối thực hiện theo tiến độ các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước là 68.220,79 tỷ đồng¹³ chiếm 26,9%¹⁴; các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 – 2025 là 116.271,07 tỷ đồng chiếm 45,8 % và dự nguồn cho các dự án chuyển tiếp (có khả năng tăng tổng mức đầu tư), các dự án trọng điểm, dự án y tế với số vốn là 11.561,121 tỷ đồng chiếm 4,6%. Một số lĩnh vực đã được trú trọng bố trí vốn tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu: Giao thông 127.617,5 tỷ đồng chiếm 50,3%, bảo vệ môi trường 11.706,1 tỷ đồng chiếm 4,6%, nông lâm nghiệp 9.481,9 tỷ đồng chiếm 3,7%, y tế 7.754,1 tỷ đồng chiếm 3,1%, thủy lợi 5.099,5 tỷ đồng chiếm 2,0%, giáo dục 3.857,3 tỷ đồng chiếm 1,5%.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố đã cân đối bố trí kế hoạch vốn trung hạn thực hiện cho 492 dự án chuyển tiếp và được phê duyệt mới với số

⁸ Quyết nghị lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết: số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022, số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022, số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022, số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023.

⁹ Thành phố giao kế hoạch vốn trung hạn nhiều hơn số giao của Trung ương do xác định thêm một số khoản huy động bổ sung được phép sử dụng (Trung ương giao đến nay là 223.184,431 tỷ đồng, tăng thêm 13.806,877 tỷ đồng so với số giao đầu kỳ)

¹⁰ Trong tổng số 676 dự án (586 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn) có: 234 dự án chuyển tiếp từ trước năm 2020 (dự kiến hoàn thành 230 dự án trong giai đoạn); 442 dự án khởi công mới (dự kiến hoàn thành 356 dự án trong giai đoạn)

¹¹ Đã bao gồm 9 dự án đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất với số vốn Kế hoạch trung hạn là 1.911,5 tỷ đồng.

¹² Số dự án hoàn thành theo Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, chưa bao gồm các dự án đã dự nguồn

¹³ Các dự án chuyển tiếp Kế hoạch giao lần đầu là 83.057,9 tỷ đồng chiếm 37,93%, sau điều chỉnh giảm do điều chỉnh tiến độ và khả năng hấp thụ vốn.

¹⁴ Tỷ lệ % tính theo tổng nguồn ngân sách cấp Thành phố là 253.763,2 tỷ đồng.

vốn là 136.511 tỷ đồng¹⁵; giải ngân đạt 32.067,6 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND Thành phố đã chủ động đề xuất trình HĐND Thành phố quyết nghị một số giải pháp điều hành linh hoạt, phân cấp ủy quyền góp phần rút ngắn thời gian triển khai một số thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đến hết năm 2022, Thành phố đã hoàn thành 131 dự án, dự kiến hết giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 586 dự án. Các dự án sớm được triển khai, hoàn thành góp phần hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị; phát triển kinh tế đồng đều, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Nhiều công trình đã phát huy hiệu quả đầu tư như: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Hàm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, Cầu Vượt nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Các công trình thể thao được cải tạo, nâng cấp đảm bảo hạ tầng cơ sở phục vụ thành công Seagames 31 và Paragames 11. Trong năm 2023, nhiều công trình xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải dự kiến sẽ hoàn thành¹⁶ góp phần bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, giảm thiểu úng ngập trên địa bàn Thành phố. Các công trình thuộc lĩnh vực y tế, đề điều, thủy lợi, giáo dục, văn hóa... đã được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cấp đời sống dân sinh và tinh thần người dân Thủ đô. Nhiều công trình mới được khởi công là tiền đề, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau này, đồng thời góp phần hoàn thành trước thời hạn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh sự đầu tư và hỗ trợ của Ngân sách cấp Thành phố, các quận, huyện, thị xã đã chủ động đầu tư bằng nguồn vốn cấp huyện vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu tại Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đề ra như những lĩnh vực: cải tạo, xây dựng mới vườn hoa, tăng số lượng cây xanh; xây dựng chợ, hệ thống chiếu sáng; có các chính sách tuyên truyền, kêu gọi đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải làng nghề,

(2) Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi¹⁷)

a) Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố đã cân đối, bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố để hỗ trợ các huyện triển khai thực hiện Chương trình là 5.700 tỷ đồng cho 303 dự án, bằng 2,25% tổng Kế hoạch vốn ngân sách cấp Thành phố.

¹⁵ Thành phố đã giao kế hoạch vốn hàng năm tính đến 30/9/2023: 68.220,8 tỷ đồng cho 234 dự án chuyển tiếp; 68.290,2 tỷ đồng cho 258 dự án khởi công mới đã được phê duyệt dự án (số liệu theo Phụ lục 3 của BC).

¹⁶ Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II, xây dựng và cải tạo 03 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 - 2 và 10 hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất 1550m³/ngày đêm, 1 nhà máy xử lý nước thải 8.000m³/ngày đêm

¹⁷ CTMTQG Giảm nghèo bền vững triển khai trên địa bàn Hà Nội chỉ sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế

Tính đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố giao kế hoạch vốn thực hiện với số vốn là 5.100 tỷ đồng, bằng 89,5% Kế hoạch vốn trung hạn¹⁸; tỷ lệ giải ngân đạt 3.599,2 tỷ đồng, bằng 70% tổng Kế hoạch giao và bằng 63% Kế hoạch vốn trung hạn Thành phố hỗ trợ.

Về cơ bản, ngân sách Thành phố và ngân sách cấp huyện đã bố trí vốn tập trung đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến nay, 17/18 huyện, thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện còn lại (Mỹ Đức) đang hoàn thiện các nội dung giải trình bổ sung để được xem xét công nhận; dự kiến Thành phố hoàn thành chỉ tiêu 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn. Trong tổng số 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đánh giá của Thành phố, đã có 3 huyện đủ tiêu chuẩn để được công nhận là huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó đã có 2/5¹⁹ huyện được HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết đề xuất Trung ương xem xét cho thành lập quận.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sau khi cải tạo, mở rộng, xây mới đã phát huy hiệu quả tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, sản phẩm làng nghề. Sức khỏe của người dân cũng như dân trí có sự thay đổi tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,095%, trong đó 3 quận và 5 huyện đã không còn hộ nghèo²⁰.

b) Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giai đoạn 2021 – 2025, Thành phố đã cân đối, bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố để hỗ trợ 5 huyện thực hiện Chương trình là 1.463,5 tỷ đồng²¹ cho 114 dự án trên địa bàn 14 xã, bằng 0,58% tổng Kế hoạch vốn ngân sách cấp Thành phố.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố giao kế hoạch vốn thực hiện với số vốn là 974,2 tỷ đồng cho 81 dự án, bằng 66,6% Kế hoạch vốn trung hạn; tỷ lệ giải ngân đạt 901,6 tỷ đồng, bằng 92,5% tổng Kế hoạch giao và bằng 62,8% Kế hoạch vốn trung hạn thành phố hỗ trợ. Số dự án hoàn thành đến nay 76/81 dự án, là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của Thành phố.

Những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được Thành phố quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực lớn thông qua đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả cho thấy 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây

¹⁸ 13 dự án với số vốn giao

¹⁹ HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết thành lập quận Đông Anh tại kỳ họp lần thứ 12 (tháng 7/2023), quận Gia Lâm tại kỳ họp lần thứ 13 (tháng 9/2023). Còn 3 huyện: Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì tiếp tục phấn đấu theo mục tiêu đã đề ra.

²⁰ 3 quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng; 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng

²¹ Tăng 1.000 tỷ đồng so với Kế hoạch đầu kỳ.

dựng kiên cố; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%; trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%²²...

(3) Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp hệ thống y tế; tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội (Kế hoạch 3 lĩnh vực)

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 3 lĩnh vực là 37.746,3 tỷ đồng cho 1.301 dự án²³, trong đó: Lĩnh vực giáo dục là 20.526 tỷ đồng cho 648 dự án, bằng 54,4%; Lĩnh vực y tế là 9.044,4 tỷ đồng cho 223 dự án, bằng 24%; di tích là 8.176 tỷ đồng cho 430 dự án, bằng 21,6%.

Tính đến 30/9/2023, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1.264/1.301 dự án (đạt 97,1%); đã phê duyệt 907 dự án (còn 357/1.264 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, chiếm 28,2%); đã khởi công và triển khai xây dựng 618/907 dự án đã được phê duyệt (còn 289/907 dự án cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi công công trình chiếm 31,9%).

Số vốn đã bố trí kế hoạch thực hiện đến hết kế hoạch năm 2023 là 16.381,4 tỷ đồng cho 876 dự án, bằng 43,4% Kế hoạch vốn trung hạn 3 lĩnh vực, giải ngân là 15.058,5 tỷ đồng, bằng 91,9% kế hoạch vốn giao, đạt tỷ lệ cao so với tỷ lệ giải ngân chung của toàn Thành phố, cụ thể:

* Về lĩnh vực giáo dục: Kế hoạch vốn trung hạn đã được Thành phố giao Kế hoạch cho 470 dự án với số vốn 11.240 tỷ đồng, bằng 54,8% Kế hoạch vốn trung hạn đã cân đối. Đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố đã giải ngân 10.613,4 tỷ đồng, bằng 94,4% Kế hoạch giao. Tính đến hết năm 2022, đã hoàn thành 12 công trình cấp thành phố và 153 công trình Thành phố hỗ trợ. Đến nay, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố đạt 72,2% (1.622/2.248 trường). Kết quả đạt được đã góp phần tiến tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra.

* Về lĩnh vực y tế: Kế hoạch vốn trung hạn đã được Thành phố giao Kế hoạch cho 175 dự án với số vốn 2.111 tỷ đồng, bằng 23,4% Kế hoạch vốn trung hạn đã cân đối. Đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố đã giải ngân 1.866,6 tỷ đồng, bằng 88,4% Kế hoạch giao. Hiện nay, Thành phố đã hoàn thành 2 dự án với khoảng 300 giường bệnh và hoàn thành việc cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế cho 25 bệnh viện thuộc Sở Y tế, đã khởi động tiếp tục xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 sau nhiều năm dừng triển khai. Thành phố đã hỗ trợ cấp huyện đầu tư xây dựng hệ thống y tế cơ sở, hoàn thành 27 dự án. Ngành y tế

²² Số liệu báo cáo tại Hội nghị về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 do đồng chí Nguyễn Thị Tuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì.

²³ Giảm 3.359,2 tỷ đồng, giảm 9 dự án so với Kế hoạch đầu kỳ.

Thành phố trong những năm qua đã thực hiện thành công công tác chống đại dịch Covid-19, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như đảm bảo tình hình an sinh xã hội trong những thời điểm cả nước cũng những thế giới gặp nhiều khó khăn nhất.

* Về lĩnh vực tu bổ và tôn tạo di tích: Kế hoạch vốn trung hạn đã được Thành phố giao Kế hoạch cho 231 dự án với số vốn 3.015,4 tỷ đồng, bằng 36,9% Kế hoạch vốn trung hạn đã cân đối. Đến thời điểm 30/9/2023, Thành phố đã giải ngân 2.578,5 tỷ đồng, bằng 85,6% Kế hoạch giao. Đến hết năm 2022: Có 4 dự án cấp Thành phố được đầu tư bằng ngân sách cấp huyện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng²⁴. Nhiều công trình di tích đã được HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư như: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Xây dựng đền thờ Đức Vua Ngô Quyền tại di tích Thành Cổ Loa... Công tác tu bổ, tôn tạo các di tích không chỉ kịp thời hạn chế xuống cấp công trình văn hóa mà còn mang lại giá trị tinh thần trong đời sống tín ngưỡng của người dân cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương thông qua các chương trình du lịch, lễ hội....

(4) Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu để xây dựng hạ tầng kinh tế, các dự án xử lý nước thải làng nghề, các dự án vùng dân cư bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ GPMB các dự án trọng điểm quốc gia và Thành phố trên địa bàn ở các huyện và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố.

Thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thị xã góp phần hoàn thiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đã bố trí 8.759 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện 313 dự án, bằng 3,45% (tổng Kế hoạch vốn trung hạn) cho 3 nhóm dự án: 33 dự án nước thải làng nghề, hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố với số vốn 1.040,7 tỷ đồng Xây dựng hạ tầng kinh tế quan trọng; 203 dự án hạ tầng quan trọng (giao thông, thủy lợi...) với số vốn 7.516,8 tỷ đồng; 77 dự án xây dựng nhà văn hóa thôn còn thiếu với số vốn 202 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, Thành phố đã giải ngân 3.782,3 tỷ đồng bằng 43,2% Kế hoạch, đã hoàn thành 101 dự án, dự kiến hoàn thành 212 dự án đến hết kỳ kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% dự án theo Chương trình đề ra.

(5) Kết quả thực hiện các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 của Thành phố

Thành phố đã xác định danh mục 42 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là 353.192 tỷ đồng thuộc 11 lĩnh vực²⁵, gồm: 35 dự án sử dụng vốn ngân sách, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 6 dự án theo hình thức xã hội hóa.

²⁴ (1) Đình, đền, chùa Hai Bà Trưng; (2) Đền Bạch Mã; (3) Đình Chèm; (4) Đình Phù Đồng.

²⁵ Đầu kỳ, Thành phố đã xác định 39 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến 360.980,9 tỷ đồng thuộc 10 lĩnh vực.

Thành phố đã cân đối xác định vốn cho 35 công trình sử dụng vốn ngân sách là 86.940,3 tỷ đồng, trong đó: 82.078,8 tỷ đồng cho 27 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và dự nguồn 4.861,5 tỷ đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện cho 8 dự án.

Tính đến 30/9/2023, Thành phố đã giao kế hoạch vốn đối với 13 dự án với số vốn là 28.218,5 tỷ đồng, bằng 32,5% Kế hoạch vốn trung hạn cho 42 công trình trọng điểm; giải ngân 15.609 tỷ đồng, bằng 55,3% Kế hoạch giao.

Các công trình trọng điểm luôn được ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiến độ và khả năng hấp thụ của dự án. Một số công trình giao thông trọng điểm đến nay hoàn thành đã góp phần thúc đẩy phát triển KTXH thành phố: Công trình Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Đường vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở và tuyến đi bằng đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở hoàn thành đã giải quyết ùn tắc giao thông tại 2 điểm Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và Cổ Linh, quận Long Biên. Một số công trình đã được khởi công mới như Đường Vành đai IV – Vùng Thủ đô Hà Nội, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21A với đường cao tốc Hà Nội – Hòa Bình đã góp phần hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy giao thương giữa các vùng Hà Nội và khu vực lân cận.

(6) Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện được các quận, huyện, thị xã xây dựng và quyết nghị theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Thành phố, tập trung đầu tư cho các dự án góp phần cải thiện hạ tầng kỹ thuật – xã hội của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Hầu hết các huyện đã chủ động xem xét khả năng huy động thêm các nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để tăng chi đầu tư (so với kế hoạch Thành phố giao) cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của cấp mình theo phân cấp.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, tồn tại

(1) Qua các kỳ điều chỉnh, cập nhật, công tác lập Kế hoạch trung hạn điều chỉnh còn chưa được đánh giá, dự báo đầy đủ. Đến thời điểm giám sát, hầu hết các lĩnh vực có điều chỉnh, thay đổi trong danh mục các dự án thực hiện trong kỳ trung hạn 2021-2025 nhưng thiếu sự tham gia, đánh giá tác động của các Sở chuyên ngành về danh mục điều chỉnh này. Nhiều dự án điều chỉnh kế hoạch hàng năm (thậm chí có những dự án điều chỉnh kế hoạch năm hơn 1 lần) chủ yếu trên cơ sở nhu cầu điều chỉnh của Chủ đầu tư, nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân hàng năm, nhiều dự án không triển khai được như tiến độ dự kiến và yêu cầu ban đầu dẫn đến kéo dài thời gian triển khai, phải điều chỉnh tiến độ cân đối Kế hoạch vốn trung hạn, tác động ảnh hưởng đến sự thay đổi về cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực²⁶. Nguyên nhân do công tác phối hợp giữa cơ quan tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố

²⁶ Giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề (giảm từ 2,91% còn 1,52%); Y tế, dân số và gia đình (giảm từ 3,82% còn 3,06%); Văn hóa thông tin (giảm từ 2,63% còn 1,94%); bảo vệ môi trường (giảm từ 5,37% còn 4,61%); Nông, lâm, diêm nghiệp (giảm từ 4,37% còn 3,74%).

(các sở chuyên ngành) chưa chặt chẽ, chưa có quy trình cụ thể trong phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch trung hạn giữa các đơn vị.

(2) Công tác triển khai thủ tục đầu tư rất chậm

Theo báo cáo của UBND Thành phố, tính đến ngày 30/9/2023: Thành phố còn 82 dự án đã được dự nguồn để chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án trong giai đoạn 2023 – 2025 nhưng chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn 19.774,6 tỷ đồng²⁷. HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 184 dự án với số vốn 35.619,2 tỷ đồng²⁸ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Như vậy còn 266 dự án chưa hoàn thành thủ tục để làm cơ sở phân bổ 55.393,8 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc còn 28,5% Kế hoạch vốn trung hạn chưa đủ điều kiện để giao kế hoạch thực hiện cho từng dự án. Đối với các dự án đang triển khai đến hết năm 2023, có đến 109 dự án hết thời hạn thực hiện dự án cần hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ để tiếp tục bố trí kế hoạch vốn thực hiện và thi công hoàn thành trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, còn một số công trình dự án nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các Chương trình Thành ủy và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố nhưng triển khai chuẩn bị đầu tư chậm, chưa khởi công theo tiến độ đề ra, thậm chí chưa được cân đối, dự nguồn. Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); Chủ đầu tư (đối với dự án đã phê duyệt Chủ trương đầu tư); đơn vị được giao cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư các dự án. - (Phụ lục 2).

(3) Tỷ trọng vốn giao kế hoạch hàng năm còn thấp so với Kế hoạch trung hạn đã cân đối và tiến độ giải ngân rất chậm.

Tại thời điểm báo cáo, đã qua 2/3 kỳ kế hoạch trung hạn nhưng số vốn bố trí hàng năm (2021, 2022, 2023) cho các dự án cấp thành phố mới bố trí là 52.491,7/196.053 tỷ đồng, bằng 26,7% tổng số Kế hoạch vốn trung hạn đã cân đối cho các dự án cấp thành phố. Số vốn chưa giao kế hoạch thực hiện còn rất lớn: 143.561,3 tỷ đồng, bằng 73,3% Kế hoạch vốn trung hạn, trong đó số vốn đã cân đối nhưng chưa phân bổ cho các dự án cấp thành phố trong Kế hoạch trung hạn còn tương đối lớn (30.190,2 tỷ đồng bằng 15,4% tổng Kế hoạch vốn trung hạn²⁹), đặc biệt là các lĩnh vực an ninh, quốc phòng; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; y tế, dân số và gia đình; giao thông; cấp, thoát nước.... Nhiều lĩnh vực đã

²⁷ Lĩnh vực có số vốn lớn chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư: Giao thông: 4.852 tỷ đồng, các dự án lớn, quan trọng: 4.139 tỷ đồng, giáo dục đạo tạo và dạy nghề: 2.054 tỷ đồng, an ninh trật tự và an toàn xã hội: 2.370 tỷ đồng...

²⁸ Lĩnh vực có số vốn lớn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án: Giao thông: 17.810 tỷ đồng, y tế dân số và gia đình: 4.402 tỷ đồng, môi trường: 3.236 tỷ đồng, thủy lợi: 2.861 tỷ đồng, văn hóa thông tin du lịch: 1.851 tỷ đồng, đề điều: 1.506 tỷ đồng.

²⁹ Kinh phí chưa phân bổ của ngành, lĩnh vực là 18.629,1 tỷ đồng + Dự nguồn cho các dự án (các dự án quan trọng, các dự án tăng TMĐT) là 11.561,1 tỷ đồng (trang 7 Báo cáo 402/BC-UBND ngày 27/10/2023 của UBND Thành phố).

điều chỉnh giảm cơ cấu vốn đầu tư nhưng tỷ trọng vốn chưa phân bổ vẫn còn lớn.

Thành phố mới giải ngân được 32.067,6 tỷ đồng, bằng 61,1% số vốn đã giao kế hoạch và bằng 16% số vốn Kế hoạch trung hạn đã cân đối, bố trí. Số lượng công trình hoàn thành trong giai đoạn hiện đang ở mức độ thấp. Tỷ lệ giải ngân cấp Thành phố luôn luôn ở mức thấp hơn so với cấp Huyện³⁰.

Đến hết 2022, Thành phố mới hoàn thành 131/758 dự án đầu tư xây dựng cấp Thành phố, đạt 17,3% tổng số dự án triển khai, bằng 67,9% số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020. Trong tổng số 193 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020, nhiều lĩnh vực có số dự án chưa hoàn thành hoặc đạt tỷ lệ hoàn thành rất thấp: Lĩnh vực cấp, thoát nước: 0/4 dự án, hạ tầng kỹ thuật tái định cư: 0/6 dự án, lĩnh vực thủy lợi: 7/13 dự án, lĩnh vực giao thông: 37/108 dự án... Nhiều dự án trong 3 năm qua hoàn thành chậm hơn dự kiến, phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện nhiều lần; việc điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện của nhiều dự án không kịp thời dẫn đến việc mặc dù HĐND Thành phố đã cho phép ghi kế hoạch vốn để giải ngân khi đủ điều kiện về thủ tục đầu tư nhưng việc giải ngân vẫn chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn Thành phố.

Như vậy, chỉ còn 2 năm 2024 – 2025 là kết thúc kỳ đầu tư trung hạn 2021 – 2025, khả năng hoàn thành các dự án và giải ngân, hấp thụ vốn Kế hoạch trung hạn đã cân đối, bố trí đối với các dự án cấp thành phố là đáng báo động. Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án.

(4) Tiến độ công trình trọng điểm triển khai còn chậm

Đối với 35 công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hầu hết các công trình đều triển khai chậm so với tiến độ đề ra (trừ công trình xây dựng đường vành đai IV – Vùng Thủ đô). Đến thời điểm báo cáo, ngoài 8 công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020, có tới 26 công trình chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (11 dự án chưa hoàn thành hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư, 15 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được UBND Thành phố phê duyệt dự án). Trên cơ sở thủ tục theo quy định, Thành phố mới bố trí 28.218,5 tỷ đồng hàng năm để thực hiện đầu tư xây dựng, bằng 32% Kế hoạch vốn trung hạn. Tiến độ giải ngân mới đạt 15.609 tỷ đồng, bằng 55,3% Kế hoạch vốn giao hàng năm và bằng 18% tổng Kế hoạch vốn trung hạn cân đối, bố trí cho 35 công trình trọng điểm. Cũng qua số liệu thống kê cho thấy, tiến độ giải ngân hàng năm của nhóm công trình trọng điểm thấp hơn so với số liệu giải ngân chung của toàn thành phố³¹. Nhiều công trình công tác chuẩn bị đầu tư rất chậm, khó thực hiện việc khởi công theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố đã đề ra: Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Tứ Liên,...

³⁰ Năm 2021: Toàn thành phố giải ngân đạt 79,4% kế hoạch giao: cấp thành phố đạt 68,5% kế hoạch, cấp huyện đạt 95,5% kế hoạch; Năm 2022 toàn thành phố giải ngân đạt 87,8% kế hoạch giao: cấp thành phố đạt 76,5% kế hoạch, cấp huyện đạt 109,8% kế hoạch; Năm 2023, tính đến hết ngày 30/9/2023: Toàn thành phố giải ngân đạt 47,2% kế hoạch giao: cấp thành phố đạt 43,6% kế hoạch, cấp huyện đạt 55,1% kế hoạch

³¹ Tỷ lệ giải ngân công trình trọng điểm/Tỷ lệ giải ngân các công trình cấp thành phố: Năm 2021: 47,8%/68,4%; Năm 2022: 74,2%/76,5%; 9 tháng đầu năm 2023: 50%/43,6%.

UBND Thành phố chậm xác định tiến độ cụ thể của từng loại công việc đối với từng dự án của UBND Thành phố dẫn đến thiếu cơ sở đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (đến ngày 15/11/2023, UBND Thành phố mới ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND về Kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021 - 2025).

(5) Nguồn vốn đầu tư của cấp huyện chủ yếu từ nguồn thu từ đất, tuy nhiên nguồn thu này rất hạn chế, tác động trực tiếp đến đảm bảo nguồn vốn thực hiện kế hoạch. Nhiều Huyện chưa đáp ứng được vốn đối ứng đối với các dự án thành phố hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đối ứng của huyện rất thấp so yêu cầu và số vốn đã cam kết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện³².

(6) Công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp thực hiện của một số nơi, một số lúc còn chưa tích cực, kịp thời, chưa phát huy tối đa hiệu quả quản lý nhà nước³³. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chủ yếu thực hiện các thủ tục về đầu tư, theo dõi đôn đốc các dự án do Sở làm chủ đầu tư; chưa quan tâm giám sát, theo dõi các dự án trên toàn địa bàn Thành phố do ngành quản lý, chưa đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Nhiều lĩnh vực đầu tư được thực hiện thông qua lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế ngành nhưng số liệu quản lý theo ngành, lĩnh vực chưa được xây dựng hoặc chưa được quan tâm cập nhật thường xuyên dẫn đến phương án xây dựng kế hoạch chưa sát thực tế, phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần (đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, lĩnh vực giao thông, cấp – thoát nước, giáo dục và y tế). Nhiều ngành tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Thành phố các giải pháp còn chung chung, thiếu quyết liệt, chưa đề xuất các giải pháp mạnh mang tính tổng thể để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực đã đề ra.

(7) Năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế dẫn đến triển khai thực hiện dự án kéo dài, chậm tiến độ, tỷ trọng giải ngân thấp; chưa chủ động trong công tác điều hành, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Chất lượng hồ sơ chuẩn

³² Ước đến hết năm 2023, ngân sách huyện đối ứng giải ngân so với số vốn Kế hoạch trung hạn đã cam kết: 31,8% Chương trình thành phố hỗ trợ 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích; 26,3% Chương trình hỗ trợ đầu tư các huyện góp phần hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra;

³³ Thành phố đã thành lập 6 tổ công tác để đôn đốc giải ngân, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch năm 2023 nhưng hiệu quả còn hạn chế, chưa đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các Tổ (theo báo cáo số 08-BC/BCS ngày 31/1/2022 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố: Đến 31/12/2022, các nhiệm vụ, dự án cấp thành phố thuộc Kế hoạch vốn giao năm 2022 giải ngân đạt 64,9%; nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu đã được nhận diện, xác định từ nhiều năm nhưng vẫn tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm); HĐND Thành phố đã có Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quyết nghị danh mục các công trình trọng điểm Thành phố, trong đó yêu cầu UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cho từng dự án để theo dõi, chỉ đạo. Đến ngày 15/11/2023, UBND Thành phố mới ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 được UBND Thành phố thành lập tại Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 nhưng sau hơn 1 năm mới ban hành Quy chế hoạt động (Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 16/11/2023).

bị còn chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện thủ tục và thực hiện dự án.

(8) Những hạn chế về triển khai thủ tục đầu tư cũng như tiến độ giải ngân nêu trên, khả năng hoàn thành một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Để đạt được một số chỉ tiêu cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan khác như chỉ tiêu: Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới³⁴, 5 huyện lên quận³⁵, trường công lập đạt chuẩn quốc gia³⁶, xây dựng trường liên cấp....

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

(1) Dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020, kéo dài đến nửa đầu năm 2022; bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự (xung đột vũ trang Nga – Ucraina), cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã tác động ảnh hưởng tới kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Nguồn lực cho đầu tư công hạn chế do một số nguồn thu bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết các hoạt động của các dự án có sử dụng vốn ODA đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát, thống nhất với nhà tài trợ đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án... nên ảnh hưởng tiến độ giải ngân các dự án này.

(2) Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chậm ban hành, nhiều quy định liên quan đến dự án đầu tư công còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án: Chưa có hướng dẫn trong việc áp dụng các định mức lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng; Các văn bản hướng dẫn triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ban hành chậm, chưa đồng bộ, tạo khoảng trống pháp lý cũng như khó khăn trong thực hiện Chương trình tại các địa phương (quản lý di tích, trường chuẩn quốc gia, trường liên cấp...); tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất giữa một số văn bản quy phạm pháp luật (quản lý phân cấp đường quốc lộ, đường liên tỉnh)...

³⁴ Căn cứ quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay còn gặp khó khăn hoặc chưa xác định, đang trong giai đoạn rà soát, thu thập số liệu đối với một số tiêu chí: 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường, đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m²/người, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý (chỉ số SIPAS) đạt từ 90% trở lên.

³⁵ Hiện nay có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì). Các huyện này lên quận trước khi Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới sẽ càng gặp khó khăn khi phải đảm bảo hoàn thành tiêu chí 20% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

³⁶ Chỉ tiêu trường công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 là 80-85%. Hiện nay, UBND Thành phố đang đánh giá các trường công lập đạt 72,7% (1.632/2.244 trường) và dự kiến hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên theo thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số trường đạt chuẩn quốc gia chỉ đạt 43% (985/2.244 trường) (số liệu theo báo cáo số 385-BC/UBND ngày 13/10/2023 của UBND Thành phố).

(3) Biến động của giá cả nguyên vật liệu: Giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao khiến nhiều công trình chậm tiến độ, tâm lý nhà thầu cũng bị ảnh hưởng khi ký hợp đồng trọn gói, giá nguyên nhiên vật liệu tăng khiến họ khó tìm nguồn cung và ảnh hưởng đến phương án tài chính. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án để đủ điều kiện bố trí vốn và giải ngân của các dự án; tổng mức đầu tư một số dự án tăng lên, gây áp lực về nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn cho một số ngành, lĩnh vực trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

(4) Thiếu nguồn nguyên liệu: Một số công trình có nhu cầu nguyên liệu đất đắp với khối lượng rất lớn nhưng không có được nguồn nguyên liệu, chi phí vận chuyển gia tăng dẫn đến giá gói thầu tăng cao, tiến độ thực hiện kéo dài (công trình cải tạo, tiếp nước sông Tích).

(5) Hầu hết các công trình thủy lợi đều triển khai chậm do điều kiện vừa thi công vừa phải bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, thi công hạn chế vào mùa mưa, thậm chí, nhiều công trình phải dừng thi công trong cả mùa mưa bão như đường đê Âu cơ – Nghi Tàm, Trạm bơm Yên Nghĩa...

(6) Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, trong đó trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; công tác đảm bảo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư.

(7) Chưa kể những tồn tại chưa được giải quyết khi thực hiện công tác sáp nhập, kiện toàn tổ chức của các Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành Thành phố trong các giai đoạn trước, trong 2 năm qua, Thành phố đã kiện toàn bộ máy tổ chức: Sáp nhập 6 ban thành 4 ban, công tác bàn giao, tiếp nhận, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và chuyển chủ đầu tư một số dự án ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

(1) Do công tác chỉ đạo của UBND Thành phố có thời điểm chưa quyết liệt. Mặc dù đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cụ thể của một số dự án, song UBND Thành phố chậm đôn đốc rà soát tổng thể, công tác giao ban định kỳ để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa thường xuyên; Hiệu quả hoạt động của 6 Tổ công tác còn hạn chế, chưa đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các Tổ; Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 được UBND Thành phố thành lập tại Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 nhưng sau hơn 1 năm mới ban hành Quy chế hoạt động (Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 16/11/2023), danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố được xác định từ năm 2021 (nghị quyết số 28/NQ-HĐND) nhưng sau 23 tháng mới ban hành được Kế hoạch tiến độ triển khai (Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 15/11/2023).

(2) UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội nhưng chưa thống kê ban hành quy trình tổ

chức thực hiện dự án đầu tư công từ khâu giao nhiệm vụ lập chủ trương đến khi quyết toán công trình để làm cơ sở rà soát, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư hạn chế khi kéo dài tiến độ.

(3) Các cấp, các ngành và người đứng đầu một số địa phương, chủ đầu tư chưa thực sự vào cuộc, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đã và đang triển khai, nhất là khó khăn trong công tác GPMB, ... Còn có tâm lý e ngại trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư... gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư chưa tập trung quyết liệt đơn đốc tiến độ, công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán còn chưa được chú trọng quan tâm.

(4) Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính, công tác GPMB...

(5) Quá trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chưa đồng bộ, chưa khảo sát, đánh giá kỹ tại hiện trường và quy mô, sự phù hợp các quy hoạch liên quan dẫn đến dự án chậm được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án hoặc phê duyệt xong phải điều chỉnh nhiều lần.

(6) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, lập, giao, điều chỉnh, theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm còn hạn chế, Nhiều đơn vị chưa theo dõi, tổng hợp dự án thường xuyên dẫn đến hạn chế trong tham mưu tổng thể, số liệu báo cáo không chính xác, không đầy đủ.

(7) Các Sở tổng hợp, chuyên ngành được UBND Thành phố giao chủ trì tổng hợp, thực hiện các chương trình thiếu chủ động trong việc tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện, lộ trình triển khai theo từng nhóm mục tiêu, tiêu chí cần đạt được để làm cơ sở đơn đốc, kịp thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

(8) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thiếu chủ động theo dõi, đánh giá và đề xuất yêu cầu về danh mục, tiến độ dự án đầu tư công cấp thiết phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực của Thành phố khi tham gia xây dựng phương án điều chỉnh Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch trung hạn.

III. Kiến nghị của Đoàn Giám sát

1. Đối với cơ quan Trung ương

(1) Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn sau trên cơ sở quy hoạch phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phụ thuộc vào việc xác định nguồn và khả năng vốn đầu tư.

(2) Nhiều dự án nhóm B có khối lượng GPMB lớn, tính chất phức tạp dẫn tới thời gian thực hiện kéo dài dẫn đến vượt quá thời hạn quy định, phải điều chỉnh dự án nhiều lần, đề nghị cho phép tách công tác GPMB thành tiểu dự án

riêng, giao địa phương nơi có dự án làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đối với dự án nhóm B.

(3) Đề nghị sửa đổi quy định của Luật Đầu tư công liên quan đến việc giao đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện nay có 4 ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND Thành phố. Do đó, ngoài việc giao các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, UBND cấp dưới lập hồ sơ đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư các dự án, đề nghị sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư công, cho phép giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Thành phố cũng là đơn vị được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các đơn vị này, đảm bảo nâng cao chất lượng từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh quy định tại điều 34 Luật Đầu tư công về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đề nghị cho phép chủ đầu tư là cơ quan lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư thay cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới.

(4) Khoản 2 điều 52 Luật đầu tư công quy định các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. “*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương*”; đề nghị sửa “*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương*”.

(5) Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công³⁷, đề nghị bỏ hoặc cho phép nâng tỷ lệ 20% lên 50-60%. Trước khi Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực thi hành, các dự án chuyển tiếp thực hiện từ trước năm 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 chiếm 60,9%, đồng thời nhiều công trình có tổng mức đầu lớn phải được lập, nghiên cứu trong thời gian tương đối dài, phê duyệt chủ trương tại thời điểm gần cuối kỳ kế hoạch.

(6) Thành phố Hà Nội là đô thị đặc thù, dư địa về đất để phát triển mở rộng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật rất hạn chế, nhất là khu vực nội đô (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng), khu vực có sức nén dân cư lớn (Hoàng Mai, Thanh Xuân...), không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận trường công lập, trạm y tế xã - phường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị các Bộ chuyên ngành rà soát

³⁷ Khoản 2 điều 89 Luật Đầu tư công: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó”.

các tiêu chuẩn quy chuẩn công trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Hà Nội.

(7) Đề nghị rà soát, lồng ghép các thủ tục hành chính về đất đai: Lồng ghép thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích đất rừng; điều chỉnh đối với nội dung quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công như: Trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở hành chính,... tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(8) Hiện nay khu vực hai bên bờ sông Hồng đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu theo đúng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như thực hiện các thủ tục xây dựng phục vụ dân cư đang sinh sống ổn định tại khu vực ngoài đê Sông Hồng gặp rất nhiều khó khăn do vướng các quy định của Luật Đê điều. Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh Luật Đê điều để tạo điều kiện xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội khu vực nằm ngoài phạm vi thoát lũ Sông Hồng.

2. Đối với UBND Thành phố

(1) Đoàn Giám sát Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 của Thành phố được thành lập theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, là Đoàn giám sát do HĐND Thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện. Tuy nhiên còn có những đơn vị báo cáo không đảm bảo chất lượng, thậm chí không thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Đoàn Giám sát. Đề nghị UBND Thành phố có văn bản nhắc nhở các đơn vị báo cáo không đảm bảo chất lượng; có biện pháp phê bình, chấn chỉnh đối với các đơn vị không chấp hành báo cáo, báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát.

(2) UBND Thành phố đã ban hành quyết định số 15/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư như đã nêu trên. Do đó, đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, rà soát, xây dựng quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công từ khi giao nhiệm vụ đến khi hoàn thành, quyết toán dự án, trong đó quy định rõ thời gian thực hiện thủ tục, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp, chủ đầu tư trong từng thủ tục thực hiện nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu.

(3) Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu, trong đó chỉ rõ phạm vi, công trình cần ưu tiên triển khai (bao gồm cả việc lồng ghép giữa các chương trình) để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; tăng cường trách nhiệm của các Sở chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp các chương trình mục tiêu theo ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chủ trì theo dõi Chương trình và sở tổng hợp, đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong quá trình lồng ghép giữa các chương trình, lĩnh vực nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

(4) Hiện nay khối lượng dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư còn rất lớn như đã phân tích ở trên, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục, có các giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 để đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu.

(5) Đề nghị Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành nghiên cứu đề xuất các giải pháp giải quyết triệt để, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu. Nâng cao trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước và chủ đầu tư.

3. Đối với các Sở, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp tục rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu tại Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết của HĐND Thành phố, hoàn thành nhiệm vụ chính trị khi kết thúc nhiệm kỳ đã đề ra. Chủ trì tổng hợp, theo dõi đôn đốc tiến độ triển khai thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đã được dự nguồn; Có phân công, giao trách nhiệm cụ thể theo nhóm ngành, lĩnh vực, địa bàn cho lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục, tiến độ giải ngân vốn đầu tư hàng năm, phân loại những tồn tại, khó khăn vướng mắc, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết triệt để, kịp thời.

(2) Các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban Dân tộc...) có trách nhiệm chủ trì, tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ chính trị thuộc trách nhiệm theo dõi của đơn vị đã được Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố giao; Rà soát thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 gắn với nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực; phối hợp với chính quyền địa phương, các sở tổng hợp (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) cùng các cơ quan liên quan đề xuất tập trung nguồn lực đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu, chủ trương của Thành phố và quy định của pháp luật; tham mưu UBND Thành phố những giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của ngành.

(3) Lãnh đạo chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện các dự án được Thành phố giao nhiệm vụ là chủ đầu tư, các chương trình, mục tiêu theo đúng tiến độ, chủ trương của Thành phố; phối hợp các chủ đầu tư tổ chức giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. Chủ động rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu cần tập trung nguồn lực đầu tư mà Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, HĐND Thành phố, đảng bộ và HĐND địa phương mình đã xác định để lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp,

trong công tác tổ chức điều hành triển khai thực hiện dự án được giao, nâng cao tỷ lệ giải ngân, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các công trình trọng điểm của Thành phố.

Trên đây là kết quả Giám sát về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình mục tiêu.... và căn cứ tình hình triển khai thực tế để lập phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch triển khai chi tiết các công trình trọng điểm; tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát, báo cáo HĐND tại kỳ họp đầu tiên năm 2024. / *sm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch HĐND TP;
- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đơn vị đã gửi yêu cầu b/c giám sát;
- Lưu: VT, BKTNS_{K.Hung}

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



Phùng Thị Hồng Hà

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP



PHỤ LỤC SỐ 1: TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ NỘP BÁO CÁO

(Kèm theo báo cáo giám sát số 25 /BC-HĐND ngày 04/12/2023)

TT	Tên đơn vị	Báo cáo		Ngày nhận được BC của đơn vị	Đánh giá			Ghi chú
		Số	Ngày tháng năm		Đúng hạn	Muộn	Chưa nộp	
	Tổng cộng	58			21	33	4	
1	Các quận, huyện, thị xã	30			7	20	3	
1	Ba Đình	393/BC-UBND	12-10-23	09-11-23		1		Có biểu
2	Bắc Từ Liêm (bổ sung)	519/BC-UBND	30-10-23	07-11-23		1		Có biểu
3	Cầu Giấy	361/BC-UBND	11-10-23	11-10-23	1			Có biểu
4	Đống Đa	2269/UBND-TCKH	13-10-23	13-10-23	1			Có biểu
6	Hà Đông	614/BC-UBND	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
7	Hai Bà Trưng	554/BC-UBND	20-10-23	20-10-23		1		Có biểu
9	Hoàn Kiếm	408/BC-UBND	18-10-23	18-10-23		1		Có biểu
8	Hoàng Mai	434/BC-UBND	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
5	Long Biên						1	
10	Nam Từ Liêm	651/BC-UBND	18-10-23	01-11-23		1		Có biểu
11	Tây Hồ	415/BC-UBND	23-10-23	24-10-23		1		Có biểu
12	Thanh Xuân	609/BC-UBND	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
13	Ba Vì	851/BC-UBND	20-10-23	22-10-23		1		Có biểu
14	Chương Mỹ	737/BC-UBND	24-10-23	24-10-23		1		Có biểu
15	Đan Phượng	608/BC-UBND	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
16	Đông Anh	661/BC-UBND	18-10-23	19-10-23		1		Có biểu
17	Gia Lâm	565/BC-UBND	11-10-23	18-10-23		1		Có biểu
18	Hoài Đức	649/BC-UBND	19-10-23	19-10-23		1		Có biểu
19	Mê Linh	394/BC-UBND	16-10-23	16-10-23		1		Có biểu
20	Mỹ Đức	633/BC-UBND	24-10-23	26-10-23		1		Có biểu
21	Phủ Xuyên						1	
22	Phúc Thọ	432/BC-UBND	09-10-23	25-10-23		1		Có biểu
23	Quốc Oai	582/BC-UBND	16-10-23	25-10-23		1		Có biểu
24	Sóc Sơn (bổ sung)	706/BC-UBND	03-11-23	07-11-23	1			Có biểu
25	Sơn Tây						1	
26	Thạch Thất	598/BC-UBND	09-11-23	09-11-23		1		Có biểu
27	Thanh Oai	538/BC-UBND	17-10-23	17-10-23		1		Có biểu
28	Thanh Trì	2233/UBND-TCKH	16-10-23	09-11-23		1		Ko có
29	Thường Tín	546/BC-UBND	11-10-23	23-10-23		1		Có biểu
30	Ứng Hòa	755/BC-UBND	11-10-23	25-10-23		1		Có biểu
II	Các sở ngành	23			12	10	1	
1	Sở Công Thương	5062/SCT-KHTCTH	11-10-23	11-10-23	1			Ko có
2	Sở Du lịch	1246/SDL-QHPTNDL	11-10-23	11-10-23	1			Ko có dự án
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	3904/BC-SGDĐT	20-10-23	20-10-23		1		Có biểu
4	Sở GTVT	6142/SGTVT-KHTC	03-11-23	03-11-23		1		
5	Sở KHĐT	564/BC-KH&ĐT	19-10-23	23-10-23		1		Có biểu
6	Sở Lao Động	4162/SLĐTBXH-KHTC	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
7	Sở Nông nghiệp	3224/SNN-KHTC	11-10-23	11-10-23	1			Có biểu
8	Sở QHKT	4920/QHKT-HTKT	11-10-23	11-10-23	1			Ko có
9	Sở Tài chính	6193/STC-TCĐT	20-10-23	20-10-23		1		Ko có
10	Sở Thông tin	2609/STTT-KHTC	12-10-23	12-10-23	1			Ko có
11	Sở TNMT	8151/STNMT-KHTC	25-10-23	25-10-23		1		Ko có
12	Sở Tư pháp	3656/STP-VP	19-10-23	19-10-23		1		Ko có dự án
13	Sở VHTT	538/BC-SVHTT	13-10-23	13-10-23	1			Có biểu
14	Sở Xây dựng	210/BC-SXD (KHĐT)	12-10-23	12-10-23	1			Ko có
15	Sở Y tế	4726/BC-SYT	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
16	Công an Thành phố					1		Mất
17	Bộ Tư Lệnh Thủ đô	2069/BC-BTL	11-10-23	11-10-23	1			Có biểu
18	Tòa án Nhân dân TP	2091/TAHN-VP	16-10-23	16-10-23		1		Ko có
19	Viện Kiểm sát nhân dân TP	397/BC-VKS-VP	20-10-23	23-10-23		1		Ko có
20	Ban Quản lý KCN và chế xuất	1953/BQL-KHTH	11-10-23	12-10-23	1			Ko có
21	Ban dân tộc	226/BC-BDT	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
22	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long			23-10-23		1		Có biểu
23	Trường Đại học Thủ đô						1	
III	Các Ban QLDA của TP	4			2	2	0	
1	BQL DA ĐTXD Công trình dân dụng	2257/BC-BQLDADD	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
2	BQLDA ĐTXD Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp	255/BC-BQLHTKT&NN	12-10-23	12-10-23	1			Có biểu
3	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP	298/BC-BQLCTGT	12-10-23	18-10-23		1		Có biểu
4	Ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội	2125/ĐSĐT-KHTH	08-11-23	09-11-23		1		Ko có
IV	UBND Thành phố	402/BC-UBND	27-10-23	27-10-23		1		Có biểu



PHỤ LỤC 2

Tổng hợp kiến nghị của các đơn vị

I. Đối với các cơ quan Trung ương

1. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa, bổ sung quy định về việc giao cho HĐND cấp huyện quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án và kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện¹ (UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

2. Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án giao thông, Trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở hành chính,... (Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Thanh Oai)

3. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chuyên ngành và cho phép UBND thành phố Hà Nội thực hiện triển khai thủ tục các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt (lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án) đồng thời với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích, ưu tiên đối với danh mục các hạng mục công trình đầu tư phục hồi các hạng mục gốc, xây dựng công trình thiết yếu² (Sở Văn hóa và Thể thao)

¹ Theo Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công quy định: "Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng CP quyết định thời gian hỗ trợ vốn thực hiện dự án với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương".

Theo khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công quy định: "Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau"

Như vậy, việc các dự án cấp huyện, cấp xã không đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2, Điều 52 và thời gian thực hiện, giải ngân theo quy định tại khoản 2, Điều 68 nêu trên sẽ phải trình HĐND Thành phố quyết định.

Thực tế hiện nay, số lượng các dự án cấp huyện (gồm cấp xã) của Thành phố/tỉnh là rất lớn và nếu trình lên HĐND Thành phố quyết nghị sẽ làm tăng khối lượng công việc rất nhiều cho các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh; không đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong điều hành kế hoạch, dự toán hàng năm. Theo quy định, HĐND Thành phố sẽ quyết nghị các nội dung theo lịch của các kỳ họp cụ thể và nếu tổ chức kỳ họp bất thường cần phải có thời gian nhất định để chuẩn bị, triệu tập họp. Để giảm thủ tục hành chính, trình qua nhiều cấp và kịp thời bố trí vốn triển khai các dự án cấp huyện, cấp xã, UBND Thành phố đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa Khoản 2, Điều 52 và khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công nêu trên, cho phép HĐND các cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của các dự án sử dụng ngân sách địa phương các cấp.

² Dự án đầu tư đảm bảo thuộc các trường hợp, điều kiện như sau:

+ Trường hợp chỉ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi các hạng mục gốc cấu thành di tích do thực trạng đã hư hại, xuống cấp (đặc biệt hạng mục có thể gây nguy hiểm) đúng theo quy mô, kiến trúc hiện hữu; đồng thời, không phát sinh hạng mục khác, hoặc không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc khác thuộc di tích, cảnh quan thiên

4. Để thuận lợi trong công tác triển khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý và tình hình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố, kiến nghị giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho các Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực trên cơ sở chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực do các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện thuộc Thành phố đề xuất. (Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

5. Theo quy định của Luật Đầu tư công, việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phải giao cho các phòng chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực thuộc. Trong khi số lượng biên chế thì có hạn nhưng khối lượng công việc của các phòng chuyên môn phải giải quyết thì rất lớn, dẫn đến khó khăn trong công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND Quận báo cáo Đoàn Giám sát xem xét, kiến nghị Trung ương điều chỉnh nội dung này, thành “Giao cơ quan thuộc UBND các cấp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (UBND quận Nam Từ Liêm).

6. Để phù hợp với thực tiễn, tình hình quản lý vốn và đồng bộ với các nội dung kiến nghị tại mục 1 của văn bản này, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất chỉnh sửa Luật Đầu tư công 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng **giao Chủ đầu tư** là cơ quan lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. (Sở Xây dựng)

7. Để giải quyết vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7039/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03/10/2022 hướng dẫn việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng thực hiện theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm chỉnh sửa lại quy định khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công theo những quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và những hướng dẫn tại văn bản số 7039/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03/10/2022. (Sở Xây dựng)

8. Trong bối cảnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị có quy định để Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp

nhiên và môi trường-sinh thái của di tích.

+ Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình thiết yếu nhằm trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, yêu cầu đối với việc xây dựng các công trình này đảm bảo tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường-sinh thái chung của di tích và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoặc người có thẩm quyền theo quy định.

Hồ sơ để xác định quy mô dự án, tổng mặt bằng sẽ được cập nhật, tích hợp vào hồ sơ lập quy hoạch di tích để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và phát huy được tối đa giá trị di tích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

huyện quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hiện nay chỉ quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho cấp phó hoặc Giám đốc sở chuyên ngành quyết định đầu tư) (Sở Xây dựng).

9. Việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đề nghị giao cho cơ quan chủ trì thẩm định kế hoạch đầu tư công căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn và khả năng cân đối vốn để tham mưu người quyết định đầu tư ban hành văn bản cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án (Sở Xây dựng)

10. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư công như cho phép tách chi phí GPMB thành dự án độc lập nhằm tránh hiện tượng dự án chờ mặt bằng mới thực hiện dẫn đến giải ngân vốn chậm (UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Thạch Thất).

11. Đề nghị giải quyết những vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, cụ thể:

- Quy định về nội dung về trình tự thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp "lập báo cáo đề xuất dự án", hay "lập dự án"; bổ sung khái niệm về "báo cáo đề xuất dự án" tại Điều 4 Luật Đầu tư công;

- Trong trường hợp thực hiện công trình theo trình tự thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, đề nghị bổ sung thêm nội dung thẩm định đối với các công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

(Sở Xây dựng)

12. Đề nghị sửa đổi Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019³ như sau:

" 7. Thường trực HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất."

(Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng)

13. Đề nghị bổ sung Khoản 10 Điều 67 Luật Đầu tư công 2019⁴ quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công như sau:

³ Khoản 7 Điều 17: *Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.*

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương

⁴ Theo quy định nêu trên, thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án do HĐND Thành phố quyết định. Hàng năm, HĐND Thành phố tổ chức 3 - 4 kỳ họp thường kỳ và chuyên đề. Do vậy, nhiều dự án đã hoàn thiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, đã phê duyệt dự án đầu tư nhưng phải chờ đến các kỳ họp HĐND Thành phố để được thông qua chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án.

" 10. **Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp** bố trí kế hoạch đầu tư công đối với các dự án đủ điều kiện bố trí vốn, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm các dự án đã được xác định trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất."

(Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng)

14. Đối với công tác di chuyển, hoàn trả hệ thống lưới điện cao, trung, hạ áp phục vụ giải phóng mặt bằng: Kiến nghị Chính phủ cho phép Thành phố Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù hoàn trả các công trình điện theo nguyên tắc bằng công trình xây mới có công năng tương đương, phần giá trị phát sinh tăng thêm (nếu có) được xác định vào chi phí dự án (Sở Công thương).

Về công tác chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng công trình điện 110kV, 220kV, 500kV: Kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyên nhượng, đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất do các đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam quyết định đầu tư được áp dụng cơ chế đặc thù cho các công trình công ích phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, được giảm bớt thủ tục, thời gian và quy trình giải quyết, góp phần đảm bảo cấp điện tin cậy cho Thành phố Hà Nội (Sở Công thương); Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh việc bàn giao công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sang ngành điện quản lý theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

Đề nghị Bộ Công thương thống nhất việc đầu tư các công trình điện theo quy hoạch trong quá trình thực hiện GPMB các dự án đầu tư (UBND huyện Đông Anh)

15. Tiếp tục cho phép cơ chế UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ cho ngành Kiểm sát trong lĩnh vực đầu tư công để đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị làm việc cho ngành dọc (Viện Kiểm sát, UBND quận Nam Từ Liêm).

16. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ khi xây dựng các Chương trình MTQG cần có cơ chế, chính sách, tiêu chí riêng đối với các tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách để chủ động thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện và tình hình của địa phương (Ban Dân tộc).

17. Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm trình Chính phủ phê duyệt công nhận thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ là thôn thuộc vùng Dân tộc thiểu số làm cơ sở cho việc quản lý Nhà nước và thực hiện các chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời (Ban Dân tộc)

18. Đề nghị Bộ Xây dựng cho phép nâng tầng, tăng mật độ xây dựng so với quy định cho các trường không còn quỹ đất; sớm có hướng dẫn chung về việc giới hạn tầng cao công trình trường học theo hướng không giới hạn nhưng phải tuân thủ các quy định về chỉ tiêu quy hoạch tại ô đất xây dựng và các yêu

cầu về PCCC (UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Cầu Giấy, UBND quận Nam Từ Liêm).

19. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số học sinh/lớp ở khu vực nội thành phù hợp thực tế trong bối cảnh không mở rộng được diện tích, bổ sung số lớp học (UBND quận Cầu Giấy).

20. Đề nghị sớm điều chỉnh Luật Đất đai để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB đặc biệt đối với các dự án GPMB để xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng và Thành phố nói chung (UBND quận Bắc Từ Liêm).

21. Đề xuất sửa đổi, bổ sung NĐ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/2/2022 để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa:

+ Bổ sung quy định chuyển tiếp thực hiện đối với các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư trước thời điểm NĐ có hiệu lực.

+ Sửa đổi quy định về danh mục các dự án nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

(UBND huyện Sóc Sơn)

22. Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhòn - ga Hà Nội: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan TW liên quan sớm hoàn thành các thủ tục gia hạn các khoản vay ODA cho dự án (Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội).

23. Dự án Tuyến Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan TW liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án (Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội).

24. Dự án Tuyến Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 3, đoạn ga HN - Hoàng Mai: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan TW liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt Đề xuất sử dụng vốn vay ODA (Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội).

II. Đối với Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố

1. Cơ chế chính sách:

- Trong khi Trung ương chưa xem xét điều chỉnh Khoản 2, Điều 52 và khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công, HĐND Thành phố xem xét hàng năm, giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của các dự án cấp huyện

(UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ba Vì).

- Đề đẩy mạnh phân cấp thực hiện các thủ tục dự án theo tinh thần của Chính phủ, kiến nghị UBND Thành phố tiếp tục phân cấp cho UBND cấp huyện

phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các dự án đến nhóm B do UBND cấp huyện chủ trì thẩm định (đã ủy quyền thẩm định theo Quyết định 38/QĐ-SXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng); ủy quyền cho Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các dự án dự án đến nhóm B do các các Sở chủ trì thẩm định (Sở Xây dựng).

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng điện nông thôn mới, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật điện nông thôn chủ yếu từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác hiện cân đối bằng nguồn vốn tự có và đi vay thương mại hiện rất khó khăn do không có hiệu quả tài chính, trong khi đó chính sách thu hút nguồn lực xã hội chưa được nhiều do cơ chế về giá điện và chính sách cho EVN vay vốn ưu đãi để đầu tư hạ tầng điện tại khu vực nông thôn hẻo lánh, miền núi khó khăn còn thiếu. Kiến nghị UBND Thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí hoặc có cơ chế vay ưu đãi để đầu tư hệ thống lưới điện nhất là khu vực cần tăng cường phát triển sản xuất, cung cấp sản phẩm sinh học chất lượng cao, công nghệ hiện đại và công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống điện, quản lý vận hành cung ứng điện tại khu vực nông thôn (Sở Công thương).

- Về thẩm định thiết kế các công trình điện:

- + Thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định thiết kế và phê duyệt đối với các công trình điện cần phải xem xét bố trí đảm bảo đủ nguồn lực triển khai, nhất là cơ quan thẩm định phải có cán bộ chuyên môn về điện, năng lượng trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm về quản lý, thiết kế công trình để tổ chức thực hiện; hoặc xem xét phân cấp lại theo hướng thực hiện công trình có tính chất đơn giản, thông dụng (Sở Công thương).

- + Đối với các quận, huyện không đủ nguồn lực thực hiện gửi Sở Công Thương thẩm định, cho phép các quận huyện được sử dụng văn bản của Sở Công Thương là kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ sở để phê duyệt thiết kế theo quy định (Sở Công thương).

- Thành phố Hà Nội sớm ban hành hướng dẫn và trình tự thủ tục theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ, phân cấp thẩm quyền phê duyệt thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng thuận lợi trong quá trình lập dự án đầu tư (Viện Kiểm sát).

- Mở rộng cơ chế vốn linh hoạt cho lĩnh vực hỗ trợ đầu tư ngành dọc, mở rộng đối tượng cấp vốn linh hoạt cho cả giai đoạn thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ các dự án (Viện Kiểm sát).

- Đề nghị sớm ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND TP theo hướng ủy quyền cho các quận huyện được phê duyệt tổng mặt bằng bằng đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục đích an sinh xã hội (UBND quận Nam Từ Liêm).

- Đề nghị Thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hỗ trợ nguồn vốn với 1 số dự án có mức hỗ trợ giá trị xây lắp + thiết bị lớn hơn phần kinh phí

đã được Thành phố hỗ trợ để đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án; hỗ trợ bổ sung kinh phí GPMB với các dự án trường học cần mở rộng khuôn viên nhằm đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Thông tư 13/2020/TT-BGD&ĐT (UBND huyện Ba Vì).

- Đề nghị Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí với các dự án cải tạo, mở rộng các trường THPT trên địa bàn huyện và các dự án xây mới, sửa chữa kênh mương thủy lợi các xã, thị trấn phân cấp theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 của HĐND Thành phố (UBND huyện Ba Vì).

- Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trình UBND Thành phố phê duyệt giấy phép môi trường cho các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng trường học (UBND quận Cầu Giấy).

- UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại các cơ sở nhà đất làm cơ sở để UBND Quận đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng các trường công lập trên địa bàn (UBND quận Cầu Giấy).

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND Thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cho các cơ sở giáo dục (UBND quận Cầu Giấy).

- Ban hành cơ chế đặc thù cho Huyện như: Phân bổ lại 20% số tiền đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn để thực hiện các dự án hạ tầng khung thuộc lĩnh vực giao thông, xử lý nước thải mà Huyện đang triển khai (UBND huyện Đông Anh).

- Đề nghị các Sở, ngành phân cấp ủy quyền cho Huyện theo tinh thần NQ 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và QĐ 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 (UBND huyện Đông Anh).

- Đề nghị HĐND Thành phố xem xét phân cấp quản lý kinh tế - xã hội đến cấp xã (UBND huyện Đông Anh).

- Trong khi chưa có Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, xem xét ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư công có sử dụng đất lúa thuộc thẩm quyền của Thành phố để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giao đất theo quy định (UBND huyện Đông Anh).

- Đề xuất UBND Thành phố: Với các dự án có chuyển đổi mục đích đất lúa mà trong hồ sơ đã có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND Huyện xác nhận đề nghị không phải bổ sung hồ sơ đánh giá tác động môi trường trong hồ sơ xin giao đất, các dự án đã được phê duyệt BCNCKT trước ngày Luật môi trường 2020 có hiệu lực thì không cần thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường nữa (UBND huyện Đông Anh).

- Đề nghị Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì đánh giá kết quả thực hiện và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các quận, huyện trong quá trình tổ chức thực hiện QĐ số 3558/QĐ-

UBND ngày 30/9/2022 của UBND TP. UBND TP báo cáo các Bộ, Ngành hướng dẫn cụ thể phương pháp định giá đất làm căn cứ để các quận, huyện tổ chức triển khai theo đúng quy định, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị tư vấn TĐG (UBND huyện Đông Anh).

- Mỹ Đức là Huyện khó khăn, nguồn thu chưa đáp ứng đủ nhiệm vụ chi (việc phân bổ nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất), khó đáp ứng đủ phần vốn đối ứng của huyện cho các dự án Thành phố hỗ trợ có mục tiêu. Đề nghị Thành phố chấp thuận phương án hỗ trợ Huyện phần kinh phí đối ứng các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ (UBND huyện Mỹ Đức).

- Điều chỉnh, bổ sung nguồn thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu cho Quận để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp tại NQ số 21/2022/NQ-HĐND của HĐND TP (UBND quận Hà Đông).

- Xem xét, tháo gỡ, hướng dẫn về các nội dung vướng mắc trong công tác nghiệm thu PCCC, công tác hạ ngầm các công trình điện, cáp viễn thông, bàn giao trạm biến áp sau đầu tư... (UBND quận Hà Đông)

- Xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền, các đơn vị chuyên ngành rút ngắn thời gian, thủ tục nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (UBND quận Hà Đông).

- Hiện nay, Thành phố đã và đang triển khai cơ chế thanh toán vốn linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Đây là một giải pháp rất quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị dự án và đảm bảo không phát sinh nợ xây dựng cơ bản (tại một số thời điểm do phải chờ tới kỳ họp HĐND Quận tiếp theo mới có thể bố trí). Tuy nhiên, hiện nay Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan chưa quy định cụ thể đối với nội dung này. Vì vậy, đề nghị tiếp tục triển khai cơ chế linh hoạt đối với vốn chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế BVTC-DT, GPMB, quyết toán dự án hoàn thành (*BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp*).

- Hiện nay, UBND Quận đang triển khai một số dự án xây dựng trường học trong các khu đô thị, trong đó có nội dung phải hoàn trả suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Tuy nhiên, các khu đô thị này đa số đều chưa quyết toán, do đó chưa cơ sở để Nhà Đầu tư xác định số liệu quyết toán hạ tầng kỹ thuật phân bổ cho các ô đất bàn giao cho Thành phố, dẫn đến tình trạng tồn tại các dự án được bố trí vốn để thực hiện hoàn trả suất đầu tư hạ tầng nhưng không thể giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Vì vậy, UBND Quận kiến nghị Đoàn Giám sát xem xét tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ (UBND quận Nam Từ Liêm).

- Sử dụng nguồn cải cách tiền lương ngân sách huyện còn dư: Kính đề nghị Thành phố chấp thuận cho huyện sử dụng 300 tỷ từ nguồn cải cách tiền

lượng còn dư để chi đầu tư phát triển giai đoạn 2024-2025 (UBND huyện Sóc Sơn).

- Đề nghị Thành phố quan tâm cấp lại toàn bộ tiền thuê đất nộp 1 lần cho huyện Sóc Sơn theo thực tế số phát sinh hàng năm để huyện thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển (UBND huyện Sóc Sơn).

- Đề nghị TP xem xét, điều tiết tỷ lệ nguồn thu từ thuế, phí của các DN Nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn về ngân sách huyện (UBND huyện Sóc Sơn).

- Việc điều chỉnh vốn hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị phải chờ đến kỳ họp HĐND, dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp do Quận không được chủ động điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang những dự án đang cần vốn để giải ngân. Đề nghị Thành phố có ý kiến sửa đổi tại Điểm c, khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư công 2019 (UBND quận Thanh Xuân).

- Đề nghị Thành phố chấp thuận phương án hỗ trợ huyện phần kinh phí đối ứng các dự án tại BC số 650/BC-UBND ngày 08/9/2023 (UBND huyện Ứng Hòa).

- Đề xuất HĐND Thành phố tạo điều kiện tăng cường phân cấp nguồn thu cho cấp Quận để cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ chi mới được phân cấp bổ sung (UBND quận Bắc Từ Liêm).

- Về quy trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư: Đề nghị xem xét thiết lập cơ chế: Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức họp (sau khi gửi hồ sơ lấy ý kiến từ 5 - 7 ngày) để rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư, thúc đẩy thủ tục đầu tư (*Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng*).

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

- Quan tâm cân đối bổ sung danh mục, bố trí vốn triển khai thực hiện cho các dự án đầu tư công khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; Giai đoạn 2026 - 2030⁵ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát kết quả thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, 2022, 2023 và giai đoạn 2021-2023; bổ sung quỹ đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch được phê duyệt và đôn đốc thu tiền sử dụng đất, đảm bảo nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước (Sở Tài chính).

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất; rà soát các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất của dự án để đề

⁵ Sở Giao thông vận tải đề nghị bổ sung danh mục DA, trong đó ưu tiên bổ sung danh mục 55/87 dự án đã được Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp để chuẩn bị đầu tư làm cơ sở thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2026-2030)

xuất các biện pháp xử lý dứt điểm (Sở Tài chính).

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND Thành phố tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư đối với các Quỹ đất dự kiến đối ứng dự án BT nay không đủ điều kiện triển khai theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để đảm bảo cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của cấp Thành phố đã được HĐND quyết định (Sở Tài chính).

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- + Rà soát tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025 phù hợp với nguồn lực ngân sách và tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố ở mức cao.

- + Rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và căn cứ kết quả giải ngân của các chương trình, dự án trong thời gian vừa qua để xác định nhu cầu vốn thực cho các chương trình, dự án có đủ điều kiện giải ngân, hấp thụ vốn trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở nhu cầu vốn thực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố các phương án cân đối, điều hành ngân sách đảm bảo chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các chương trình, dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

(Sở Tài chính)

- Kiến nghị HĐND Thành phố, UBND Thành phố xem xét có cơ chế bố trí vốn cho các đơn vị đã được giao làm chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư công để tổ chức triển khai lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ. Phương án hướng tuyến, vị trí công trình đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến đồng thời với việc đề xuất lập chủ trương đầu tư dự án để đẩy nhanh tiến độ lập, thực hiện dự án đầu tư làm cơ sở để xác định chính xác tổng mức đầu tư của dự án (chuẩn hóa được khối lượng, chi phí giải phóng mặt bằng) ngay trong hồ sơ chủ trương đầu tư, hạn chế phát sinh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư khi tăng/giảm tổng mức đầu tư. Ngoài ra, đối với các dự án thực hiện tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể, việc lập trước chỉ giới đường đỏ, phương án hướng tuyến tỷ lệ 1/500 là cơ sở để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng riêng, không phụ thuộc vào Dự án tổng thể đầu tư dự án xây dựng tuyến đường (Sở Quy hoạch Kiến trúc).

- Đối với các dự án đã có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị HĐND Thành phố ưu tiên bố trí đủ vốn năm 2024 cho 22 dự án, với tổng kinh phí là: 309,913 tỷ đồng (Ban Dân tộc).

- Đối với các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố, nhưng chưa có trong KH ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị HĐND Thành phố xem xét bổ sung, cập nhật,

điều chỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên bố trí vốn năm 2024 cho 03 dự án, với tổng kinh phí: 6,412 tỷ đồng (Ban Dân tộc).

- Đối với các dự án mới chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị HĐND Thành phố xem xét bổ sung, cập nhật, điều chỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác chuẩn bị đầu tư và ưu tiên bố trí vốn năm 2024 cho 34 dự án, với tổng kinh phí: 707,444 tỷ đồng. Trong trường hợp Thành phố không đủ khả năng cân đối ngân sách theo đề nghị của các địa phương, đề nghị ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên cho 14 dự án, với tổng kinh phí là: 322.045 tỷ đồng (Ban Dân tộc).

- Đề nghị Thành phố có cơ chế quan tâm hỗ trợ đầu tư thêm đối với các dự án thuộc phía Tây Thành phố trong đó có huyện Phúc Thọ do cơ sở hạ tầng khung còn chưa đảm bảo dẫn tới khó khăn trong công tác thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển cho huyện Phúc Thọ, đồng thời bổ sung hỗ trợ đối với Chương trình mục tiêu phát triển nông thôn mới đảm bảo hoàn thành Kế hoạch xây dựng 08 xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện (UBND huyện Phúc Thọ).

- Đề nghị UBND TP tiếp tục quan tâm hỗ trợ các dự án xây dựng hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác, nghĩa trang tập trung của Thành phố (UBND huyện Ba Vì).

- Xem xét đầu tư 07 tuyến đường khung trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tiêu chí huyện lên quận đến năm 2025 (UBND huyện Đan Phượng).

- Tiếp tục hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện các dự án ngoài danh mục đã phê duyệt theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra (UBND huyện Đan Phượng).

- Đề xuất Thành phố quan tâm hỗ trợ huyện Mỹ Đức kinh phí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo (UBND huyện Mỹ Đức).

- Đề xuất UBND Thành phố quan tâm, trình HĐND Thành phố bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, các dự án thuộc kế hoạch 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích, các dự án giao thông, hạ tầng kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Mỹ Đức).

- Xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế thu hồi hoàn trả ngân sách TP tương ứng số kinh phí bố trí cho các dự án xây dựng hạ tầng khung và triển khai thủ tục đầu tư các tuyến đường hạ tầng khung giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 (UBND huyện Gia Lâm).

- Xem xét, chấp thuận bố trí kế hoạch vốn 325.550 triệu đồng cho 16 dự án năm 2024 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ huyện lên quận (UBND huyện Gia Lâm).

- Xem xét đề xuất sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện chi đầu tư và bổ sung nguồn tại kế hoạch ĐTC theo đề xuất tại VB 2452/UBND-TCKH ngày 19/9/2023 (UBND quận Hà Đông).

- Xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án trường THPT theo mức vốn hỗ trợ dự kiến tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành và Thông báo 180/TB-KH&ĐT ngày 14/2/2023 của Sở KH&ĐT về việc triển khai các dự án trường THPT để đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia có danh mục tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND (UBND quận Hà Đông).

- Đề nghị HĐND TP cho phép Quận chưa đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa trường THPT Trần Nhân Tông” trong giai đoạn hiện nay và ghi giảm danh mục đối với dự án này trong kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021-2025 (UBND quận Hai Bà Trưng).

- Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, cân đối, bố trí vốn để huyện hoàn thành nhiệm vụ được giao (UBND huyện Hoài Đức).

- Cho phép cập nhật, hỗ trợ nguồn lực bổ sung đối với các dự án lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích bị vượt tổng mức đầu tư do biến động giá và chuẩn xác lại quy mô đầu tư trong quá trình lập dự án so với dự kiến tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND TP (UBND huyện Mê Linh).

- Xem xét, hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện các dự án xây dựng trung tâm văn hóa cấp xã theo thỏa thuận nguồn vốn tại Văn bản 3801/KH&ĐT-KTN ngày 17/8/2022 nhằm hoàn thiện, nâng cao thiết chế văn hóa, thể thao theo kết luận của HĐND Thành phố tại TB số 14/TB-HĐND ngày 29/4/2022 (UBND huyện Mê Linh).

- Đề nghị HĐND, UBND TP xem xét, bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch ĐTC trung hạn 2021-2025 với 4 dự án:

+ Xây dựng đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

+ Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 131 GDD1 (từ ngã tư huyện đi KCN Nội Bài)

+ Mở rộng đường Núi Đồi - Bắc Phú

+ Xây dựng HTKT khu TĐC phục vụ GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 3 và các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Sóc Sơn

(UBND huyện Sóc Sơn)

- Đối với các dự án TP hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Các dự án thuộc Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND TP:

+ Điều hòa mức vốn bố trí cho các dự án cải tạo, xây dựng 06 trường THPT trên địa bàn huyện.

+ Điều chỉnh, bổ sung mức kế hoạch vốn hỗ trợ GD 2021-2025: 84.440 triệu đồng với 17 dự án tăng chi phí xây lắp và thiết bị do cập nhật đơn giá (các

dự án giáo dục, y tế), sau hạ giải (các dự án di tích) và tăng mức hỗ trợ để hoàn thành trong GD 2021-2025 với 03 dự kiến hoàn thành 2026-2030.

(UBND huyện Sóc Sơn)

- Đề nghị Thành phố xem xét, phân bổ nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ huyện triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới là 848 tỷ đồng cho 36 dự án (UBND huyện Sóc Sơn).

- Đề nghị UBND Thành phố xem xét, bố trí nguồn ngân sách cho dự án “Cải tạo, nâng cấp trường THPT Chu Văn An” trong các năm 2024-2025 để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo tiến độ (UBND quận Tây Hồ).

- Xem xét, hỗ trợ cho ngân sách huyện trong trường hợp huyện bị hụt thu tiền sử dụng đất so với kế hoạch đã phê chuẩn, không có khả năng bố trí vốn đối ứng để hoàn thành dự án (UBND huyện Thanh Oai)

- Đề xuất TP quan tâm, hỗ trợ huyện kinh phí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu GD 2021-2025 và các năm tiếp theo (UBND huyện Ứng Hòa).

- Đề nghị TP bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn ĐTC cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia NTM, các dự án thuộc kế hoạch 03 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích, các dự án giao thông, hạ tầng kinh tế GD 2021-2025 (UBND huyện Ứng Hòa).

- Trên cơ sở Báo cáo nhu cầu nguồn vốn ĐTC trung hạn GD 2021-2025, UBND quận Ba Đình kiến nghị Thành phố hỗ trợ nguồn vốn ĐTC GD 2024-2025 là 700 tỷ đồng để thực hiện các dự án có chi phí GPMB như: Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất từ số nhà 67 đến số nhà 79 phố Văn Cao; Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất ngõ 75 Vĩnh Phúc,... (UBND quận Ba Đình)

- Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vốn đầu tư với các dự án chưa có trong danh mục KH ĐTC của TP theo các chương trình, kế hoạch: Mục tiêu quốc gia NTM; phát triển KT-XH vùng đồng bào thiểu số và miền núi; Kế hoạch thực hiện 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích; hỗ trợ đầu tư hạ tầng các xã thu hồi đất lớn thực hiện các dự án tập trung của TW, TP; hỗ trợ nhà văn hóa thôn;... (UBND huyện Thạch Thất)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND Thành phố xem xét đầu tư 03 dự án đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư (chưa được dự nguồn vốn đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025), gồm:

- + 02 dự án thuộc danh mục các dự án XD CB cấp Thành phố dự kiến nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục 6.2 thuộc Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố: (1) Dự án Xây dựng Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; (2) Dự

án Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4 (giai đoạn I);

+ 01 dự án cần thiết đầu tư khác: (3) Dự án Cải thiện thoát nước và quản lý nước thải quận Long Biên và huyện Gia Lâm;

(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

- Dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 3, đoạn ga HN - Hoàng Mai: UBND Thành phố xem xét trình HĐND kỳ họp cuối năm 2023 bổ sung cho Dự án 49,283 tỷ để giải ngân 2024-2025 (Ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội).

3. Về Quy hoạch

- Đề nghị UBND Thành phố:

+ Xem xét cho phép tổ chức điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô song song với các đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô điều chỉnh, Quy hoạch Thành phố (trong đó ưu tiên triển khai công tác điều tra xã hội học và thu thập số liệu...) và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thành phố được phê duyệt.

+ Dự án công trình đường phải đảm bảo hoàn thành đủ bề rộng mặt đường theo thiết kế;

+ Giao cho Viện Quy hoạch xây dựng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ các dự án song hành với việc lập, đề xuất chủ trương đầu tư để rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

+ Do đặc thù công tác quy hoạch nói chung là ngành khoa học mang tính dự báo, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, kết quả công tác quy hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân, do đó quá trình thực hiện thường phát sinh nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch. Đề nghị UBND Thành phố xem xét bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch theo nguồn vốn chi thường xuyên, giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt.

(Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc)

- Chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất, hướng dẫn UBND các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Sơn Tây, Chương Mỹ, ứng Hòa lập Hồ sơ nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh các quy hoạch liên quan đối với các khu đất xây dựng doanh trại Ban CHQS các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Sơn Tây, Chương Mỹ, ứng Hòa theo nội dung Thông báo số 898-TB/TU ngày 23/9/2022 của Thành ủy Hà Nội (Bộ Tư lệnh Thủ đô).

- Đề nghị UBND TP sớm phê duyệt các Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1,2,4,6 để làm căn cứ triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định (UBND huyện Sóc Sơn).

4. Về thủ tục đầu tư

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác thực hiện thủ tục đầu tư: Từ khâu lập chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư đến khi tổ chức thi công, hoàn thành lập hồ sơ quyết toán; Giao cho Viện Quy hoạch xây dựng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ các dự án song hành với việc lập, đề xuất chủ trương đầu tư để rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính).

- Giao các Sở chuyên ngành thuộc UBND Thành phố rà soát, đánh giá toàn diện và báo cáo UBND Thành phố giải quyết dứt điểm các dự án đã kéo dài nhiều năm đảm bảo nguyên tắc: Khối lượng đã hoàn thành từ 95% trở lên; dự án đã gia hạn nhiều lần và kéo dài quá 03 năm so với quy định; Vướng mắc tồn tại liên quan đến GPMB chỉ mang tính cục bộ tại một số vị trí (thuộc phạm vi hè đường hoặc lề đường) (Sở Giao thông vận tải).

- Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý việc lập trình chủ trương đầu tư; rà soát kỹ lưỡng các nội dung đầu tư, chủ động cân đối nguồn vốn địa phương đối ứng với dự án Thành phố hỗ trợ đầu tư; rà soát các dự án cần điều chỉnh, bổ sung gửi Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư; định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đầu tư dự án để Sở Văn hóa và Thể thao có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định (Sở Văn hóa và Thể thao).

- Đề nghị Thành phố, các Sở, ngành kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá QSD đất và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm với các dự án đã đủ điều kiện để làm cơ sở cho huyện tổ chức đấu giá QSD đất để đảm bảo số thu ngân sách (UBND huyện Hoài Đức).

- Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các ngành liên quan sớm có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đất đắp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, đặc biệt là vật tư, vật liệu có biến động giá (UBND huyện Hoài Đức).

- Đối với các dự án huyện đã đề xuất, trình thẩm định CTĐT, đề nghị Thành phố, các Sở chuyên ngành sớm cho ý kiến (UBND huyện Hoài Đức).

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các thủ tục liên quan đến đấu giá QSD đất như phương án đấu giá, giá khởi điểm với các khu đất theo hình thức đấu giá cho tổ chức (UBND huyện Thanh Oai).

- Chỉ đạo các Sở ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện giải quyết, đẩy nhanh thủ tục thẩm định dự án, điều chỉnh dự án; thẩm định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC và Dự toán; bố trí quỹ nhà TĐC, ban hành giá bán nhà TĐC; đơn giá bồi thường về đất và các chính sách đặc thù... và các thủ tục liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ công tác GPMB, thi công, giải ngân kế hoạch vốn (Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng).

5. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn để đảm bảo tiến độ triển khai theo đề xuất điều chỉnh của chủ đầu tư các dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải).

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục quyết định dự án hoàn thành.

- Kiến nghị UBND Thành phố:

+ Đối với các dự án dở dang dừng thực hiện kéo dài hoặc chuyển đổi phương thức đầu tư đề nghị rà soát, đánh giá, đề xuất với UBND Thành phố hướng xử lý để thực hiện quyết toán dứt điểm phần dự án đã hoàn thành.

+ Thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

+ Rà soát báo cáo chi tiết các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm quyết toán của từng dự án gửi ủy ban nhân dân Thành phố trong đó chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể của: chủ đầu tư, nhà thầu, sở ngành, các đơn vị có liên quan (bao gồm tên đơn vị); đề xuất phương án xử lý (trong đó nêu rõ căn cứ, cơ sở đề xuất), kiến nghị với ủy ban nhân dân Thành phố để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền; cam kết thời hạn hoàn thành những nội dung xác định thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

+ Giao Sở Xây dựng: chỉ đạo Thanh tra xây dựng hàng năm xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn chậm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

(Sở Tài chính)

- Có giải pháp tiếp tục hoàn thiện các vướng mắc tồn tại sau khi dừng dự án nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Chủ đầu tư trong công tác bàn giao tiếp nhận, quyết toán hoàn thành dự án làm cơ sở để quản lý tài sản cũng như giảm bớt nguồn lực ngân sách hàng năm để bố trí thực hiện hoàn thành các nhóm dự án này (Sở Giao thông Vận tải).

7. Phối hợp trao đổi thông tin:

- Đề nghị tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan (Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất).

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan (Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xây

dựng, Quỹ đầu tư phát triển Thành phố) xem xét giải quyết theo đề nghị của EVNHANOI để được vay vốn tín dụng ưu đãi cho công tác đầu tư hạ ngầm lưới điện (Sở Công thương).

- Về công tác phối hợp hạ ngầm: Giao UBND cấp huyện thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung, các doanh nghiệp thực hiện lắp đặt mới cáp ngầm thay thế vào hạ tầng chung sẵn có và thực hiện việc thuê hạ tầng để sử dụng kinh doanh (Sở Công thương).

- Sở Xây dựng là cơ quan thường trực công tác hạ ngầm lưới điện, trên cơ sở Quyết định số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các mẫu thiết kế về hào kỹ thuật, tủ điện đảm bảo hiện đại, phù hợp (Sở Công thương).

8. Công trình trọng điểm

- Xem xét đưa 03 dự án vào diện theo dõi công trình trọng điểm, cần đẩy nhanh tiến độ: (1) Xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; (2) Xây dựng tuyến đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy); (3) Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh (Sở Giao thông vận tải).

9. Một số dự án, kiến nghị cụ thể khác

- Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng Tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội để làm cơ sở cho việc nghiệm thu, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang 2023. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (54 tỷ đồng): Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thí điểm vận hành tại 02 phường, tiến đến là 02 quận, trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện, khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 0 đồng (giảm 54 tỷ đồng so với Kế hoạch vốn 2023 điều chỉnh tháng 7/2023 là 54 tỷ đồng) (Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp thẩm định, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án GPMB, san nền sơ bộ để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo quy hoạch khoảng 37,7ha, tại khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức theo Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; Đồng thời bổ sung danh mục Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai các bước tiếp theo của Dự án (Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025; Tổng mức đầu tư dự kiến: 435,193 tỷ đồng) (Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với các thiết chế văn hóa, thể thao trong đó tập trung vào các dự án sau:

+ Dự án mới, tiêu biểu của Thủ đô đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng,

nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

+ Đầu tư xây mới Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ trên cơ sở hợp khối 21-23-25 Thái Thịnh⁶ để xây dựng thiết chế văn hoá, nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ đảm bảo điều kiện tập luyện và biểu diễn nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Hiện nay Nhà hát xuống cấp nhiều, trong khi chờ dự án mới cho phép sửa chữa tạm Nhà tập của diễn viên.

(Sở Văn hóa và Thể thao)

- Đề nghị HĐND, UBND Thành phố xem xét bổ sung 03 dự án trên vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2021-2025:

(1) Đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ Xã hội 2 Hà Nội (TMĐT dự kiến: 207 tỉ đồng).

(2) Mở rộng Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng Người tâm thần số 1 Hà Nội (TMĐT dự kiến: 165 tỉ đồng).

(3) Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội (TMĐT dự kiến: 58 tỉ đồng).

(Sở Lao động thương binh và xã hội).

- Đề nghị HĐND, UBND Thành phố cho phép điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh tăng hạn mức vốn dự án từ 600 tỷ đồng lên 626 tỷ đồng để nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa theo quy định) (Bộ Tư lệnh Thủ đô);

- Hiện nay việc kết nối giao thông giữa khu đất xây dựng doanh trại của đơn vị với hệ thống giao thông trong khu vực chưa đảm bảo; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nội dung đề nghị UBND Thành phố giúp đỡ chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức triển khai thực hiện dự án xây dựng trục đường từ khu vực đóng quân của Trung đoàn BB692 nối với đường TL423 và kết nối với hệ thống giao thông trong khu vực (theo Quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt) (Bộ Tư lệnh Thủ đô).

- Khó khăn vướng mắc về kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của Ban quản lý dự án Bảo tồn tôn tạo khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội, đề nghị UBND Thành phố sớm có cơ chế hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên tối thiểu cho Ban quản lý dự án Bảo tồn tôn tạo khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Thành phố giao (Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội)

- UBND Thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của huyện, bổ sung dự án tái định cư đối với dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch

⁶ Tổng diện tích 3.826,5 m² đất (Sở Văn hóa và Thể thao quản lý 21 Thái Thịnh 1.252m² và 25 Thái Thịnh 810m², Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang quản lý và đang thực hiện phương

Thán- Xuân Mai) do ban QLDA ĐTXD công trình giao thông làm chủ đầu tư (UBND huyện Quốc Oai);

- Sớm xem xét giải quyết 03 kiến nghị của huyện về diện tích đất đã thực hiện GPMB và chưa thực hiện GPMB, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư của dự án Khu tái định cư Hòa Phú đã bàn giao từ ban quản lý dự án tái định cư Hòa Phú do Tỉnh Hà Tây thành lập theo Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện Quốc Oai (UBND huyện Quốc Oai).

- Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố, ngân sách hỗ trợ mục tiêu trong việc chấp thuận vị trí tái định cư, đính chính lại hạn mức giao đất ở mới theo Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện (UBND huyện Quốc Oai).

- Đối với dự án “Di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi rác chôn lấp rác thải huyện Ba Vì kết hợp trồng cây tạo hành Inag cách ly”: Đề xuất Thành Ủy, UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở, ngành xem xét cho phép áp dụng cơ chế hỗ trợ đặc thù về tài sản đối với 21 hộ dân; đồng thời xem xét có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với phần diện tích đất 28 hộ/ 50 thửa đất nằm trong GCNQSDĐ của Xí nghiệp thủy sản Suối Hai (UBND huyện Ba Vì).

- Đối với dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì - GD1”: Đề xuất Thành Ủy, UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan cho ý kiến trong việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB, TĐC khi nhà nước thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi và sự thống nhất của người dân có đất bị thu hồi (UBND huyện Ba Vì).

- Đề xuất UBND Thành phố quan tâm, trình HĐND Thành phố các dự án: 1. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 419 đoạn Km51+55 đến Km53+552 (đoạn đi trùng tuyến đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn), huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; 2. Cầu Lê Thanh vượt sông Đáy qua huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa và đường giao thông hai bên cầu, huyện Mỹ Đức; 3. Đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; 4. Tuyến đường tránh TL419 đi đền Trình và xây dựng cảnh quan, tuyến phố đi bộ tại bến Yên khu du lịch chùa Hương; 5. Cầu qua sông Đáy nối huyện Mỹ Đức với huyện Ứng Hòa qua địa bàn xã Vạn Kim (UBND huyện Mỹ Đức).

- Đề nghị Sở Xây dựng tham mưu TP điều chỉnh dự án xây dựng đường Tam Trinh theo đề nghị tại tờ trình 98/TTr-UBND ngày 03/10/2023 (UBND quận Hoàng Mai).

- Đề nghị Thành phố xem xét chấp thuận kiến nghị của Quận trong công tác đo đạc giải thửa dự án Mở rộng, nâng cấp đường Lĩnh Nam theo quy hoạch tại VB số 2566/UBND-TTPTQĐ ngày 27/9/2023 (UBND quận Hoàng Mai).

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình phê duyệt điều chỉnh CTĐT dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông Tam Trinh đến điểm giao

cắt với đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo đề nghị tại tờ trình 71/TTr-UBND ngày 19/7/2023 (UBND quận Hoàng Mai).

- Đề nghị Sở KHĐT xem xét hướng dẫn UBND Quận hoàn thiện CTĐT dự án xây dựng các tuyến đường xung quanh Bãi đỗ xe và Siêu thị Aeonmall Hoàng Mai theo đề nghị tại tờ trình 16/TTr-UBND ngày 13/3/2020 và 26/TTr-UBND ngày 21/4/2020, Công văn 520/UBND-BQLDA ngày 14/3/2022 và ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại TB 753/TB-UBND ngày 30/9/2022 (UBND quận Hoàng Mai).

- Tạo điều kiện tăng cường phân cấp nguồn thu, hỗ trợ nguồn lực, sớm có đề án và định hướng để từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, đặc biệt là các dự án hạ tầng khung phục vụ xây dựng huyện Mê Linh phát triển lên Quận hoặc TP (UBND huyện Mê Linh).

- Hỗ trợ hạ tầng khu vực ảnh hưởng môi trường Khu LHXL chất thải Sóc Sơn và dự án trọng điểm của Thành phố: Điều chỉnh định mức hỗ trợ cho dự án cải tạo, xây dựng đường nối QL3 - Hồng Kỳ - Đô Tân; Bổ sung, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện 15 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn các xã bị thu hồi đất (UBND huyện Sóc Sơn).

- Hỗ trợ hạ tầng khung để thúc đẩy phát triển kinh tế: Điều chỉnh định mức hỗ trợ cho dự án Xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu đến nút giao Bắc Phú của tuyến QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; Bổ sung, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện 03 dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông hạ tầng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế huyện (UBND huyện Sóc Sơn).

- Đề đẩy nhanh tiến độ dự án “Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - Đoạn từ dốc La Pho đến Cổng Đờ”, UBND quận kính đề nghị UBND TP, Sở Xây dựng sớm bàn giao quỹ nhà TĐC CT2 Xuân La để di dời các hộ dân (UBND quận Tây Hồ).

- Đề xuất HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông khung trên địa bàn Quận đã được UBND Thành phố có tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

+ Xây dựng tuyến đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long đến đường vành đai 3,5 (Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 30/3/2022)

+ Xây dựng tuyến đường từ đường Tây Thăng Long đến đường từ Đại học Mỏ địa chất đi đường Phạm Văn Đồng (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 27/4/2020)

+ Xây dựng tuyến đường Bulevar (Đoạn từ đường 32 đến hết địa phận quận Bắc Từ Liêm) (Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 27/4/2020)

(UBND quận Bắc Từ Liêm)

- Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban/ngành, quận huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản theo đề nghị của Ban QLDA về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội; Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về phương án sử dụng nguồn vốn để tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 03; tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục về thỏa thuận cấp phép, di chuyển công trình ngầm, chấp thuận biện pháp thi công, vận động nhân dân ủng hộ Dự án trong quá trình thi công.

(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

- Đề nghị UBND Thành phố cho phép Ban quản lý dự án dừng triển khai thực hiện dự án Cải tạo, cống hóa mương Vĩnh tuy (đoạn phía Bắc đường Minh Khai từ đường Minh Khai đến phố Vĩnh Tuy), quyết toán tại điểm dừng kỹ thuật và bàn giao dự án lại cho UBND quận Hai Bà Trưng để tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định; Giao UBND quận Hai Bà Trưng trực tiếp triển khai công tác GPMB và tiếp nhận làm Chủ đầu tư dự án để tổ chức triển khai thi công hoàn thành phần khối lượng còn lại của dự án (198/314m) bằng nguồn vốn ngân sách của quận (do thuận lợi trong quá trình GPMB và tổ chức triển khai thi công trên địa bàn hiện đang quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cấp bách giải quyết kiến nghị cử tri) *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*.

- Giao thêm cho Ban QLDA làm chủ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực đề điều; thủy lợi; môi trường; cấp thoát nước; cây xanh, chiếu sáng,...và bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025; đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng do hiện nay Ban QLDA chưa được giao làm chủ đầu tư dự án lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng; đồng thời Ban QLDA có 01 phòng Quản lý dự án cây xanh chiếu sáng thành lập theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND Thành phố. *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*

- Tiếp tục quan tâm mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho tập thể Ban lãnh đạo, các đồng chí cán bộ viên chức nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*.

- Đề nghị giao Ban QLDA quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc trụ sở của Ban Tiếp công dân Thành phố và Trung tâm lưu trữ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có địa chỉ tại số 20 Hoàng Diệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Không bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của Ban QLDA về Khu liên cơ quan số 258 Võ Chí Công. Bố trí trụ sở của Ban QLDA tại 02 địa điểm: 20 Hoàng Diệu, Hà Đông và 102 Hai Bà Trưng *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II:

+ Việc vướng cơ đường giao thông xuống đáy bãi giữa Ô 1.1 đã nâng cao độ từ + (9,0÷13,5)m và nước rỉ rác đang lưu chứa tại 1/2 Ô 1.1: Đề nghị Sở Tài nguyên

và Môi trường sớm thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo số 461/TB-VP ngày 06/10/2023 đẩy nhanh tiến độ hạ thấp mực nước rác trong ô; tháo dỡ, thu hồi và bàn giao lại mặt bằng gồm cả cơ đường cho Ban QLDA triển khai thi công hoàn thành theo thiết kế.

+ Về công tác GPMB:

* Đối với hạng mục Kè suối Lai Sơn: Đề nghị UBND huyện Sóc Sơn thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo kết luận số 461/TB-VP ngày 06/10/2023, tập trung, ưu tiên đẩy nhanh công tác GPMB của các hộ gia đình nằm trong chỉ giới xây dựng hạng mục kè suối Lai Sơn thuộc dự án di dân vùng ảnh hưởng 0÷500m do UBND Huyện làm chủ đầu tư, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ nằm ngoài vùng ảnh hưởng 0÷500m; sớm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA tổ chức thi công.

*+ Đối với nghĩa trang thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn: Đề nghị UBND huyện Sóc Sơn thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo kết luận số 461/TB-VP ngày 06/10/2023 có thông báo, tuyên truyền và các biện pháp đảm bảo không để người dân chôn cất người chết vào phần diện tích thuộc phạm vi GPMB để thực hiện Dự án; đối với 46 ngôi mộ hiện có: vận động và tổ chức thực hiện di chuyển ngay các ngôi mộ đã đủ điều kiện về thời gian, có kế hoạch di chuyển các ngôi mộ mới địa táng từ cuối năm 2022 khi đủ điều kiện về thời gian.

(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

- Đối với Dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trình Bộ Tài Nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án làm cơ sở giao đất *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*.

- Đối với Dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh: Đề nghị Sở Xây dựng sớm có văn bản tham mưu UBND Thành phố về việc điều chỉnh thiết kế theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 10818/VP-ĐT ngày 19/9/2023 *(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)*.

- Đối với Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức: Đề nghị Sở Xây dựng sớm chủ trì nghiên cứu, xem xét đề xuất của Ban QLDA tại văn bản số 1320/BQLHTKT&NN-MT ngày 13/10/2023 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 12664/VP-TNMT ngày 27/10/2023, cụ thể:

+ Cho phép Ban QLDA hoàn thiện các thủ tục để điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán gói thầu số 03, điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 03, 04 và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán cho các Nhà thầu.

+ Cho phép Ban QLDA điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của các gói thầu đã bị vượt tiến độ làm cơ sở ký kết phụ lục gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng.

(BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp)

- Sở Xây dựng quan tâm đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư của 04 dự án, gồm: (1) *Hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về Nhà máy XLNT Yên Sở - Dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025*; (2) *Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tây sông Nhuệ*; (3) *Dự án Cải thiện thoát nước và quản lý nước thải quận Long Biên và huyện Gia Lâm*; (4) *Dự án Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên* (BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi *Dự án Xây dựng Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì* (BQLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp).

- Dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - ga HN:

+ Lãnh đạo UBND Thành phố quan tâm, sớm hoàn thiện các thủ tục gia hạn các khoản vay ODA cho dự án đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn 2023.

+ UBND Thành phố làm việc với Thanh tra CP đề nghị tiếp tục cho phép thanh toán hợp đồng trọn gói của Tư vấn Systra để tháo gỡ khó khăn cho dự án và tránh những rủi ro, khiếu kiện.

+ Về thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước: UBND Thành phố xem xét, chấp thuận không giảm trừ khối lượng thép mỗi nôi chông của các ấu kiện và khối lượng hạng mục bổ sung bu lông chữ U cho dầm U điển hình và các cầu đặc biệt, các hạng mục thép bổ sung cho dầm U.

+ HĐND Thành phố xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án.

+ UBND Thành phố xem xét trình HĐND kỳ họp cuối năm 2023 bổ sung cho Dự án 20 tỷ để giải ngân 2024-2025.

(Ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội)

- Có ý kiến với các Bộ, Ngành, các địa phương để tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc cấp phép, cơ chế khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án VĐ4 (BQLDA ĐTXD công trình giao thông).

- Xem xét, chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công và giao cơ quan chuyên môn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ đầu cầu Tứ Liên đến cao tốc HN - Thái Nguyên (BQLDA ĐTXD công trình giao thông).