

**BÁO CÁO**

**Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố Hà Nội; danh mục thuộc công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố tại Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 03/12/2021, UBND Thành phố báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố Hà Nội; danh mục thuộc công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 như sau:

**I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021**

\* **Ý kiến thẩm tra:** Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của cấp Thành phố đã được điều chỉnh và UBND Thành phố hiện mới đánh giá kết quả thực hiện so với Kế hoạch sau điều chỉnh, Ban đề nghị UBND Thành phố bổ sung đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã giao đầu năm. Bổ sung đánh giá về số lượng các dự án thực sự hoàn thành trong năm so với số dự án xác định sẽ hoàn thành khi phân bổ kế hoạch vốn và đánh giá ảnh hưởng của sự chênh lệch giữa kế hoạch với thực tế này đến nhiệm vụ và cân đối chung của kế hoạch trung hạn 2021-2025 (nếu có).

\* **Ý kiến giải trình:**

Tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã đánh giá chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 so với Kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh. UBND Thành phố đánh giá bổ sung kết quả thực hiện so với kế hoạch đã giao đầu năm như sau:

a. *Về kết quả giải ngân:* Đến hết ngày 30/11/2021, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố năm 2021 được 21.329,132 tỷ đồng, đạt

41,6% kế hoạch Thành phố giao đầu năm (51.241,326 tỷ đồng), đạt 46,2% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh (46.141,326 tỷ đồng) và đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

*b. Về số lượng công trình hoàn thành cấp Thành phố:*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Chủ đầu tư tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các dự án trên tinh thần phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất. Dự kiến năm 2021 hoàn thành 75 công trình, đạt 78,95% so với dự kiến hoàn thành đầu năm (95 dự án). Cụ thể chi tiết từng lĩnh vực hoàn thành như sau:

**Bảng 1: Kết quả công trình dự kiến hoàn thành năm 2021**

| STT            | Lĩnh vực                                           | KH đầu năm | Ước thực hiện | Công trình hoàn thành, năng lực tăng thêm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tổng số</b> |                                                    | <b>95</b>  | <b>75</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1              | Lĩnh vực quốc phòng                                | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2              | Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội        | 10         | 14            | Hoàn thành: 11 trụ sở công an phường chính quy; 01 Dự án - Nhà B Công an Thành phố; 01 trụ sở PCCC số 8 và 01 dự án mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị PCCC.<br>Năng lực tăng thêm:<br>Tăng thêm 22.770 m <sup>2</sup> sàn xây dựng và một số hạ tầng phụ trợ; mua sắm trang thiết bị PCCC, cứu hộ, cứu nạn. |
| 3              | Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 9          | 8             | Tăng thêm 149 phòng lớp học, 50 phòng bộ môn và một số hạng mục phụ trợ (sân vườn, nhà để xe...).                                                                                                                                                                                                                |
| 4              | Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình                  | 1          | 1             | Tăng thêm 300 giường bệnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5              | Lĩnh vực văn hóa thông tin                         | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6              | Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tấn        | 1          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7              | Lĩnh vực thể dục, thể thao                         | 7          | 6             | Cải tạo, nâng cấp 6 dự án Seagames (gồm cả sử dụng KH vốn năm 2020, 2021 kéo dài)                                                                                                                                                                                                                                |
| 8              | Lĩnh vực bảo vệ môi trường                         | 2          | 1             | Tăng thêm 02 trạm quan trắc môi trường.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9              | Lĩnh vực đô thị                                    | 10         | 21            | Tăng thêm 19.220 m hành lang đô thị và mặt đô, 19.858 m <sup>2</sup> hè.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10             | Lĩnh vực thủy lợi                                  | 9          | 5             | Tăng thêm 27.650 m hành lang đô thị và mặt đô; bảo đảm tiêu cho 6.006 ha, tưới cho 150ha.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11             | Lĩnh vực giao thông                                | 38         | 15            | Tăng thêm 41,9 km đường và 05 cầu (vượt sông và đi bộ) và hoàn thành hỗ trợ lập BCNCKT, thẻ vé liên thông.                                                                                                                                                                                                       |
| 12             | Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước         | 2          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Hg*

| STT | Lĩnh vực                                                        | KH đầu năm | Ước thực hiện | Công trình hoàn thành, năng lực tăng thêm                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 0          | 0             |                                                                                                                                    |
| 14  | Lĩnh vực HTKT tái định cư                                       | 0          | 2             | Hoàn thành: Xây dựng HTKT khu tái định cư xã Nam Sơn và xã Hồng kỳ của huyện Sóc Sơn                                               |
| 15  | Lĩnh vực tòa án, kiểm sát                                       | 5          | 1             | Hoàn thành Dự án xây dựng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố. Tăng thêm 10.815 m <sup>2</sup> sàn xây dựng và một số hạ tầng phụ trợ |
| 16  | Lĩnh vực khác                                                   | 1          | 1             | Cải tạo, nâng cấp chuyển đổi Nghĩa trang Văn Điển.                                                                                 |

Nhìn chung, mặc dù các cấp các ngành của Thành phố đã nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án đầu tư công nhưng đến nay mức giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 còn thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố và UBND Thành phố. Đến thời điểm hiện nay, kết quả thực hiện năm 2021 chưa ảnh hưởng đến cân đối chung về nguồn vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nhưng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn. UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện trong Kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

## **2. Về giải pháp các tháng cuối năm để thúc đẩy tỷ lệ giải ngân năm 2021**

### **\* Ý kiến thẩm tra:**

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân chung toàn Thành phố đến thời điểm 26/11/2021 mới đạt 44,4%. Hiện tượng điều chỉnh kế hoạch, giải ngân thấp là vấn đề tồn tại vẫn xảy ra, đề nghị UBND Thành phố đánh giá cụ thể hơn nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị liên quan, đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư, rà soát khả năng thực hiện và lập kế hoạch. Báo cáo cũng nêu ra 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên những giải pháp này vẫn mang tính định hướng chung. Trong bối cảnh kỳ kế hoạch năm 2021 chỉ còn thời gian chưa đầy 1 tháng, đề nghị UBND Thành phố có các giải pháp chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong từng khâu công việc, từng lĩnh vực, từng dự án nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân để đạt 84,3% kế hoạch Thành phố giao.

### **\* Ý kiến giải trình:**

UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị quan tâm, tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021<sup>1</sup>, nội dung chỉ đạo, điều

<sup>1</sup> Văn bản số 483/UBND-KHĐT ngày 18/02/2021 về khẩn trương thực hiện Kế hoạch ngay từ đầu năm; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; Công văn số 1750/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021;

hành đã đầy đủ, phủ kín các chu trình của dự án, rõ địa chỉ, trách nhiệm của từng đơn vị. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đều cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Từ tháng 6/2021, Thành phố liên tục có chỉ đạo các đơn vị rà soát về tình hình thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án (đợt tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 11). Đợt rà soát giữa tháng 10/2021, các đơn vị chỉ đề xuất điều chỉnh giảm 297 tỷ đồng đối với các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố, UBND Thành phố đã quyết định không trình HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch, mà thực hiện điều chỉnh, điều hòa trong nội bộ chủ đầu tư; đợt tháng 11/2021 - khi xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2022, hầu hết các đơn vị đều ước giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (chỉ có rất ít dự án ước giải ngân không hết kế hoạch vốn). Đến hết ngày 30/11/2021, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của toàn Thành phố năm 2021 được 21.329,132 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh (46.141,326 tỷ đồng) và đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021, UBND Thành phố đã báo cáo HĐND Thành phố 07 nguyên nhân khách quan và 04 nguyên nhân chủ quan. Trong đó, Thành phố nghiêm túc đánh giá một số nguyên nhân chủ quan chính ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án là do: quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, quá trình chuẩn bị thực hiện dự án còn chậm; trong quá trình thực hiện, một số dự án phải thực hiện điều chỉnh. Trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trên trước hết là do các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát,...UBND Thành phố đã đề xuất một trong những giải pháp trọng tâm trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là: “Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo đúng quy định của Luật Đầu tư công đối với các dự án mới để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, thúc đẩy tỷ lệ giải ngân Kế hoạch năm 2022”.

Trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022, UBND Thành phố xác định: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần phải quan tâm, quyết liệt triển khai thực hiện. UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2021:

- Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn

---

Công văn số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021, Công văn số 2718/UBND-KH&ĐT ngày 20/8/2021, Công văn số 3457/UBND-KH&ĐT ngày 11/10/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài; Thông báo kết luận số 697/TB-UBND ngày 20/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Tổ trưởng các Tổ công tác theo các ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách.



thành được nghiệm thu, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2021: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

+ Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2021: Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Khẩn trương khởi công tất cả các công trình trong tháng 12/2021 (đối với dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2021 nhưng đến nay chưa khởi công).

- Cùng với việc tập trung thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư và dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ năm 2021, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá khả năng thu ngân sách theo dự toán đã giao để có phương án điều hành, triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chi, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công và không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...; gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021. Tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, an toàn lao động, khối lượng giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án trước UBND Thành phố.

(2) Tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng cho các dự án thực hiện năm 2021 và các năm sau.

Các sở xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông) có liên quan tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho UBND

Thành phố và Chính phủ, bộ ngành trung ương kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

(3) Tăng cường trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm đối với công tác hoàn ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành

- Các chủ đầu tư:

+ Thực hiện hoàn ứng kế hoạch vốn đúng thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thu hồi hoàn ứng khối lượng với các đơn vị tham gia thực hiện dự án;

+ Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán ngay khi có khối lượng thực hiện, khi kết thúc công trình. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài qua nhiều năm chưa thanh quyết toán (nếu có).

+ Nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán theo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

(4) Đẩy mạnh chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

- Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. *Ngoài ra, trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022, tổng hợp nhanh kết quả giải ngân hàng tuần để báo cáo UBND Thành phố.*

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021) và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo định kỳ trước ngày 03 hằng tháng và 01 (một) ngày trước thời gian tổ chức các cuộc họp đột xuất về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Chính phủ, UBND Thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

+ Chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định.

+ Tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

(5) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và có

tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc những nhiều, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

- Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt trên 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND Thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc giao làm chủ đầu tư các dự án khác sau này. Gắn tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với đánh giá cuối năm về vai trò của người đứng đầu, các cá nhân có liên quan và công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân.

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp kết quả giải ngân của các đơn vị cho Sở Nội vụ để tổng hợp, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của người đứng đầu, tập thể, cá nhân các ngành, địa phương, đơn vị.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, bình chọn thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

## **II. Kế hoạch đầu tư phát triển cấp Thành phố năm 2022**

1. UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách lưu ý khi tổ chức, triển khai Kế hoạch Đầu tư công năm 2022 và sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án, chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án để đủ điều kiện bố trí vốn đối với các khoản kinh phí chưa phân bổ chi tiết từ đầu năm, góp phần thúc đẩy đưa vốn đầu tư công vào thực hiện, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng GRDP và tạo nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

Ngoài ra, theo ý kiến của một số đại biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, cho rằng kinh phí dự phòng đầu tư công năm 2022, chỉ bố trí tỷ lệ 4,4%; với biến động và dự báo có nhiều khó khăn đề nghị cân nhắc, đảm bảo tỷ lệ dự phòng 5-10% theo chỉ đạo của Thành ủy, nhằm sẵn sàng phân bổ trong năm cho các nhiệm vụ cấp bách. UBND Thành phố báo cáo giải trình: Ngoài nguồn kinh phí dự phòng 1.500 tỷ đồng, trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND Thành phố đã đề xuất cân đối 1.429,2 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt đối với công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 1.000 tỷ đồng bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án GPMB, xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố (chưa phân bổ chi tiết). Với khoản kinh phí dự phòng và các khoản kinh phí chưa phân bổ chi tiết như trên, đáp ứng cho các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm theo dự báo ở thời điểm hiện tại.

- Khẩn trương rà soát và sớm hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định trong những ngày còn lại của năm 2021 để tạo điều kiện cho dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch 2022 ngay từ những ngày đầu năm.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư có giải pháp để hoàn thành các dự án trong năm 2022 theo tiến độ được phê duyệt (theo quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền). Các dự án dự kiến không đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2022 cần được rà soát, chủ động thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ theo quy định.

## **2. Đề nghị báo cáo bổ sung tình hình triển khai thực hiện theo Nghị định 165/2016/NĐ-CP và Luật Đầu tư công**

### **\* Ý kiến thẩm tra:**

Theo Điều 12, Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương; và theo khoản 3 Điều 42, Luật Đầu tư công quy định về trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, đề nghị UBND Thành phố tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố các dự án hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương (bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận, huyện hỗ trợ), các dự án đầu tư công khẩn cấp đang triển khai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

### **\* Báo cáo bổ sung:**

#### **1. Đối với việc ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương**

Theo Điều 12, Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định: “Đối với các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm, UBND cấp tỉnh xin ý kiến thường trực HĐND để báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về mức chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng an ninh thực hiện nhiệm vụ”. Trong năm 2021, UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực HĐND Thành phố và được thống nhất chủ trương cho phép sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố đầu tư một số dự án trên địa bàn. Cụ thể:

**Bảng 2: Báo cáo về hỗ trợ lĩnh vực an ninh, quốc phòng trong năm 2021 ngoài các nội dung đã trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp**

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên dự án                                                                                  | TMĐT dự kiến | Ngân sách quận, huyện hỗ trợ | Văn bản thông nhất của Thường trực HĐND TP (số, ngày) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Công an huyện Hoài Đức                                   | 6.631        | Hoài Đức                     | 288/HĐND-KTNS, 27/8/2021                              |
| 2  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín | 6.020        | Thường Tín                   | 14/HĐND-KTNS, 15/01/2021                              |
| 3  | Cải tạo, sửa chữa các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc Công an huyện Gia Lâm         | 21.301       | Gia Lâm                      | 106/HĐND-KTNS, 17/5/2021                              |

*thg*

| TT | Tên dự án                                                                                                                                                                                                                                  | TMĐT dự kiến | Ngân sách quận, huyện hỗ trợ | Văn bản thống nhất của Thường trực HĐND TP (số, ngày)                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Xây dựng trụ sở Công an chính quy 17 xã trên địa bàn huyện Gia Lâm: Trung Mậu, Đặng Xá, Dương Quang, Dương Xá, Lê Chi, Đông Dư, Kim Lan, Văn Đức, Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Hà, Phù Đồng, Cổ Bi, Kim Sơn, Kiều Ky, Bát Tràng, Yên Thường | 197.542      | Gia Lâm                      | 106/HĐND-KTNS, 17/5/2021                                                   |
| 5  | Xây dựng trụ sở Công an xã chính quy trên địa bàn huyện Đan Phượng                                                                                                                                                                         | 138.500      | Đan Phượng                   | 261/HĐND-KTNS, 09/9/2021                                                   |
| 6  | Cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Anh                                                                                                                                                                            | 6.923        | Đông Anh                     | Hiện nay UBND Thành phố đang báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố |
| 7  | Cải tạo, sửa chữa hệ thống Phòng cháy và chữa cháy trụ sở làm việc Công an quận Hoàng Mai                                                                                                                                                  | 4.866        | Hoàng Mai                    |                                                                            |

Ngoài ra, Thường trực HĐND Thành phố đã thống nhất nguyên tắc, ngân sách quận Long Biên hỗ trợ thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên” với tổng mức đầu tư dự kiến là: 8.177 triệu đồng.

## 2. Đối với việc triển khai các dự án đầu tư cấp bách trên địa bàn:

a) Trình tự, thủ tục quyết định dự án đầu tư công khẩn cấp:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp thuộc cấp mình quản lý*”; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 130 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng đối với công trình xây dựng khẩn cấp*”; Luật Đầu tư công quy định về “*dự án đầu tư công khẩn cấp*”, Luật Xây dựng quy định về “*công trình xây dựng khẩn cấp*”, thẩm quyền quyết định các nội dung trên thuộc Chủ tịch UBND Thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, đồng thời lồng ghép nội dung chỉ đạo thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố thiên tai; quyết định gồm 04 nội dung chính: (1) Công bố tình huống khẩn cấp sự cố thiên tai; (2) Các biện pháp tăng cường bảo vệ đảm bảo an toàn công trình, người và tài sản (biện pháp quản lý, biện pháp phi công trình, biện pháp công trình); (3) Các biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp (trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp ứng phó với thiên tai thì thực hiện dự án xây dựng công khẩn cấp); (4) Giao nhiệm vụ các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Hiện nay, trình tự thủ tục triển khai dự án khẩn cấp được quy định tại các luật: Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Phòng, chống thiên tai; do các luật này quy định còn chưa thống nhất, thời gian qua, việc triển khai xử lý các dự án

khẩn cấp đề điều, thủy lợi thực hiện theo các văn bản: Số 4160/UBND-KT ngày 25/8/2017 và 1200/UBND-KT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố, trong đó có nội dung Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư nhóm C).

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 736/UBND-KH&ĐT ngày 05/3/2020 về việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xử lý cấp bách chống sạt lở đề điều, thủy lợi theo quy định mới, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản thay thế văn bản số 1200/UBND-KT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố, đảm bảo phù hợp với pháp luật về đầu tư và xây dựng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua các văn bản quy phạm pháp luật mới (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2021...) tiếp tục được ban hành nên việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn mới cần thời gian để nghiên cứu, cập nhật, UBND Thành phố dự kiến ban hành trong tháng 12/2021, nội dung đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp

b.1) Trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai thực hiện 16 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thủy lợi, đề điều (được UBND Thành phố ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp; một số dự án kết hợp ban hành lệnh khẩn cấp), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 491.770 triệu đồng. Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Có 04/16 dự án đang trình thẩm định, phê duyệt phương án xử lý cấp bách, dự kiến khởi công tháng 12/2021;

- Có 06/16 dự án đang khảo sát, lập phương án xử lý cấp bách, dự kiến khởi công tháng 02/2022, theo chỉ đạo của UBND Thành phố các dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2022.

- Có 06/16 dự án đã được phê duyệt phương án xử lý cấp bách và triển khai thi công; đến nay đã có 01 công trình đã hoàn thành, 05 công trình còn lại đạt từ 20% đến 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2022. Trong đó, có 04 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư là 66,003 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

Tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn cho 04 Dự án xử lý cấp bách của lĩnh vực đề điều được triển khai theo trình tự, thủ tục: UBND Thành phố công bố tình huống xử lý khẩn cấp; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phương án xử lý cấp bách và phê duyệt dự án theo ủy quyền tại Công văn số 1200/UBND-KT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố (do Phó Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố và ký thay Chủ tịch UBND

Thành phố, trong văn bản có nội dung: “Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án kỹ thuật xử lý cấp bách, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán”).

Các dự án xử lý cấp bách chưa có văn bản ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là chưa tuân thủ quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 03/3/2021 (*Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được thể hiện bằng văn bản gồm các nội dung: mục đích xây dựng, địa điểm xây dựng, người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình, thời gian xây dựng công trình, dự kiến chi phí và nguồn lực thực hiện và các yêu cầu cần thiết khác có liên quan*).

Theo 04 Quyết định phê duyệt Dự án xử lý cấp nêu trên, có 03 công trình đề cấp III, 01 công trình đề cấp IV. Theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định: Cấp huyện đầu tư đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đề từ cấp IV trở xuống; quản lý, duy tu, bảo trì toàn bộ các tuyến đề do cấp huyện đầu tư. Theo Điều 12, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Điều chỉnh quy định về các biện pháp được áp dụng trong tình huống khẩn cấp: “Huy động mọi nguồn lực (bao gồm cả nguồn lực từ Quỹ phòng, chống thiên tai) để xử lý khẩn cấp các sự cố công trình phòng chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai”.

b.2) Ngoài ra, để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19, UBND Thành phố đã ban hành lệnh khẩn cấp (Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 15/8/2021) và phê duyệt Báo cáo đề xuất đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, đầu tư Hệ thống khí y tế tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 21/10/2021). Ngày 23/9/2021, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, trong đó dự nguồn năm 2021 là 65 tỷ đồng cho dự án. Ngày 30/11/2021, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5044/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn cho dự án là 45 tỷ đồng.

### **3. Về việc ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện**

#### **Ý kiến thẩm tra:**

- Đề nghị lưu ý việc thực hiện ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện đòi hỏi các huyện cần dự nguồn ngân sách đầu tư của cấp mình để đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng hoàn thành các dự án này, không được để phát sinh nợ đọng XDCB.

- Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát trên cơ sở đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND Thành

phổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (phù hợp định mức hỗ trợ, việc lựa chọn dự án mới phải có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, văn bản của sở chuyên ngành về ý kiến thẩm định hoặc ý kiến về sự cần thiết, tiêu chuẩn, quy mô để lựa chọn danh mục dự án đảm bảo tập trung, không dàn trải, đúng mục tiêu định hướng của chương trình hỗ trợ và từng ngành, lĩnh vực).

### **Ý kiến giải trình, báo cáo bổ sung:**

- Năm 2022, ngân sách Thành phố dự kiến bố trí vốn chi tiết cho 410 dự án có tổng mức đầu tư là 19.789 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Thành phố hỗ trợ phần xây lắp và thiết bị là 14.444 tỷ đồng (chiếm 73%); Ngân sách 18 huyện, thị xã bố trí phần còn lại (gồm chi phí tư vấn, GPMB, chi phí khác, dự phòng) là 5.345 tỷ đồng (chiếm 27%). Đối với phần ngân sách 18 huyện, thị xã phải bố trí, nếu trừ 10% dự phòng thì còn lại các huyện, thị xã cần bố trí đối ứng tương ứng là 3.366 tỷ đồng. Trung bình 01 huyện, thị xã phải bố trí 187 tỷ đồng (trong năm 2022 và các năm tiếp theo để hoàn thành dự án). Mặt khác, tổng dự toán chi xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp và tiền sử dụng đất năm 2022 của 18 huyện, thị xã dự kiến là 11.326 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với 3.366 tỷ đồng là phần các huyện, thị xã phải bố trí các dự án thành phố hỗ trợ (không tính dự phòng) nên các huyện, thị xã hoàn toàn có khả năng bố trí đủ phần vốn còn lại để đối ứng với ngân sách Thành phố hỗ trợ để hoàn thành công trình.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo ngay tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các huyện, thị xã, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phải ưu tiên bố trí kế hoạch vốn phần đối ứng cho các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ năm 2022 trước khi bố trí vốn cho các dự án khác theo quy định Luật Đầu tư công để đảm bảo đủ vốn thực hiện, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công.

- Về việc rà soát các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025:

Tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố, HĐND Thành phố đã quyết nghị về nguyên tắc, tiêu chí ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện: “Việc lựa chọn danh mục dự án mới để ngân sách Thành phố hỗ trợ phải được Sở quản lý chuyên ngành có ý kiến thẩm định hoặc ý kiến về sự cần thiết, tiêu chuẩn, quy mô để lựa chọn danh mục dự án đảm bảo tập trung, không dàn trải, đúng mục tiêu định hướng của chương trình hỗ trợ và từng ngành, lĩnh vực”.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm 2022 cần phải thực hiện theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố (tại Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Công văn số 3628/UBND-KH&ĐT ngày 20/10/2021 về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022).

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã báo cáo HĐND Thành phố tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021, ngân sách Thành phố đã xem xét, bố trí cơ bản đáp ứng nhu cầu đề xuất của các huyện, thị xã đối với các dự án đủ thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay (06/12/2021), còn một số đơn vị chưa có ý kiến tham gia của các sở chuyên ngành cho một số dự án. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực giao thông: 14 dự án chưa có ý kiến của Sở Giao thông Vận tải (Thị xã Sơn Tây: 02 dự án; Đan Phượng: 02 dự án; Quốc Oai: 01 dự án; Sóc Sơn: 05 dự án; Ứng Hòa: 04 dự án).

- Lĩnh vực giáo dục (xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia); 12 dự án chưa có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo (Thị xã Sơn Tây: 01 dự án; Đan Phượng: 02 dự án; Gia Lâm: 02 dự án; Sóc Sơn: 07 dự án).

Để tạo điều kiện cho các huyện, thị xã chủ động trong xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và chủ động triển khai các bước thực hiện dự án ngay từ đầu năm, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét, bố trí vốn cho các dự án. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị còn thiếu một số ý kiến tham gia của các sở chuyên ngành, hoàn thiện trước khi UBND Thành phố giao Kế hoạch chính thức.

Ngoài ra, qua rà soát, có 01 dự án lĩnh vực giao thông của huyện Phúc Thọ (Dự án Đường liên xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc) là dự án chuyển tiếp nhưng tại Báo cáo 343/BC-UBND ngày 01/12/2021 của UBND Thành phố đang đề tại nhóm các dự án mới. Do vậy, kính đề nghị HĐND Thành phố cho phép được chuyển dự án trên sang nhóm dự án chuyển tiếp theo đúng thực tế triển khai dự án và cho phép vì chính mức vốn của Dự án sang các dự án lĩnh vực khác, bảo đảm danh mục dự án và tổng mức ngân sách Thành phố hỗ trợ cho huyện Phúc Thọ không thay đổi.

#### **4. Về việc bố trí vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch**

Tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021, UBND Thành phố đã đề xuất bố trí vốn năm 2022 thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch là 200 tỷ đồng và thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố đang triển khai 02 nhiệm vụ quy hoạch lớn, yêu cầu tiến độ gấp: (1) Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì); (2) Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là 02 nhiệm vụ quy hoạch quan trọng của Thành phố, để đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo Bộ Chính trị (đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đối với Quy hoạch Thủ đô). Để đảm bảo tiến độ triển khai cho các nhiệm vụ quy hoạch UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố xem xét phân bổ vốn chi tiết ngay từ đầu năm cho 02 nhiệm vụ này từ nguồn bố trí cho nhiệm vụ quy hoạch nêu trên với tổng kinh phí là 1.649,7 triệu đồng; phần kinh phí còn lại thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt như đã báo cáo HĐND Thành phố tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

*Hg*

### 5. Đối với thủ tục đầu tư của các dự án mới thuộc nhiệm vụ chỉ ngân sách cấp Thành phố

Tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/12/2021, UBND Thành phố đã báo HĐND Thành phố, trong số 16 dự án mới còn 02 dự án chưa có Quyết định phê duyệt Dự án. Đến ngày 06/12/2021:

- Dự án “Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua nhà máy nước Cáo Đình đến chợ Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm” đã có Quyết định phê duyệt Dự án: (Quyết định số 4839/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm).

- Dự án “Xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh” do UBND huyện Mê Linh làm chủ đầu tư chưa có Quyết định phê duyệt Dự án, chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công. Số kinh phí 200 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án trên sẽ được chuyển vào phần kinh phí dự kiến bố trí cho công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi vốn (giải phóng mặt bằng) thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Như vậy, kinh phí cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố còn: 15.218,8 tỷ đồng cho 140 dự án; kinh phí cho công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi vốn: 1.629 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt./. *He P*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phòng CV;
- Các Sở: KH&ĐT, TC.
- Lưu: VT, KT<sub>Thái</sub>. *He P*

(để báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Chu Ngọc Anh

**Phụ lục 1**  
**TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP ĐỀ ĐIỀU, THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
 (Kèm theo Báo cáo số **357** /BC-UBND ngày **07**/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu

| TT | Danh mục công trình                                                                                                                           | Số dự án  | Địa điểm xây dựng | Quyết định công bố tình huống khẩn cấp | Phê duyệt PA xử lý cấp bách |                | Phê duyệt dự án đầu tư      |               | Bố trí vốn           |               | Chủ đầu tư             | Thời gian khởi công - hoàn thành | Ghi chú                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                               |           |                   |                                        | Quyết định phê duyệt        | Kinh phí       | Quyết định phê duyệt        | Tổng mức      | Quyết định phê duyệt | Kinh phí      |                        |                                  |                            |
| 1  | 2                                                                                                                                             | 3         | 4                 | 5                                      | 6                           | 7              | 10                          | 11            | 12                   | 13            | 14                     | 15                               | 16                         |
|    | <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                              | <b>16</b> |                   |                                        |                             | <b>491.770</b> |                             | <b>66.003</b> |                      | <b>58.500</b> |                        |                                  |                            |
| 1  | Xử lý xấp bách sạt lở bờ sông hữu Đà từ trạm bơm Đồng Cống đến phía cầu Trung Hà, xã Thái Hòa huyện Ba Vì                                     | 1         | Ba Vì             | 4927/QĐ-UBND ngày 03/11/2020           | 1183/QĐ-SNN ngày 04/10/2021 | 25.909         | Chưa duyệt                  |               |                      |               | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 15/10/2021<br>HT: dk 01/2022 | Đạt 70% KL                 |
| 2  | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Linh Chiếu từ K32+600 đến K32+850 đê hữu Hồng, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ                                   | 1         | Phúc Thọ          | 2588/QĐ-UBND ngày 14/6/2021            | 979/QĐ-SNN ngày 23/8/2021   | 17.827         | 1012/QĐ-SNN ngày 06/9/2021  | 17.827        | Chưa duyệt           | 16.000        | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 17/9/2021<br>HT: 20/11/2021  | Đã hoàn thành              |
| 3  | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở chân đê thượng lưu đê hữu Đáy đoạn từ K5+770 đến K5+990 và đoạn từ K6+020 đến K6+310, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai  | 1         | Quốc Oai          | 2629/QĐ-UBND ngày 15/6/2021            | 977/QĐ-SNN ngày 23/8/2021   | 4.256          | 1013/QĐ-SNN ngày 06/9/2021  | 3.821         | Chưa duyệt           | 3.500         | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 18/9/2021<br>HT: dk 12/2021  | Đạt 80% KL                 |
| 4  | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Nhận Tái từ K3+600 đến K4+250 đê hữu Cà Lồ, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh                                        | 1         | Đông Anh          | 2299/QĐ-UBND ngày 25/5/2021            | 996/QĐ-SNN ngày 31/8/2021   | 16.524         | 1253/QĐ-SNN ngày 15/10/2021 | 15.721        | Chưa duyệt           | 14.000        | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 10/9/2021<br>HT: dk 12/2021  | Đạt 60% KL                 |
| 5  | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua địa bàn Hồng Phong, huyện Chương Mỹ                                                      | 1         | Chương Mỹ         | 2619/QĐ-UBND ngày 15/6/2021            | 1149/QĐ-SNN ngày 29/9/2021  | 30.561         | 1375/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 | 28.634        | Chưa duyệt           | 25.000        | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 06/10/2021<br>HT: dk 01/2022 | Đạt 20% KL                 |
| 6  | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Cổ Đô từ K7+370 (sau MH10) đến K7+850 (sau MH12), xã Cổ Đô, huyện Ba Vì                                        | 1         | Ba Vì             | 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021            | 1383/QĐ-SNN ngày 02/11/2021 | 26.693         | Chưa duyệt                  |               |                      |               | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: 10/11/2021<br>HT: dk 6/2022  | Đạt 20% KL                 |
| 7  | Xử lý cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông Đuống tương ứng từ K4+350 đến K5+050 đê tả Đuống, huyện Đông Anh                        | 1         | Đông Anh          | 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021            | Chưa duyệt                  | 25.000         |                             |               |                      |               | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 12/2021<br>HT: dk 6/2022  | Đang trình duyệt PA XLCB   |
| 8  | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn từ K3+150 đến K3+430 và từ K3+760 đến K4+100 đê hữu Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì | 1         | Ba Vì             | 4647/QĐ-UBND ngày 29/10/2021           | Chưa duyệt                  | 60.000         |                             |               |                      |               | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 12/2021<br>HT: dk 6/2022  | Đang trình duyệt PA XLCB   |
| 9  | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở kè Sơn Tây trên địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây                                               | 1         | Sơn Tây           | 4648/QĐ-UBND ngày 29/10/2021           | Chưa duyệt                  | 45.000         |                             |               |                      |               | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 01/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |

| TT | Danh mục công trình                                                                                                                  | Số dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định công bố tình huống khẩn cấp | Phê duyệt PA xử lý cấp bách |          | Phê duyệt dự án đầu tư |          | Bố trí vốn           |          | Chủ đầu tư             | Thời gian khởi công - hoàn thành | Ghi chú                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                      |          |                   |                                        | Quyết định phê duyệt        | Kinh phí | Quyết định phê duyệt   | Tổng mức | Quyết định phê duyệt | Kinh phí |                        |                                  |                            |
| 10 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Tây trên địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây                                 | 1        | Sơn Tây           | 4649/QĐ-UBND ngày 29/10/2021           | Chưa duyệt                  | 78.000   |                        |          |                      |          | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 12/2021<br>HT: dk 6/2022  | Đang trình duyệt PA XLCB   |
| 11 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn từ K0+200 đến K0+300 đê hữu Hồng, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì          | 1        | Ba Vì             | 4650/QĐ-UBND ngày 29/10/2021           | Chưa duyệt                  | 50.000   |                        |          |                      |          | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 12/2021<br>HT: dk 6/2022  | Đang trình duyệt PA XLCB   |
| 12 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng lưu đê hữu Đáy từ K15+750 đến K15+950 xã Đông Quang, huyện Quốc Oai            | 1        | Quốc Oai          | 4651/QĐ-UBND ngày 29/10/2021           | Chưa duyệt                  | 15.000   |                        |          |                      |          | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 01/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |
| 13 | Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở mái thượng lưu và nứt mặt đê hữu Bưởi trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ           | 1        | Chương Mỹ         | 5030/QĐ-UBND ngày 29/11/2021           | Chưa duyệt                  | 5.000    |                        |          |                      |          | UBND huyện Chương Mỹ   | KC: dk 02/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |
| 14 | Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt trượt mặt đê, mái đê tại K1+900 phía thượng lưu đê tả Đáy, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng       | 1        | Đan Phượng        | 5031/QĐ-UBND ngày 29/11/2021           | Chưa duyệt                  | 5.000    |                        |          |                      |          | UBND huyện Đan Phượng  | KC: dk 02/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |
| 15 | Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố lún, sụt mặt đê hữu Đáy và sập cống qua đê trạm bơm Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức                   | 1        | Mỹ Đức            | 5032/QĐ-UBND ngày 29/11/2021           | Chưa duyệt                  | 12.000   |                        |          |                      |          | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 02/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |
| 16 | Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Hồng đoạn từ K25 đến K26 đê hữu Hồng thuộc xã Đông Quang và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì | 1        | Ba Vì             | 5033/QĐ-UBND ngày 29/11/2021           | Chưa duyệt                  | 75.000   |                        |          |                      |          | Sở Nông nghiệp và PTNT | KC: dk 02/2022<br>HT: dk 6/2022  | Đang khảo sát, lập PA XLCB |
|    |                                                                                                                                      |          |                   |                                        |                             |          |                        |          |                      |          |                        |                                  |                            |

Ng

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC NHIỆM VỤ QUY HOẠCH BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022**  
(Kèm theo Báo cáo số: ~~357~~ /BC-UBND ngày ~~07~~ tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên nhiệm vụ quy hoạch                                                                                                                             | Địa điểm | Quyết định giao lập quy hoạch | Quyết định phê duyệt dự toán |                      | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2021 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Đơn vị được giao lập nhiệm vụ quy hoạch | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                    |          |                               | Số, ngày, tháng              | Tổng giá trị dự toán |                                         |                       |                                         |         |
| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3        | 4                             | 5                            | 6                    | 7                                       | 8                     | 9                                       | 10      |
|     |                                                                                                                                                    |          |                               |                              |                      |                                         |                       |                                         |         |
|     | <b>Tổng số</b>                                                                                                                                     |          |                               |                              |                      |                                         | <b>1.649,7</b>        |                                         |         |
|     |                                                                                                                                                    |          |                               |                              |                      |                                         |                       |                                         |         |
| 1   | Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Hà Nội   | 1220/QĐ-UBND ngày 26/03/2020  | 5115/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 | 1.045,7              | 249,7                                   | 249,7                 | Sở Kế hoạch và Đầu tư                   |         |
| 2   | Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050                                          | Hà Nội   | 4199/QĐ-UBND ngày 17/9/2021   | 5003/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 | 1.584,9              |                                         | 1.400                 | Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội          |         |
|     |                                                                                                                                                    |          |                               |                              |                      |                                         |                       |                                         |         |