

BÁO CÁO

**Kết quả khảo sát (đợt 1) của Ban Kinh tế-Ngân sách về
hiệu quả đầu tư của một số dự án đã, đang thực hiện và
sự cần thiết đầu tư của một số dự án đề xuất khởi công mới trong
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố**

Kính gửi:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-KTNS ngày 13/4/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách về việc khảo sát hiệu quả đầu tư của một số dự án đã, đang thực hiện và sự cần thiết đầu tư của một số dự án đề xuất khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, trong quý II/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách đã phối hợp cùng các ban: Đô thị, Văn hóa - Xã hội, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổ chức khảo sát (đợt 1) một số dự án tại 09 đơn vị, bao gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố và 08 huyện: Ba Vì, Đông Anh, Mê Linh, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì. Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát như sau:

1. Kết quả đạt được

(1) Đối với các dự án đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng: Trong giai đoạn 2011-2016, Thành phố đã quan tâm trực tiếp đầu tư và hỗ trợ các huyện, đơn vị ngành dọc đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ thiết thực cho nhu cầu dân sinh. Đoàn đã đi khảo sát thực tế một số trường học, trạm y tế, đường giao thông, cơ sở sơ chế rau an toàn,... kết hợp với thông tin từ người dân và báo cáo của chủ đầu tư, qua đó nhận thấy cơ bản các dự án đã đầu tư cho kết quả sử dụng tốt, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng mục tiêu đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, được người dân đánh giá cao.

(2) Đối với các dự án đề xuất khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố: Qua báo cáo bằng văn bản của các đơn vị, trao đổi làm rõ một số thông tin có liên quan đồng thời đi khảo sát thực tế một số dự án, Đoàn khảo sát thấy rằng đa số các đơn vị đã đề xuất đầu tư các dự

án phục vụ nhu cầu bức thiết, có sắp xếp thứ tự ưu tiên để đáp ứng nguyện vọng của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

(3) Trong các buổi làm việc với chủ đầu tư, Đoàn đã quán triệt tinh thần tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đồng thời có hướng dẫn các chủ đầu tư về quy định, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư, cách thức báo cáo khoa học, hợp lý trong đó thể hiện được thứ tự ưu tiên nhu cầu đề xuất đầu tư trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Một số huyện đã phát huy vai trò, vị trí, quyền hạn của cơ quan Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện trong việc thống nhất các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu (đến hết ngày 15/6/2017 Thường trực HĐND Thành phố đã nhận được đề xuất thỏa thuận nguồn vốn và mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đối với 17 huyện và thị xã, các ban HĐND Thành phố đã tham mưu Thường trực HĐND Thành phố cho ý kiến thỏa thuận nguồn vốn và mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu đối với 08 huyện và thị xã).

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Tại một số huyện, công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chưa tuân thủ quy định về thời gian, chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chậm bố trí nguồn vốn quyết toán (ví dụ: xử lý cấp bách sự cố sập cầu Văn Quán bắc qua kênh Yên Cốc thuộc xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai; trường THPT Tiên Phong, huyện Mê Linh;...).

- Công tác GPMB đối với một số dự án còn chậm, dẫn đến thời gian triển khai dự án bị kéo dài, thậm chí tạm dừng, không thực hiện được kế hoạch vốn đã giao (ví dụ: Đường Đục Khê - Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức;...).

- Tại một số địa phương, việc đầu tư chưa được thực hiện đồng bộ, một số dự án đã hoàn thành nhưng chưa có tính kết nối cao với hạ tầng kỹ thuật xung quanh, dẫn đến chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư (ví dụ: Cầu Mỹ Hòa, huyện Mỹ Đức sắp hoàn thành mở rộng nhưng đường dẫn chưa được đầu tư đồng bộ;...).

- Việc thực hiện trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định mới của Nhà nước và Thành phố ở một số địa phương còn lúng túng.

- Đề xuất đầu tư dự án khởi công mới của một số chủ đầu tư còn dàn trải, vượt quá khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, chưa tuân thủ tinh thần triển khai đầu tư tập trung, sớm đưa công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của Thành phố. Còn tình trạng các dự án phục vụ dân sinh bức xúc thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện theo quy định phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố nhưng chưa

được đề cập trong kế hoạch đầu tư công cấp huyện; mặt khác, một số dự án cấp thiết ở địa phương thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố nhưng chưa được quan tâm đầu tư.

2.2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

(1) Một bộ phận người dân còn chưa hiểu và hợp tác với chính quyền trong việc GPMB, một số địa phương chưa tích cực trong tuyên truyền, chưa quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện công tác GPMB.

b) Nguyên nhân chủ quan

(1) Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, tính chuyên nghiệp của một số đơn vị được UBND các huyện ủy quyền thực hiện công tác quản lý dự án còn chưa cao.

(2) Một số ngành, địa phương chưa quan tâm đến việc lập kế hoạch đầu tư đồng bộ, có tính kết nối giữa các dự án đầu tư với nhau cũng như với hạ tầng kỹ thuật hiện có, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư chưa phù hợp.

(3) Một số chủ đầu tư và các cơ quan tham mưu cấp huyện chưa quán triệt tinh thần bố trí vốn tập trung, sớm đưa công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của Thành phố.

(4) Việc triển khai công tác bàn giao một số lĩnh vực giữa cấp Thành phố với cấp huyện theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố còn lúng túng ngay từ một số sở, ngành của Thành phố (ví dụ: Lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực y tế,...). Thành phố chậm ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố.

(5) Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác tổng hợp số liệu, theo dõi dự án đầu tư, chưa có sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các chủ đầu tư dự án ngân sách cấp Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nơi triển khai dự án.

3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Đối với UBND Thành phố

(1) Sớm hoàn thành báo cáo Thường trực HĐND Thành phố cho ý kiến thỏa thuận nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp huyện và dự án Thành phố

hỗ trợ ngành dọc để kịp thời trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 4 theo quy định.

(2) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố, trong đó có các dự án do các huyện đề xuất đã được lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, được Đoàn trực tiếp khảo sát (*chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo*) đảm bảo tính đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật hiện có cũng như với các dự án đang triển khai và dự kiến triển khai, xây dựng tiến độ thực hiện phù hợp, tránh tình trạng dự án triển khai xong không có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh hoặc phải chờ kết nối với dự án khác triển khai trong thời gian dài.

(3) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu tư từ ngân sách cấp Thành phố đã khởi công, đang thực hiện dở dang trong thời gian qua nhưng giai đoạn 2017-2020 không được bố trí kế hoạch vốn, xây dựng phương án tiếp tục triển khai hoặc triển khai đến điểm dừng kỹ thuật, tránh lãng phí vốn đầu tư.

(4) Sớm ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố để phù hợp quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trên tinh thần phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, cấp nào làm tốt hơn thì giao cấp đó thực hiện.

(5) Chỉ đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Y tế,... cùng UBND các quận, huyện, thị xã sớm hoàn thành việc bàn giao và tổng hợp, báo cáo công tác bàn giao quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

(6) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố xác định cụ thể, chi tiết từng trường hợp vướng mắc GPMB và có phương án xử lý kịp thời, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

(7) Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án ngân sách cấp Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã nơi thực hiện dự án đầu tư trong công tác GPMB, chia sẻ thông tin phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp tiến độ triển khai dự án.

(8) Chỉ đạo Sở Tài chính đôn đốc, phối hợp các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Thành phố rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục, trình tự quyết toán công trình hoàn thành, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

(9) Đôn đốc các chủ đầu tư được ngân sách Thành phố hỗ trợ theo ngành dọc khẩn trương hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ để có căn cứ trình HĐND Thành phố thông qua theo quy định.

2. Đối với Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã

(1) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng, tổng hợp danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 (bao gồm vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện) phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả, có tính kết nối đồng bộ, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực đầu tư. Chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng vốn đầu tư ngân sách cấp Thành phố, báo cáo UBND và HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Báo cáo HĐND cùng cấp xem xét, quyết định danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng vốn đầu tư ngân sách cấp huyện.

(2) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu tư từ ngân sách cấp huyện đã khởi công, đang thực hiện dở dang trong thời gian qua nhưng năm giai đoạn 2017-2020 không được bố trí kế hoạch vốn, xây dựng phương án tiếp tục triển khai hoặc triển khai đến điểm dừng kỹ thuật, tránh lãng phí vốn đầu tư.

(3) Phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố trong công tác bàn giao một số lĩnh vực giữa cấp Thành phố với cấp huyện theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị báo cáo UBND và Thường trực HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

(4) Tích cực trong tuyên truyền cho người dân thực hiện chính sách của Nhà nước và quy định của pháp luật trong công tác GPMB phục vụ lợi ích chung của xã hội, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện công tác GPMB.

(5) Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, bố trí nguồn vốn thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách cấp huyện, chủ động phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện thủ tục quyết toán và bố trí nguồn vốn thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách cấp Thành phố, có phương án xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

(6) Tích cực phối hợp với các chủ đầu tư dự án đầu tư từ ngân sách cấp Thành phố trên địa bàn để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình

triển khai dự án, chia sẻ thông tin trong quá trình thực hiện, theo dõi quản lý dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính báo cáo Thường trực HĐND, UBND Thành phố kết quả khảo sát (đợt 1) hiệu quả đầu tư của một số dự án đã, đang thực hiện và sự cần thiết đầu tư của một số dự án đề xuất khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố và thông báo đến các cơ quan liên quan. Đề nghị UBND Thành phố, Thường trực HĐND và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban KTNS (để b/c);
- Chuyên trách Ban KTNS;
- Các ban HĐND TP;
- Văn phòng HĐND TP;
- Văn phòng UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, KTNS^{Cường}

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Nga



Phụ lục 1

**PHIÊN BẢN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
ĐƯỢC ĐOÀN KHẢO SÁT TRỰC TIẾP) ĐỀ XUẤT**

Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 16/6/2017
của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố)

TT	Đơn vị/Dự án	Dự án do huyện đề xuất	HĐND TP đã phê duyệt CTĐT	Có kết luận của Bí thư Thành ủy	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	34	6	9	
I	UBND huyện Ba Vì	12	3	4	Thông báo số 78-TB/TU ngày 18/3/2016 của Thành ủy
1	Xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn K2+00-K3+200) đê Hữu Hồng thuộc xã Phong Vân	1		1	
2	Đường nối QL32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suối Hai (GĐ 1)	1	1	1	KH 2017-2020 dự kiến và KL của BT không xác định giai đoạn
3	Đường nối QL32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suối Hai (GĐ 2)	1			
4	Đường phía tây Nghĩa trang Yên Kỳ	1		1	
5	Cải tạo kênh tưới NP (Phú Châu - Phú Phương)	1			
6	Cải tạo hồ chứa nước Cẩm Quỳ	1			
7	Hồ chứa nước Yên Hồng 2	1			
8	Trường THPT Bất Bạt	1	1		
9	XD, cải tạo trường THPT Ngô Quyền	1	1		
10	Trường THPT Ba Vì	1			
11	Bệnh viện đa khoa miền núi huyện Ba Vì GĐ 1	1		1	
12	Hạ tầng khu TĐC phục vụ mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ điểm X5 xã Phú Sơn (GĐ 1)	1			
13	Hạ tầng khu TĐC phục vụ mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ điểm X6	1			
II	UBND huyện Đông Anh	3	1		
1	Cải tạo nâng cấp đường từ ngã tư Nguyên Khê nối đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim	1	1		
2	Nhà trẻ mẫu giáo tại ô đất NT01 khu nhà ở phục vụ công nhân, xã Kim Chung	1			Đề nghị lập b/c tổng thể hỗ trợ phục vụ khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung
3	Trung tâm văn hóa - thể thao khu nhà ở công nhân Kim Chung	1			
III	UBND huyện Mê Linh	9		2	Thông báo số 728-TB/TU ngày 23/5/2017 của Thành ủy
1	Cải tạo nâng cấp đường 35 đến đường Võ Văn Kiệt	1		1	
2	Đường từ trung tâm hành chính huyện đi thị trấn Chi Đông GĐ2	1			
3	Đường từ khu trung tâm hành chính huyện đi Trung tâm văn hóa - thể thao huyện	1		1	
4	Đường nối từ đường 23B, giao với đường trục trung tâm đô thị Mê Linh, qua bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh đến đê tả sông Hồng	1			
5	XD vùng sx RAT tại xã Tiến Thắng	1			
6	Hồ điều hòa KCN Quang Minh	1			
7	Trường THPT Tự Lập	1			
8	Trường THPT Tiên Phong	1			
9	Trường THPT Mê Linh	1			

TT	Đơn vị/Dự án	Dự án do huyện đề xuất	HĐND TP đã phê duyệt CTĐT	Có kết luận của Bí thư Thành ủy	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
IV	UBND huyện Mỹ Đức	2		1	Thông báo số 227-TB/TU ngày 16/6/2016 của Thành ủy
1	Đê hồ Quan Sơn - Tuy Lai	1		1	
2	Đường ngang đê Đáy từ Tuy Lai đến cầu Mỹ Hòa	1			Đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư cầu Mỹ Hòa do Sở GTVT làm chủ đầu tư chuẩn bị hoàn thành trong năm 2017
V	UBND huyện Thạch Thất	5	1	1	Thông báo số 513-TB/TU ngày 30/12/2016 của Thành ủy
1	Mở rộng Trường THPT Thạch Thất	1	1		
2	Mở rộng trường THPT Phùng Khắc Khoan	1			
3	Trường THPT Hai Bà Trưng	1			
4	TL420 đoạn từ Km0 (đầu nối QL21A) đến Km7+428 thị trấn Liên Quan	1			
5	Cầu Phú Thứ, thị trấn Liên Quan	1		1	
VI	UBND huyện Thanh Oai	2	1	1	Thông báo số 309-TB/TU ngày 25/7/2016 của Thành ủy
1	Nâng cấp cải tạo QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350-Km13+200) kết hợp quảng trường, cv cây xanh	1	1	1	
2	Nâng cấp cải tạo mở rộng đường tỉnh 427 đoạn từ QL 21B - đường trục pt phía Nam - QL1A	1			
VII	UBND huyện Thanh Trì	1			
1	Trường THPT Nguyễn Quốc Chính	1			



Phụ lục 2

**TIẾN ĐỘ THỎA THUẬN NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỒ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CẤP HUYỆN**

*Kèm theo Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 16/6/2017
của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố)*

TT	Nội dung	Ghi chú
1	2	3
I	Các huyện, thị xã đã báo cáo và được Thường trực HĐND Thành phố cho ý kiến	
1	Huyện Đông Anh	249/HĐND-KTNS ngày 09/6/2017
2	Huyện Gia Lâm	250/HĐND-KTNS ngày 09/6/2017
3	Huyện Hoài Đức	228/HĐND-KTNS ngày 01/6/2017
4	Huyện Mê Linh	233/HĐND-KTNS ngày 02/6/2017
5	Huyện Thạch Thất	255/HĐND-KTNS ngày 13/6/2017
6	Huyện Thanh Oai	226/HĐND-KTNS ngày 01/6/2017
7	Huyện Thanh Trì	196/HĐND-KTNS ngày 19/5/2017
8	Thị xã Sơn Tây	227/HĐND-KTNS ngày 01/6/2017
II	Các huyện Thường trực HĐND Thành phố đã nhận được hồ sơ trình từ UBND Thành phố và đang xử lý trong thời hạn	
1	Huyện Ba Vì	
2	Huyện Chương Mỹ	
3	Huyện Đan Phượng	
4	Huyện Mỹ Đức	
5	Huyện Phú Xuyên	
6	Huyện Phúc Thọ	
7	Huyện Sóc Sơn	
8	Huyện Thường Tín	
9	Huyện Ứng Hòa	
III	Các huyện Thường trực HĐND Thành phố chưa nhận được hồ sơ trình từ UBND Thành phố	
1	Huyện Quốc Oai	