

BÁO CÁO THẨM TRA

**Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố**
(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 20)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì cùng các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra các nội dung do UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố khóa XVI kỳ họp thứ 20 về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

A. Về hồ sơ UBND Thành phố trình

1. Hồ sơ UBND trình HĐND Thành phố gồm Tờ trình số 492/TTr-UBND và Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 03/12/2024 kèm theo dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố.

2. Việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước.

B. Về nội dung UBND Thành phố trình

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố và tại dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND Thành phố xem xét quyết nghị các nội dung sau:

1. Về Kế hoạch đầu tư công:

UBND Thành phố trình 3 nội dung lớn:

- (1) Kế hoạch đầu tư công năm 2025.
- (2) Cập nhật Kế hoạch đầu tư công năm 2024
- (3) Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 – 2025.

2. Về điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công:

UBND Thành phố trình 6 nội dung:

(1) Đối với các nhiệm vụ, dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2025 (có phụ lục kèm theo): Cho phép UBND Thành phố rà soát, đề xuất phương án huy động từ các nguồn vốn theo quy định tại Luật Ngân sách, Luật Thủ đô để bố trí đủ Kế hoạch vốn năm 2025, Kế hoạch vốn trung hạn năm 2021 – 2025 theo khả năng, tiến độ triển khai thực tế của các nhiệm vụ, dự án.

(2) Cho phép thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt như đã được HĐND Thành phố cho phép thực hiện từ năm 2024 trở về trước.

(3) Chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2025 đối với các dự án cấp Thành phố, dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện nhóm A, B, C đã quá thời gian bố trí theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công.

(4) Chấp thuận danh mục dự án cấp huyện bố trí vốn thực hiện năm 2025 đối với các dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 (có phụ lục kèm theo).

(5) Chấp thuận cho quận Hoàn Kiếm hỗ trợ 54,8 tỷ đồng cho 3 huyện Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa thực hiện 4 dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới.

(6) Chấp thuận danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 2 huyện: Đan Phượng, Thạch Thất (có phụ lục kèm theo).

3. Đề nghị thông qua các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

C. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách cấp Thành phố.

Tờ trình số 492/TTr-UBND và Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 03/12/2024 của UBND Thành phố đã khái quát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của toàn Thành phố với tổng số Kế hoạch vốn giao là 77.003 tỷ đồng (cấp thành phố 42.931,47 tỷ đồng, cấp huyện là 33.102 tỷ đồng) và kết quả giải ngân đến ngày 15/11/2024 của toàn Thành phố là 37.066,3 tỷ đồng, đạt 48,1% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước hết tháng 10/2024. Các dự án do cấp Thành phố quản lý trong một số lĩnh vực giải ngân cao so với mức bình quân chung như: an ninh trật tự, an toàn xã hội (68,8%); Phát thanh, truyền hình, thông tấn (68,1%); hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước (66,3%). Nhưng cũng có những lĩnh vực giải ngân thấp hơn mức trung bình của Thành phố như: môi trường (29,7%); Nông, lâm, diêm, nghiệp, thủy lợi (32%); Thể dục, thể thao (32,5%). Nhiều ngành lĩnh vực quan trọng, có số vốn giao lớn có mức độ giải ngân thấp hơn mức trung bình của Thành phố và ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố; các dự án đầu tư xây dựng cơ

bản thực hiện không đúng tiến độ yêu cầu làm chậm phát huy hiệu quả đầu tư đối với phát triển kinh tế xã hội.

Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia và hỗ trợ mục tiêu cấp huyện là các dự án do UBND các huyện chủ động phê duyệt và tổ chức triển khai nhưng tỷ lệ giải ngân gần tương tự với mức giải ngân chung của Thành phố 46,2%/48,1%. Các dự án hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tư pháp do các cơ quan thuộc ngành dọc trực tiếp triển khai thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện tiến độ triển khai đến nay chậm cũng ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của toàn Thành phố. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm phối hợp đối với các cơ quan được ngân sách thành phố hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư.

Theo báo cáo, kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài thực hiện trong năm 2024 cũng đạt thấp, đến ngày 15/11/2024 chỉ đạt 34,4% kế hoạch. Số liệu này cho thấy việc sử dụng vốn kéo dài cũng như các giải pháp để thúc đẩy giải ngân đối với các dự án này chưa được chú trọng, cần tiếp tục rà soát sự cần thiết, tiêu chí xác định số vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án thuộc diện này; nâng cao trách nhiệm chỉ đạo điều hành dự án đảm bảo tiến độ (kế hoạch vốn kéo dài từ năm trước chỉ được thực hiện và giải ngân đến hết 31/12 của năm sau).

UBND Thành phố đã phân tích đánh giá và nhận diện 7 nhóm vấn đề tồn tại và nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân thấp. Ban Kinh tế ngân sách thống nhất với báo cáo UBND Thành phố nêu. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, ngoài những khó khăn do nguyên nhân khách quan dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp như đã đánh giá, UBND Thành phố cần bổ sung đánh giá thêm trách nhiệm chủ quan của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, quản lý dự án, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục và tổ chức thực hiện dự án dẫn đến tình trạng dự án thực hiện thủ tục đầu tư chậm¹, thời gian thực hiện dự án kéo dài, tiến độ giải ngân thấp (đặc biệt là các dự án thuộc Kế hoạch vốn năm 2024 được kéo dài tiến độ thực hiện đến hết 31/12/2025). Qua đó cần chấn chỉnh nghiêm túc kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại kỳ họp này, UBND Thành phố tiếp tục trình HĐND Thành phố Danh mục dự án sử dụng ngân sách cấp huyện được cho phép kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với 2 huyện Đan Phượng và Thạch Thất. Danh mục dự án đề nghị được phép kéo dài kế hoạch giải ngân đã được HĐND 2 huyện quyết nghị và đã được Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Đồng thời, UBND đề xuất 4 nội dung liên quan đến việc

¹ 144 dự án đã được HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhưng đến thời điểm báo cáo vẫn chưa phê duyệt dự án

cập nhật, điều hành nguồn vốn năm 2024. Nội dung đề xuất không điều chỉnh tổng nguồn vốn của năm 2024, phương án cập nhật phù hợp với kế hoạch vốn đã được giao (chủ yếu là phân bổ vốn chính thức cho các dự án đã được thông báo và giải ngân theo cơ chế linh hoạt mà HĐND Thành phố đã và đang cho phép). Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề xuất của UBND Thành phố về các nội dung này.

II. Về Kế hoạch Đầu tư công năm 2025:

Mục tiêu, định hướng như đề xuất của UBND Thành phố là đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và tuân thủ theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với các chỉ đạo và định hướng lớn của Thành ủy, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương khớp với tổng nguồn trong dự thảo dự toán phân bổ ngân sách năm 2025 và bằng số Trung ương giao (87.130,263 tỷ đồng).

Các nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên trong bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả các nguyên tắc tiêu chí ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, các Chương trình mục tiêu Quốc gia) là phù hợp với quy định của Luật, nghị định, hướng dẫn của các cơ quan trung ương.

Phương án trình đã được rà soát theo nguyên tắc đảm bảo tính khả thi giải ngân thực tế, không chạy theo nhu cầu của Chủ đầu tư như trước đây. Các giải pháp trong việc điều hành Kế hoạch năm 2025 cũng như năm cuối của Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được đề xuất cụ thể, phù hợp với thực tiễn và dự báo các nhiệm vụ cần triển khai² theo tinh thần bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH của Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất nội dung báo cáo và các kiến nghị đề xuất, những giải pháp điều hành mà Thành phố đã và đang thực hiện trong những năm qua (cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ ngân sách cấp huyện, giao UBND Thành phố chủ động thông báo điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương...).

* Đối với việc đề nghị cho phép tiếp tục bố trí vốn đối với các dự án đã quá thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 52 luật Đầu tư công³, đây là những dự án chuyển tiếp, có vướng mắc trong quá trình triển khai dẫn đến chậm tiến độ. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất việc tiếp tục bố trí vốn cho các dự án này để làm cơ sở chủ đầu tư tiếp tục triển khai hoàn thành dự án. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc sát sao hơn nữa, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án này.

² Dự kiến hoàn thành 149 dự án đầu tư công cấp Thành phố được bố trí vốn đầu năm 2025 và 183 dự án (trong trường hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bổ sung Kế hoạch vốn trong năm 2025); Đối với dự án cấp huyện sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu: Dự kiến hoàn thành 433 dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu năm 2025 (Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới - 14 dự án; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế dân tộc miền núi - 27 dự án; Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế (12DA), giáo dục (102DA), di tích (200DA) - 314 dự án; Các lĩnh vực HTKT, môi trường, và Nhà văn hóa thôn (25DA), BCH quân sự xã (53DA) - 78 dự án).

³ 94 dự án cấp Thành phố và 535 dự án cấp huyện.

* Việc Quận Hoàn Kiếm hỗ trợ 54,8 tỷ đồng cho 3 huyện thực hiện dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới⁴ là phù hợp với Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 và điểm d, khoản 1, Điều 36 Luật Thủ đô (có hiệu lực từ ngày 01/1/2025). Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ đồng thời rà soát đảm bảo dự án hỗ trợ thực hiện đúng mục tiêu, không trùng lặp dự án đã được Ngân sách Thành phố hỗ trợ theo chương trình mục tiêu.

Năm 2025 là năm cuối của kỳ trung hạn 2021-2025 cần tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng thời để đảm bảo phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 khả thi cũng như làm rõ thông tin để các Đại biểu HĐND Thành phố cân nhắc, biểu quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố báo cáo bổ sung, làm rõ thêm những nội dung sau:

1. Đánh giá, phân tích làm rõ thêm phương án đầu tư nhằm tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chưa hoàn thành đã được xác định tại Báo cáo giám sát của HĐND Thành phố về chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, đặc biệt làm rõ thêm ảnh hưởng của việc giảm 60 dự án thuộc chương trình hỗ trợ có mục tiêu. Đối với 800 tỷ dự nguồn bố trí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ tại kỳ họp này, đề nghị UBND Thành phố làm rõ nhu cầu và tiêu chí để làm cơ sở phân bổ chi tiết đối với các dự án thuộc Chương trình; Ban đề nghị việc phân bổ khoản dự nguồn này khi đủ điều kiện vẫn phải tuân thủ nguyên tắc và thứ tự ưu tiên chung theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trước hết ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp để sớm hoàn thành dứt điểm, phát huy hiệu quả đầu tư).

2. Đối với việc đề nghị bố trí vốn cho 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng nhưng đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa điều chỉnh thời gian để bố trí vốn⁵: Đề nghị UBND Thành phố rà soát thủ tục, khả năng giải ngân và chuyển 2 dự án này vào nhóm các dự án bố trí vốn thanh quyết toán với số vốn dự kiến bố trí tương ứng.

3. Đề nghị rà soát tiến độ và phương án cân đối bố trí vốn cho các công trình trọng điểm sử dụng ngân sách Thành phố đảm bảo nguyên tắc ưu tiên trong bố trí vốn để triển khai các nhiệm vụ đầu tư đủ thủ tục, có tính khả thi.

4. Tờ trình và Báo cáo của UBND Thành phố cho thấy tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của nhiều dự án rất chậm, công tác chuẩn bị thực hiện còn nhiều vướng mắc⁶, chưa đủ điều kiện để HĐND Thành phố quyết nghị bố trí vốn năm 2025 tại Kỳ họp này. Do đó, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các dự án

⁴ Huyện Thạch Thất (2DA giáo dục – 20 tỷ đồng); Huyện Ứng Hòa (1DA y tế-11,3 tỷ đồng); Huyện Phú Xuyên (1 DA Văn hóa – 23,5 tỷ đồng)

⁵ Dự án Xây dựng hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 (18 tỷ đồng) và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy – Giai đoạn 2 (33 tỷ đồng)

⁶ 144 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án; 76 dự án hết hiệu lực thời gian thực hiện nhưng chưa được phê duyệt điều chỉnh tiến độ; 77 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

đủ điều kiện bố trí vốn cần tiếp tục rà soát tập trung triển khai thủ tục các dự án, nhiệm vụ đã được xác định nhu cầu nguồn (khoảng 29.980,03 tỷ đồng)⁷, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án hỗ trợ ngành dọc thuộc khối an ninh, quốc phòng đã có chỉ đạo của Thành ủy, việc xin ý kiến tiếp tục chỉ đạo của Thành ủy đối với việc đặt hàng mua nhà thương mại phục vụ công tác tái định cư... Đồng thời bổ sung thêm giải pháp đảm bảo giải ngân ngay từ tháng đầu, quý đầu khi triển khai Kế hoạch.

5. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoạt động đầu tư công năm 2025, cũng là năm cuối của Kế hoạch trung hạn 2021-2025, đề nghị UBND Thành phố tiếp tục cập nhật các dự án đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện cho đến thời điểm HĐND Thành phố xem xét phương án Kế hoạch đầu tư công tại Kỳ họp này.

III. Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025

Về cơ bản, phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 phù hợp với khả năng thực hiện hấp thụ vốn; đồng thời phù hợp với Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021 – 2025 UBND đang trình tại kỳ họp này; Ban cơ bản thống nhất.

Ngoài việc rà soát tổng nguồn bố trí Kế hoạch vốn năm 2025 để đảm bảo phù hợp với Kế hoạch trung hạn đề xuất như nêu trên, UBND Thành phố đã tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn năm 2025 và trung hạn là 29.980,03 tỷ đồng đồng thời đã đưa ra giải pháp dự nguồn thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng đây là một đề xuất mang tính đột phá, linh hoạt trong công tác lập, tổ chức điều hành Kế hoạch. Tuy nhiên, đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát và cần lập phương án huy động vốn cụ thể theo tiến độ triển khai thủ tục của các dự án có nhu cầu bố trí vốn, đặc biệt lưu ý đối với các dự án chuyển tiếp, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các công trình trọng điểm.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đề nghị UBND Thành phố tổng kết, đánh giá và làm rõ Phương án kế hoạch trung hạn đối với Chương trình này cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia khác để làm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả triển khai của giai đoạn 2021-2025 cũng như xác định định hướng cân đối, bố trí vốn giai đoạn 2026-2030.

Đối với nội dung đánh giá theo Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019, đề nghị UBND Thành phố đánh giá, đề xuất cụ thể đối với các dự án đang trình

⁷ Lưu ý đối với việc bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp: Đây là Dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên đang triển khai dở dang, UBND Thành phố đã có chỉ đạo về việc dừng và quyết toán các hạng mục đã đầu tư xây dựng. Việc lập Dự án xây dựng nhà ở xã hội là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Thành phố và quy hoạch. Tuy nhiên đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở sinh tại khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp sớm hoàn thành công tác thanh quyết toán Dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư; không để trường hợp Dự án trùng dự án, không đủ điều kiện phê duyệt.

phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ trình chủ trương đầu tư có thời gian thực hiện thuộc 2 giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030.

IV. Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất:

UBND Thành phố kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế thanh toán linh hoạt, thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án theo khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công, cập nhật điều hành nguồn vốn 2024... Các nội dung kiến nghị, đề xuất phù hợp với công tác quản lý điều hành cũng như tình hình triển khai thực tiễn năm 2024 và phù hợp với quy định hiện hành. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung kiến nghị, đề xuất do UBND Thành phố trình. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về số liệu trình HĐND Thành phố.

C. Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp với nội dung trình của UBND Thành phố. Tuy nhiên, Kế hoạch đầu tư công năm 2025 là một nội dung thuộc phương án phân bổ ngân sách năm 2025 do đó, đề nghị UBND Thành phố hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết theo hướng đưa phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 ghép cùng với Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2025. Nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 đề nghị hoàn thiện, tách thành Nghị quyết riêng, trình HĐND Thành phố.

Việc hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết cần được cập nhật tiếp thu các ý kiến đóng góp và quyết nghị của các đại biểu HĐND Thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: HĐND, UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC, Kho Bạc TP;
- Lưu: VT, KTNS_{KHưng}.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Hồ Văn Nga